ALCALDIA MUNICIPAL CHOLUTECA, CHOLUTECA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020

| PROVECTOS DE INPRAESTRUCTURA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|--|---|-------------------|--|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| N. Encargado | Sector - Subsector | Nombre del Proyecto | Ubicación del Proyecto Propo | to Descripcion del Proyect | Alcance del Proyecto | Impacto Ambiental | Impacto en el terreno y asentamientos | Fuentes de Financiamiento | Presupuesto del Proyecto | Fecha de Aprobacion del Proyecto | Estado de Proyecto Actual | Costo de finalizacion | Fecha de finalizacion del Proyecto | Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | Variacion en el costo total del proyecto | Variaciones en el alcance y duracion del proyecto | Razones de los cambios antes mencionados |
| 1 Edwin Manfredo Osorto | Sector Edificios Publicos | Instalacion y Desmontaĵe de Villa Navideña | Dar un ha Aguacatiente de Pavano recreación personas en P | r de Consiste en el desmontaje de la Villa Navidelfla , con luces ididadad navidelflas | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 85,115.00 | 11 de Diciembre | Finalizado | L 85,115.00 | 11 de Enero | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 2 Edwin Manfredo Oxorto | Sector Edificios Publicos | Instalacion y Desmontaje de Villa Navideña | Dar un hig Parque Valle recreacion personas en P | r de Consiste en el desmontaje de la VIIIa Navidelfia , con luces navidelfias | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 74,120.00 | 01 de Diciembre | Finalizado | L 74,120.00 | 15 de Enero | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 3 Edwin Manfredo Oxorto | Sector Edificios Publicos | Instalacion y Desmontaje de Villa Navideña | Plaza la Merced Dar un ha Plaza la Merced recreacion personas en P | ra las Villa Navideña , con luces | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 18,508.00 | 10 de Diciembre | Finalizado | L 18,508.00 | 09 de Enero | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 4 Edwin Manfredo Osorto | Sector Edificios Publicos | Instalacion y Desmontaĵe de Villa Navideña | Monumento a la Madre recreación personas en P | ra las Villa Navideña , con luces | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 54,508.00 | 11 de Diciembre | Finalizado | L 54,508.00 | 11 de Enero | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| S Edwin Manfredo Osorso | Sector Edificios Publicos | Instalacion y Desmontaĵe de Villa Navideña | Dar un ha Piaza Cabaña recreación personas en P | ra las Villa Navidella , con luces | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 81,860.00 | 07 de Diciembre | Finalizado | L 81,860.00 | 15 de Enero | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 6 Edwin Manfredo Osorto | Sector Edificios Publicos | Instalacion y Desmortaĵe de Villa Navideña | Dar un la San Ramon recinación personas en P | r de Consiste en el desmontaje de la Villa Navideña , con luces navideñas | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 99,225.00 | 15 de Diciembre | Finalizado | L 99,225.00 | 15 de Enero | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 7 Will Antonio Garcia Galo | Sector Edificios Publicos | Aplicación de pintura | Mejorar la est Plaza la Solidaridad Plaza, ya que efectada por i personas no j | ca , de la ha visto jardiseras, anfiteatro, lineas de parqueos | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 25,066.10 | 01 de Diciembre | Finalizado | L 25,066.10 | 31 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 8 WII Antonio Garcia Galo | Sector Edificios Publicos | Aplicación de pintura | Aplicación de Plaza el Maestro esta en maio esta en maio de la Plaza | pintura do , y asi setica de | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 25,275.30 | 15 de Diciembre | Finalizado | L 25,275.30 | 15 de Enero | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 9 Angela Maria Portillo | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimenta das | Las Delicias, Colinas, Tufito, Estado y Esquipulas Mejoramiento de la Cis | | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 22,200.00 | 01 de Diciembre | Finalizado | L 22,200.00 | 05 de Enero | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 10 Carlos Alberto Reyes | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimenta das | Las Delicias, Colinas, Tulto, Estado y Esquipulas Mejoramiento de la Cis | Consiste en la reconstruccion di calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ella | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 50,400.00 | 01 de Diciembre | Finalizado | L 50,400.00 | 14 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jose Napoleon Lainez | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimenta das | Las Delicias, Colinas, Tulto, Estado y Esquipulas Mejoramiento de la Cir | Consiste en la reconstruccion d calles no pavimentadas, para majorar las condiciones de ella | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 18,000.00 | 01 de Diciembre | Finalizado | L 18,000.00 | 14 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jose Napoleon Lainez | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimenta das | Las Delicias, Colinas, Tulto, Estado y Esquipulas Mejoramiento de la Cio | Consiste en la reconstruccion di calles no pavimentadas , para mejorar las condiciones de ella | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 49,200.00 | 01 de Diciembre | Finalizado | L 49,200.00 | 14 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |

| 23 Jose Napoleon Lainez | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | Las Delicias, Colinas, Tulto, Estadio y Esquipulas | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas , para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 38,400.00 0 | 01 de Diciembre | Finalizado | L 38,400.00 | 14 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
|-----------------------------|-------------|---|--|---|---|---------------------------|-----|-----|--------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|----------|-----|-----|-----|
| | | | | | mejorar las condiciones de ellas | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Leonardo Ernesto Salgado | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | Las Delicias, Colinas, Tulto, Estadio y Esquipulas | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 36,600.00 0 | 01 de Diciembre | Finalizado | L 36,600.00 | 14 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 15 Melvin Abel Mendez | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | Las Delicias, Colinas, Tulto, Estadio y Esquipulas | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 27,000.00 0 | 01 de Diciembre | Finalizado | L 27,000.00 | 14 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 36 Melvin Abel Mendez | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | Las Delicias, Colinas, Tufto, Estadio y Esquipulas | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas , para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 30,600.00 0 | 01 de Diciembre | Finalizado | L 30,600.00 | 14 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 17 Oscar Orlando Baquedano | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | Las Delicias, Colinas, Tulto, Estadio y Esquipulas | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 52,200.00 d | 01 de Diciembre | Finalizado | L 30,600.00 | 14 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 18 Oxcar Emilio Martinez | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | Las Delicias, Colinas, Tulto, Estadio y Esquipulas | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 42,000.00 0 | 01 de Diciembre | Finalizado | L 42,000.00 | 14 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 19 Oxcar Emilio Martinez | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | Las Delicias, Colinas, Tulito, Estadio y Esquipulas | Mejoramiento del Ornato de la Giudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 22,200.00 0 | 01 de Diciembre | Finalizado | L 22,200.00 | 14 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 20 Rolando Valladares Galo | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | Las Delicias, Colinas, Tulto, Estadio y Esquipulas | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 50,400.00 0 | 01 de Diciembre | Finalizado | L 50,400.00 | 14 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 21 Rolando Valladares Galo | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | Las Delicias, Colinas, Tulto, Estado y Esquipulas | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 14,400.00 0 | 01 de Diciembre | Finalizado | L 14,400.00 | 14 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 22 Oscar Antonio Martinez | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | Las Delicias, Colinas, Tulto, Estado y Esquipulas | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 149,600.00 0 | 01 de Diciembre | Finalizado | L 149,600.00 | 14 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 23 Rolando Valludares Galo | Sector Vial | Servicio y suministro de material selecto para reconstrucción de Campo | Zapote de Linaca | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en el acarreo de material selecto para Reonstruccion de Campo | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 9,300.00 2 | 26 de Diciembre | Finalizado | L 9,300.00 | 30 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 24 Rolando Valladares Galo | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | barrio el Estruendo, Suyapa, Providencia, Punta Caliente, Ccl. Julio Midence, Venecia | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 11,700.00 1 | 15 de Diciembre | Finalizado | L 11,700.00 | 24 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jose Napoleon Lainez | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | barrio el Estruendo, Suyapa, Providencia, Punta Caliente, Col. Julio Midence, Venecia | Mejoramiento del Ornato de la Giudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 30,600.00 1 | 15 de Diciembre | Finalizado | L 30,600.00 | 23 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 26 Carlos Alberto reyes | Sector Vial | Servicio y suministro de material selecto para reconstrucción de Campo | Zapote de Linaco | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en el acarreo de material selecto para Reonstruccion de Campo | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 15,000.00 2 | 26 de Diciembre | Finalizado | L 15,000.00 | 30 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 27 Carlos Alberto reyes | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimenta das | barrío el Estruendo, Suyapa, Providencia, Punta Callente, Col. Julio Midence, Venecia | Mejoramiento del Ornato de la Giudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 30,500.00 1 | 15 de Diciembre | Finalizado | L 30,600.00 | 24 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |

| 28 | Oscar Emilio Martinez | Sector Vial | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Campo | Zapote de Linaca | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en el acarreo de material selecto para | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 31,800.00 26 de Diciembre | Finalizado L | 31,800.00 30 | de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
|----|--------------------------|-------------|---|--|---|--|---------------------------|-----|-----|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----|-----|-----|
| | | | reconstrucción de Campo | | de la Cudad | material selecto para Reonstruccion de Campo | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Oscar Emilio Martinez | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | barrio el Estruendo, Suyapa, Providencia, Punta Caliente, Col. Julio Midence, Venecia | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas ,para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 34,800.00 15 de Diciembre | Finalizado L | 34,800.00 24 | de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 30 | Oscar Orlando Baquedano | Sector Vial | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Campo | Zapote de Linaca | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en el acarreo de material selecto para Reonstruccion de Campo | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 24,000.00 26 de Diciembre | Finalizado L | 24,000.00 30 | de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 31 | Oxcar Orlando Baquedano | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | barrio el Estruendo, Suyapa, Providencia, Punta Caliente, Col. Aulio Midence, Venecia | Mejoramiento del Ornato de la Gudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 33,600.00 15 de Diciembre | Finalizado L | 33,600.00 24 | de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 32 | Rolando Valladares Galo | Sector Vial | Servicio y suministro de material selecto para reconstrucción de Campo | Zapote de Linaca | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en el acarreo de material selecto para Reonstruccion de Campo | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 29,400.00 26 de Diciembre | Finalizado L | 29,400.00 30 | de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 33 | Rolando Valladares Galo | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | barrio el Estruendo, Suyapa, Providencia, Punta Caliente, Col. Aulio Midence, Venecia | Mejoramiento del Ornato de la Gudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 33,600.00 15 de Diciembre | Finalizado L | 33,600.00 24 | de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 34 | Jose Napoleon Lainez | Sector Vial | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Campo | Zapote de Linaca | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en el acarreo de material selecto para Reonstruccion de Campo | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 31,200.00 26 de Diciembre | Finalizado L | 31,200.00 30 | de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 35 | Jose Napoleon Lainez | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | barrio el Estruendo, Suyapa, Providencia, Punta Caliente, Col. Julio Midence, Venecia | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 34,800.00 15 de Diciembre | Finalizado L | 34,800.00 24 | de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 36 | Leonardo Ernesto Salgado | Sector Vial | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Campo | Zapote de Linaca | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en el acarreo de material selecto para Reonstruccion de Campo | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 26,400.00 26 de Diciembre | Finalizado L | 26,400.00 30 | de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 37 | Leonardo Ernesto Salgado | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | barrio el Estruendo, Suyapa, Providencia, Punta Caliente, Col. Julio Midence, Venecia | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 32,400.00 15 de Diciembre | Finalizado L | 32,400.00 24 | de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 38 | Melvin Abel Mendez | Sector Vial | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Campo | Zapote de Linaca | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en el acarreo de material selecto para Reonstruccion de Campo | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 25,200.00 26 de Diciembre | Finalizado L | 25,200.00 30 | de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 39 | Melvin Abel Mendez | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | barrío el Estruendo, Suyapa, Providencia, Punta Caliente, Col. Julio Midence, Venecia | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 33,600.00 15 de Diciembre | Finalizado L | 33,600.00 24 | de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 40 | Melvin Abel Mendez | Sector Vial | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Campo | Zapote de Linaca | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en el acarreo de material selecto para Reonstruccion de Campo | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 21,600.00 26 de Diciembre | Finalizado L | 21,600.00 30 | de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 41 | Melvin Abel Mendez | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | barrio el Estruendo, Suyapa, Providencia, Punta Caliente, Col. Julio Midence, Venecia | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 27,700.00 15 de Diciembre | Finalizado L | 27,700.00 24 | de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 42 | Jesus Alberto Flores | Sector Vial | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Campo | Zapote de Linaca | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en el acarreo de material selecto para Reonstruccion de Campo | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 31,200.00 26 de Diciembre | Finalizado L | 31,200.00 30 | de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 43 | Jesus Alberto Flores | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | barrío el Estruendo, Suyapa, Providencia, Punta Caliente, Col. Julio Midence, Venecia | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 33,600.00 15 de Diciembre | Finalizado L | 33,600.00 24 | de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |

| 44 | Oscar Antonio Martinez | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavémentadas | barrio el Estruendo, Suyapa, Providencia, Punta Callente, Col. Julio Midence, Venecia | Mejoramiento del Ornato de la Giudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas ,para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 97,360.00 | 15 de Diciembre | Finalizado | L 97,360.00 | 24 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
|----|------------------------|-------------|---|--|--|--|--|---|-----|--------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-----|-----|-----|
| 45 | Nestor Marcelo Lainez | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimenta das | barrio el Estruendo, Suyapa, Providencia, Punta Callente, Col.Julio Midence, Venecia | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 53,920.00 | 15 de Diciembre | Finalizado | L 53,920.00 | 24 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 46 | Julio Cerar Aguilera | Sector Vial | Construccion de Alcantarillado Sanitario | barrio los Mangos | Mejorar las condiciones de salubridad de los diferentes barrios de la Ciudad de Choluteca | Mejorar la calidad de vida y autoestima de la poblacion | Coniste en Ampliar el sistemade Alcantarillado de la Ciudad de Choluteca a barrios que lo requieran | Al carecer de un sistema de alcantarillado, la mayoria de heces fecales y aguas residuales van dirigidas a susion abiertos o subsuelo, atravez de las llamadas fonas septicas o ríos , ocasionando contaminacion a la flora y fauna | N/A | Fondos Municipales | L 50,400.00 | 14 de Diciembre | Finalizado | L 50,400.00 | 23 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |
| 47 | Julio Cesar Aguilera | Sector Vial | Reconstruccion de calles no pavimentadas | barrio el Estruendo, Suyapa, Providencia, Punta Caliente, Col. Julio Midence, Venecia | Mejoramiento del Ornato de la Ciudad | Consiste en la reconstruccion de calles no pavimentadas, para mejorar las condiciones de ellas | Cumplir con lo proyectado | N/A | N/A | Fondos Municipales | L 30,720.00 | 26 de Diciembre | Finalizado | L 30,720.00 | 30 de Diciembre | Acertado | N/A | N/A | N/A |

Jose Ernesto Nuñez Ingeniero Municipal