

Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento

ENERO DE 2020

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
23400	Mejoramiento de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	7,166,315.84	27/11/2020	10%	7,166,315.84	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47210	Pavimentacion de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,436,419.30	27/11/2020	3%	2,436,419.30	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Construccion de Caja Puente ,Col 24 de Mayo	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	100,000.00	27/11/2020	10%	100,000.00	Mayo-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento de Modulo en Mercado para Instalación de Oficina Aguas de Olanchito	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	100,000.00	27/11/2020	24%	100,000.00	Marzo-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Contruccion de Cerco Perimetral de Escuela, Aldea Piedra Blanca	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2020	17%	30,000.00	Abril-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construcción de Cerco Perimetral en Kinder Elvin Hernandez, Aldea Reforma	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2020	17%	30,000.00	Abril-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construcción de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo, Bo El Centro	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	275,754.42	27/11/2020	4%	275,754.42	Junio-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47111	Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar, Col. Bella Vista	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	500,000.00	27/11/2020	2%	500,000.00	Mayo-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47112	Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua,Aldea Puerto Escondido	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	50,000.00	27/11/2020	12%	50,000.00	Junio-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47113	Mejoramiento al Estadio Dr. Rafael Ruiz Leiva, Aldea Coyoles Central	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	150,000.00	27/11/2020	2%	150,000.00	Julio-2021	L. 0.00	N/A	N/A



Municipalidad de Olanchito, Yoro

Cuadro de Proyectos – Dirección de Control y Seguimiento

Enero 2021