



Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 4

Misión:

ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.

Objetivos:

01 MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL

02 REDUCIR LA POBREZA Y LA DESNUTRICIÓN EN EL CORREDOR SECO

03 IMPLEMENTAR REFORMAS INSTITUCIONALES QUE ABORDEN LAS RESTRICCIONES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN HONDURAS

Actividad Obra: 004-AUDITORIA	Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA	Sub Programa: 01-ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA	Proyecto: 001-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C
--------------------------------------	---	---	---

[illegible]

Actividad Obra: 001-MANTENIMIENTO MAYOR TRAMO ENTRE RIO CHAMELEON Y LA INTERSECCION INDUSTRIAS GALA	Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS	Sub Programa: 00--	Proyecto: 011-AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL
--	--	---------------------------	--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	AVANCE DE OBRA EN TRAMOS PAVIMENTADOS	53	KILOMETRO	N	0.00	100.00	0.00	0.00	20.54	2,700,402.00	0.00	66.11	2,700,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.11	5,400,804.00	0.00	66.11	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		2,700,402.00	0.00		2,700,402.00	0.00		0.00		0.00	5,400,804.00	0.00		0.00

Actividad Obra: 002-SUPERVISION MANTENIMIENTO MAYOR TRAMO ENTRE RIO CHAMELECON Y LA INTERSECCION INDUSTRIAS GALA	Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS	Sub Programa: 00--	Proyecto: 011-AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL
---	--	---------------------------	--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	TRAMOS SUPERVISADOS	53	KILOMETRO	N	0.00	100.00	0.00	0.00	20.54	488,056.00	0.00	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.11	488,056.00	0.00	66.11	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		488,056.00	0.00		0.00	0.00		0.00			488,056.00	0.00		0.00

Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION TRAMO ENTRE INTERSECCION 6TA CALLE E INTERSECCION INDUSTRIAS GALA	Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS	Sub Programa: 00--	Proyecto: 011-AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL
---	--	---------------------------	--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	AVANCE DE OBRA EN TRAMOS PAVIMENTADOS	53	KILOMETRO	N	0.00	88.00	0.00	0.00	90.00	11,299,717.00	0.00	95.10	17,486,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.10	28,786,016.00	0.00	108.07	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		11,299,717.00	0.00		17,486,299.00	0.00		0.00	0.00		28,786,016.00	0.00		0.00

Actividad Obra: 004-SUPERVISION CONSTRUCCION TRAMO ENTRE INTERSECCION 6TA CALLE E INTERSECCION INDUSTRIAS GALA	Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS	Sub Programa: 00--	Proyecto: 011-AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL
---	--	---------------------------	--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	TRAMOS SUPERVISADOS	53	KILOMETRO	N	0.00	88.00	0.00	0.00	90.00	1,531,237.00	0.00	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.10	1,531,237.00	0.00	108.07	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		1,531,237.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,531,237.00	0.00		0.00

Actividad Obra: 005-ADQUISICION VIVIENDAS REASENTAMIENTO RIO BERMEJO	Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS	Sub Programa: 00--	Proyecto: 011-AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL
---	--	---------------------------	--

[illegible]

Actividad Obra: 007-IMPLEMENTACION PLAN DE RESENTAMIENTO HUMANO Y FORTALECIMIENTO	Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS	Sub Programa: 00--	Proyecto: 011-AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL
--	--	---------------------------	--

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4			
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
01	PLAN DE REASENTAMIENTO IMPLEMENTADO	149	INFORME	N	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	298,888.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	298,888.00	150.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				4.00		0.00	5.00		0.00	6.00		298,888.00	0.00		0.00	6.00		298,888.00	150.00		0.00	

Actividad Obra: 010-BANCO FIDEICOMISARIO	Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS	Sub Programa: 00--	Proyecto: 011-AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL
---	--	---------------------------	--

[illegible]

Actividad Obra: 011-AUDITORIA FINANCIERA PRESTAMO BID 2017/BL -HO	Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS	Sub Programa: 00--	Proyecto: 011-AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL
--	--	---------------------------	--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA	149	INFORME	N	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	2.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 13:39:13
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 4

Actividad Obra: 001-AUDITORIA FINANCIERA PRESTAMO BID 2155/BL-HO															
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA	149 INFORME	N	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	2.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-AUDITORIA AMBIENTAL PRESTAMO BID 2155/BL-HO															
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	AUDITORÍA AMBIENTAL REALIZADA	149 INFORME	N	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	66.67	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00		0.00	2.00		0.00	2.00		0.00		66.67	0.00
Actividad Obra: 011-APOYO A LA PLANIFICACION VIAL															
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	KILOMETROS DE INVENTARIO VIAL ACTUALIZADO	53 KILÓMETRO	N	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS DE LA RED VIAL	53 KILÓMETRO	N	512.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	100.00	0.00
Total Actividad - Obra:				512.00		0.00	3,847.00		0.00	512.00		0.00		100.00	0.00
Actividad Obra: 016-GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL															
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO REALIZADA	149 INFORME	N	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	77,197.00	11.00	0.00	77,756.00	11.00	91.67	0.00
Total Actividad - Obra:				12.00		0.00	10.00		77,197.00	11.00		77,756.00	11.00	91.67	0.00
Actividad Obra: 021-UNIDAD DE AGENTE FISCAL															
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	GESTIONES UAF REALIZADAS	87 UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	100.00	0.00	0.00	83.33	82,751.00	0.00	91.67	83,200.00	0.00	91.67	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		82,751.00	0.00		83,200.00	0.00	91.67	0.00
Actividad Obra: 022-REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA, SECCION V, EL CARBON - BONITO ORIENTAL															
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	AVANCE DE OBRA EN TRAMOS PAVIMENTADOS	53 KILÓMETRO	N	0.00	25.60	0.00	0.00	14.26	8,775,702.00	0.00	19.98	6,166,889.00	0.00	78.05	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		8,775,702.00	0.00		6,166,889.00	0.00	78.05	0.00
Actividad Obra: 023-SUPERVISION REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA, SECCION V, EL CARBON - BONITO ORIENTAL															
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	TRAMOS SUPERVISADOS	53 KILÓMETRO	N	0.00	25.60	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	19.98	2,085,117.00	0.00	78.05	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2,085,117.00	0.00	78.05	0.00
Actividad Obra: 024-MANTENIMIENTO SECCIONES III Y IV CORREDOR AGRICOLA (GUALACO-SAN ESTEBAN- EL CARBON)															
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	MANTENIMIENTO DE SECCIONES III Y IV (GUALACO-SAN ESTEBAN-EL CARBÓN) REALIZADO	53 KILÓMETRO	N	133.80	0.00	0.00	111.00	0.00	529,241.00	122.00	0.00	553,066.00	122.00	91.18	0.00
Total Actividad - Obra:				133.80		0.00	111.00		529,241.00	122.00		553,066.00	122.00	91.18	0.00
Actividad Obra: 025-SUPERVISION DE MANTENIMIENTO SECCIONES III Y IV CORREDOR AGRICOLA (GUALACO -SAN ESTEBAN - EL CARBON)															
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	SUPERVISADO EL MANTENIMIENTO DE SECCIONES III Y IV (GUALACO-SAN ESTEBAN-EL CARBÓN)	53 KILÓMETRO	N	133.80	0.00	0.00	111.00	0.00	74,664.00	122.00	0.00	206,817.00	122.00	91.18	0.00
Total Actividad - Obra:				133.80		0.00	111.00		74,664.00	122.00		206,817.00	122.00	91.18	0.00
Actividad Obra: 026-EVALUACION DE LA BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMA DEL VALLE DE AGALTA															
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EVALUACIÓN REALIZADA	149 INFORME	N	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	66.67	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00		0.00	1.00		0.00	2.00		0.00		66.67	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 13:39:13
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 4

Actividad Obra: 001-GESTION PRESUPUESTARIA Y DE LA TESORERIA															
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN DE GESTIONES PRESUPUESTARIAS Y DE TESORERIA	87 UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00 100.00 0.00	0.00 44.00 0.00	0.00 45.30 23,279.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 45.30 23,279.00	0.00 45.30 0.00	0.00	0.00	0.00 45.30 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 23,279.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 23,279.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00		
Actividad Obra: 002-MEJORAR LA CAPACIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, PLAN															
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	87 UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00 100.00 0.00	0.00 42.00 80,000.00	0.00 46.20 285,616.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 46.20 365,616.00	0.00 46.20 0.00	0.00	0.00	0.00 46.20 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 80,000.00	0.00 0.00 285,616.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 365,616.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00		
Actividad Obra: 003-MEJORAR LA CAPACIDAD DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS															
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEJORAR LA CAPACIDAD DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	87 UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00 100.00 0.00	0.00 53.00 87,225.00	0.00 83.70 888,648.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 83.70 975,873.00	0.00 83.70 0.00	0.00	0.00	0.00 83.70 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 87,225.00	0.00 0.00 888,648.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 975,873.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00		
Actividad Obra: 004-FONDO DE DONACIONES PARA RENDICION DE CUENTAS PARA TRANSPARENCIA															
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE DONACIONES PARA RENDICION DE CUENTAS	87 UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00 100.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Actividad Obra: 001-GENERACION DE CAPACIDAD PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR APPS															
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	AVANCE EN EN GENERACIÓN DE CAPACIDAD PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR APPS	87 UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00 100.00 0.00	0.00 13.00 238,306.00	0.00 42.00 1,694,348.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 42.00 1,932,654.00	0.00 42.00 0.00	0.00	0.00	0.00 42.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 238,306.00	0.00 0.00 1,694,348.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,932,654.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00		
Actividad Obra: 002-DISEÑO E IMPLEMENTACION DE APPS															
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	AVANCE EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE APPS	87 UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00 100.00 0.00	0.00 56.00 0.00	0.00 56.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 56.00 0.00	0.00 56.00 0.00	0.00 56.00 0.00	0.00 56.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Actividad Obra: 002-MONITOREO Y EVALUACION															
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	AVANCE EN EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO	87 UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Actividad Obra: 001-CAPACITACION Y TALLERES															
Programa: 19-GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y OTROS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	TALLERES Y SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN DESARROLLADOS	156 TALLER	N	4.00 0.00 0.00	1.00 0.00 155,749.00	2.00 0.00 93,410.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 249,159.00	50.00 0.00 0.00	0.00	0.00	50.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				4.00 0.00 0.00	1.00 0.00 155,749.00	2.00 0.00 93,410.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 249,159.00	50.00 0.00 0.00	0.00	0.00	50.00 0.00 0.00		
Actividad Obra: 002-PREPARACION DEL INFORME EITI															
Programa: 19-GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y OTROS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	INFORME EITI ELABORADO	149 INFORME	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 79,460.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 79,460.00	0.00 0.00 79,460.00	0.00 0.00 79,460.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 79,460.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 79,460.00	0.00 0.00 79,460.00	0.00 0.00 79,460.00	0.00 0.00 0.00		
Actividad Obra: 003-CONCIENTIZACION Y COMUNICACION															
Programa: 19-GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y OTROS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	SITIO WEB CREADO Y FUNCIONANDO	87 UNIDAD EQUIVALENTE	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 9,717.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 9,717.00	0.00 0.00 9,717.00	0.00 0.00 9,717.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 9,717.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 9,717.00	0.00 0.00 9,717.00	0.00 0.00 9,717.00	0.00 0.00 0.00		
Total Institución:				8,991.60 0.00 0.00	14,542.00 0.00 28,890,526.00	13,677.00 0.00 33,444,194.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	13,677.00 0.00 62,334,720.00	152.11 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00		
Totales del Reporte:				8,991.60 0.00 0.00	14,542.00 0.00 28,890,526.00	13,677.00 0.00 33,444,194.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	13,677.00 0.00 62,334,720.00						