



Municipalidad de San Nicolas
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Telefax: 2641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
ACUMULADO DEL MES DE ENERO 2021

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construccion de aula y modulo sanitario en escuela Augusto C. coello de barrio Pueblo Nuevo	Se contrato a SERCOVIM para llevar a cabo este proyecto el cual se encuentra en un 45 % de avance se estan cosntruyendo las soleras de cierre casi listo para techo	126,422.37	104,618.64	104,618.64	21,803.73
2	Construccion de aula y modulo sanitario en instituto Hector Mejia Lara de barrio San Francisco	Se contrato a INGECO para llevar a cabo este proyecto el cual se encuentra en un 30 % de avance	142,566.10	100,460.73	100,460.73	42,105.37
3	Construccion de aula y modulo sanitario en escuela Buranapong de Nueva Concepcion	Se contrato a INGECO para llevar a cabo este proyecto el cual se encuentra en un 30 % de avance se trabaja ya en la paredes de bloque de 6	127,034.14	104,415.37	104,415.37	22,618.77
4	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	El departamento de servicios Publicos municipal se ha encargado de dar mantenimiento a toda la tuberia de conduccion del agua al casco urbano	400,000.00	11,200.00	11,200.00	388,800.00
5	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se estan construyendo cajas de registro sistema de alcantarillado sanitario barrio San José	150,000.00	4,000.00	4,000.00	146,000.00
6	Mejoramamiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se ha procedido a la reparacion y habilitacion imediata de todas las carreteras principales del municipio que fueron dañadas por las Tormentas tropicales ETA e IOTA	500,000.00	3,000.00	3,000.00	497,000.00
TOTAL			3,684,938.33	327,694.74	327,694.74	3,357,243.59


DENIA IVETH MEJIA ARAGON
 Jefe de presupuesto municipal