



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2021

Hora : 12:21 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construccion de techo de Cancha deportiva de Instituto Nimia Baquedano de	Comunidad de Banquito	11	11	47110		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Construccion de bodega Cocina en Escuela de	Comunidad de Zapotal	11	11	47110		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construccion de cubiculo en Segunda Planta de edificio anexo de Oficinas Municipales	Barrio el Centro del Casco urbano	11	11	47110		600,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Ampliacion de Sistema de alumbrado publico de la Comunidad de	Las Vegas	11	11	47210		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construccion de edificio de centro de Salud de Comunidad de	El Zapotal	11	11	47110		0.00	449,003.77	0.00	0.00	449,003.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Remodelación de Plaza Municipal	Barrio el Centro	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Remodelación de edificio municipal de oficinas administrativas	Barrio el Centro del Casco Urbano	11	11	47110		469,677.20	0.00	0.00	0.00	253,000.00	216,677.20	0.00	0.00	195,628.35	0.00	0.00	195,628.35	90.00 %	21,048.85	9.00 %	EN PROCESO	
8	Ampliacion de Sistema de alumbrado publico de la Comunidad de El	Baldoquin	11	11	47210		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Ampliacion de Sistema de alumbrado publico de la Comunidad de	El Corralito	11	11	47210		160,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	223,000.79	0.00	0.00	223,000.79	92.00 %	16,999.21	7.00 %	EN PROCESO	
10	Construccion de Iglesia de Comunidad de	El Calaire	15	15	47110		100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,400.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Construccion de edificio de centro de Adoracion de Comunidad de	El Zapotal	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	449,003.77	0.00	449,003.77	0.00	0.00	449,003.77	0.00	0.00	449,003.77	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2021

Hora : 12:21 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
12	Construccion de Bodega de Cocina en Escuela de Comunidad de los Chaguites		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
13	Construccion de edificio para Kinder de Comunidad de Providencia	Comunidad de Providencia	11	11	47110		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	28.00 %	250,000.00	71.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construccion de sistema de agua potable de Comunidad de El Quebrachal	El Quebrachal	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Ampliacion de Sistema de alumbrado publico de la Comunidad de El Olvido	El Olvido	11	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	315,980.93	0.00	0.00	315,980.93	90.00 %	34,019.07	9.00 %	EN PROCESO	
16	Construccion de empedrado de calle de acceso a Comunidad de El Zapotal	El Zapotal	15	15	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00	18.00 %	122,250.00	81.00 %	EN PROCESO	
17	Construccion de 1 aula en escuela de Comunidad de Playitas	Comunidad de Playitas	11	11	47110		0.00	280,433.52	0.00	141,000.00	0.00	421,433.52	0.00	0.00	350,562.56	0.00	0.00	350,562.56	83.00 %	70,870.96	16.00 %	TERMINADO	
18	Construccion de 2 aulas en Barrio San Luis de Instituto Fermin Mayorga de Casco Urbano	Barrio San Luis de Instituto Fermin Mayorga de Casco Urbano	11	11	47110		0.00	518,893.52	0.00	260,000.00	0.00	778,893.52	0.00	0.00	647,901.42	0.00	0.00	647,901.42	83.00 %	130,992.10	16.00 %	TERMINADO	
19	Construccion de Centro de Adoracion de Comunidad del Cacao	Comunidad del Cacao	11	11	47110		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	133,317.00	0.00	0.00	133,317.00	26.00 %	366,683.00	73.00 %	EN PROCESO	
20	Ampliacion de alumbrado publico de Laurelada	Laurelada	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	14,389.61	0.00	0.00	14,389.61	14.00 %	85,610.39	85.00 %	EN PROCESO	
21	Ampliacion de sistema de alumbrado publico de Las Pitãs	Las Pitãs	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	231,567.00	0.00	0.00	231,567.00	92.00 %	18,433.00	7.00 %	EN PROCESO	
22	Ampliacion de sistema de alumbrado publico de Nueva deesperanza	Nueva deesperanza	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	226,797.80	0.00	0.00	226,797.80	94.00 %	13,202.20	5.00 %	EN PROCESO	
23	Construccion de Centro Comunal de Providencia	Providencia	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	47,520.00	0.00	0.00	47,520.00	67.00 %	22,480.00	32.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

El Corpus, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2021
Hora : 12:21 p.m.
Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales								4,280,077.20	1,248,330.81	0.00	2,016,003.77	1,302,003.77	6,242,408.01	0.00	0.00	3,139,419.23	0.00	0.00	3,139,419.23	3,102,988.78	

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ANDRES RUEDA BELLINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA ESCOBAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DOUGLAS GABRIEL ALVARENGA AGUIRRE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk427/CFmfNMRu+o8HxabrufHqmDt26ecPbljDs3f/4JwgMFaHBUBRUK5bkaYdWHVjAqliye20Ri2oYVd5HmRI6J+JDzBUt0fT6uNpxZMPEeih82GtctmGNXJHigtB2e7zpCLTiHyQEzc2i7bYiYA9rnTt13YM2AUQlo6qXrVmsoy6dYqHwbVp1chOMsAIC4Pz09eTTgGuykPn3ylPUffdTEhcl9RUtT7Un75ZwkuUzJYQxWpejpFMU7hELxGq8My3Z0WvrqrQ/4JriYGqE7jQt4e6c84Gk=