



Gobierno de la
República de Honduras



Secretaría de
Desarrollo Económico

Centro Nacional de Educación para el Trabajo

MEMORANDUM SA-CENET-017-2021

PARA: LIC. ROLIN JOEL INESTROZA
Oficial de Transparencia

DE: ZEYDA VELINDA MEDINA 
Administradora CENET

ASUNTO: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE ENERO 2021

FECHA: 05 de febrero de 2021

.....

Con el propósito de darle cumplimiento, al proceso de Publicación en el Portal de Transparencia Institucional, de Información actualizada año 2021, le informo lo siguiente:

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Por este medio se hace de su conocimiento que en el mes de enero 2021 continuó el Proyecto de Infraestructura denominado: **Construcción de Cuatro Aulas (Aula 4, 5, 6 y 7) del Proyecto IXCHEL, bajo la modalidad "Llave en Mano"** (Adjunto información correspondiente).

Atentamente,

Copia: Archivo
/lya



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE ENERO/ 2021**

Número de Programa	Nombre del Programa	Monto ejecutado del Programa	% Acumulado ejecutado mensual del monto Programado anual
1	Construcción de Cuatro Aulas (Aula 4, 5, 6 y 7) del proyecto IXCHEL, bajo la modalidad "Llave en Mano"	Lps. 1,277,008.58	100%

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto: Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)
- Sector, Sub sector: Sector: Desarrollo Económico // Sub sector: --
- Nombre del Proyecto: Construcción de cuatro Aulas (Aula 4, 5, 6 y 7) del Proyecto IXCHEL, bajo la modalidad "Llave en Mano"
- Ubicación del Proyecto: Instalaciones del Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET), Barrio La Caridad, Antiguo local de SECOPT, Comayagua
- Propósito: Fortalecimiento Institucional y prestar un servicio de calidad en el proceso de formación en Emprendimiento Empresarial
- Descripción del Proyecto: Construcción de 4 Aulas del Proyecto IXCHEL, hasta su total terminación

Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto (Principal Producto): Aulas construidas y equipadas
- Impacto Ambiental: Ninguno
- Impacto en el terreno y asentamientos: Ninguno
- Detalles de Contacto: Lic. Amilcar Hernán Carrasco,
Tel. 2772-0915 / 0370 / 2102
Correo: acarrasco@cenet.gob.hn / contacto@cenet.gob.hn
- Fuente de Financiamiento: 22 (Fondos de Donación)
- Presupuesto del Proyecto: Lps. 1,277,008.58
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto: 22/05/2018

- Estado del Proyecto (Actual): Etapa de Ejecución
- Costo de Finalización (Proyectado): Lps. 1,277.008.58
- Fecha de Finalización (Proyectada): Diciembre 2020

Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral:
- Variación en el costo total del proyecto
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados

NOTA: La ejecución del Proyecto para la construcción de las cuatro Aulas (Aula 4, 5, 6 y 7) es parte de un Proyecto de Fortalecimiento Institucional, según convenio con la Cooperación (AACID), el cual se modifica la fecha de vencimiento al 31/12/2020, mediante Adenda I al Anexo 3 de fecha 23 de junio de 2020, el proyecto se encuentra en su etapa final actualmente, con un acumulado de acumulado Lps.1,277,008.58 del valor total del proyecto y un 100% de ejecución de lo programado. Se adjunta acta de recepción.

Lic. Zeyda Velinda Medina
Administradora CENET



ACTA DE RECEPCION FINAL

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS (AULAS 4,5,6 Y 7) DEL PROYECTO IXCHEL BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO"

Nosotros: **CARLOS MIRANDA CANALES** Alcalde Municipal Comayagua; **LIC. AMILCAR HERNAN CARRASCO** Director Ejecutivo CENET; **ING. ARCADIO FLORES MALDONADO** Sub Director Ejecutivo CENET, **LIC. ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO** Administradora CENET; **ING. LASTENIA FONSECA** Jefe de Obras Públicas Alcaldía Municipal de Comayagua; **LIC. WILMER ANAEL CAMPOS** Administrador de la Alcaldía municipal de Comayagua; **ING. WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN** Supervisor Obra de Construcción. Por este medio procedimos a formalizar el acta de recepción a favor de **LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA** por haber finalizado todos los trabajos de construcción de 4 aulas según Adenda al Anexo I No. 03-2019 del Convenio de Cooperación entre la Alcaldía Municipal de Comayagua y El Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) Para la Construcción de cuatro aulas (aulas 4,5,6 y 7) del proyecto IXCHEL bajo la modalidad de "Llave en Mano". Con un valor de **UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L.1,277,008.58)**. El proyecto se recepciono el 18 de enero del año 2021.

Se firma la presente **ACTA DE RECEPCION** a los 18 días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021).



Carlos Miranda Canales
Alcalde municipal



Amílcar Hernán Carrasco
Director Ejecutivo CENET

Arcadio Flores Maldonado
Sub Director CENET

Zeyda Velinda Medina
Administradora CENET

Lastenia Fonseca
Jefe Obras Públicas Alcaldía

Wilmer Anael Campos
Administrador Alcaldía

Wilmer Arnaldo Zambrano
Supervisor de obra Cenet

