



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Proyecto de Letrinizacion	Casco Urbano/Área Rural	11	11	1102-007-001-000-23400	52/2019	256,594.26	0.00	0.00	0.00	0.00	256,594.26	0.00	0.00	27,876.00	0.00	0.00	27,876.00	10.00 %	228,718.26	89.00 %	EN PROCESO	
2	Reparacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	1102-006-001-000-23400	52/2019	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	115,214.00	0.00	0.00	115,214.00	96.00 %	4,786.00	3.00 %	EN PROCESO	
3	Mejoramiento B° El Centro del Boulevard San Luis, Casco Urbano	El Centro	11	11	1301-001-001-000-23400	52/2019	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	921,972.13	0.00	0.00	921,972.13	97.00 %	28,027.87	2.00 %	EN PROCESO	
4	Terminación del Parque Infantil por una Vida Mejor	B° El Centro	11	11	1301-003-000-001-47110	52/2019-77/2020	300,000.00	51,038.00	0.00	0.00	0.00	351,038.00	51,038.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	351,038.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	Mejoramiento B° El Centro del Edificio Municipal	El Centro	15	12	1402-003-000-001-47110	52/2019-66/2020	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	66,755.00	0.00	14,225.00	0.00	0.00	80,980.00	40.00 %	119,020.00	59.00 %	EN PROCESO	
6	Reparación y Mantenimiento de Calles Área Rural	Área Rural	15	12	1402-005-000-001-23100	52/2019-58/2020-77/2020	800,000.00	500,000.00	0.00	389,427.04	0.00	1,689,427.04	798,994.90	0.00	589,099.24	0.00	0.00	1,388,094.14	82.00 %	301,332.90	17.00 %	EN PROCESO	
7	Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, La Pita y Las Lajas	Fuente Las Lajas y La Pita	11	11	1102-004-001-000-23400	52/2019-58/2020-70/2020	300,000.00	300,000.00	27,387.20	0.00	0.00	572,612.80	0.00	0.00	229,016.55	0.00	0.00	229,016.55	39.00 %	343,596.25	60.00 %	EN PROCESO	
8	Reparación y Mantenimiento de Calles Casco Urbano	Casco Urbano	15	12	1402-004-000-001-23100	52/2019-77/2020	600,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	700,000.00	599,356.11	0.00	3,856.00	0.00	0.00	603,212.11	86.00 %	96,787.89	13.00 %	EN PROCESO	
9	Construcción Plan de Emergencia Municipal	Casco Urbano/Área Rural	11	11	1201-002-001-000-12200	52/2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	15.00 %	42,500.00	85.00 %	EN PROCESO	
10	Mejoramiento del Parque Central San Luis	Casco Urbano	11	11	1301-002-001-000-23400	52/2019-68/2020-76/2020	900,000.00	0.00	0.00	0.00	783,732.61	116,267.39	0.00	0.00	16,007.00	0.00	0.00	16,007.00	13.00 %	100,260.39	86.00 %	EN PROCESO	
11	Mejoramiento de Centros Educativos del Municipio	Villa Luz, Las Flores, El Sauce	11	11	1101-001-001-000-23100	52/2019	683,230.88	0.00	0.00	0.00	0.00	683,230.88	0.00	0.00	136,120.50	0.00	0.00	136,120.50	19.00 %	547,110.38	80.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción de la Cerca del Centro de Salud Alejandro Lazaro Mata	Barrio Cabañas	11	11	1102-002-000-001-01	52/2011-19-64/2020	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
13	Ampliación Centro de Salud	El Playon	11	11	1102-008-000-001-47110-11-19-001-01	52/20	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
14	Levantamiento Catastral	Casco Urbano/Área Rural	11	11	1201-001-001-000-12200-11-19-001-01	52/20	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
15	Adquisición de Terreno para la Construcción del Rastro Municipal	Barrio Lempira	15	12	1402-001-000-001-41110-15-19-013-01	52/20	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
16	Construcción de Parador Fotográfico	Barrio El Centro	15	12	1402-007-000-001-47110-15-19-013-01	52/20	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
17	Rehabilitación de Tramos Carreteros ante Emergencia ETA-IOTA	Área Rural	11	11	1402-013-000-001-23100-11-20-001-01	76/20	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	407,600.00	0.00	0.00	407,600.00	37.00 %	692,400.00	62.00 %		692,400.00	62.00 %	EN PROCESO	
18	Construcción Parque Infantil El Higo	Barrio Las Brisas	11	11	1301-004-000-001-47110-11-19-001-01	52/20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
19	Adquisición de Terreno para Cancha de Fútbol	El Jardín	11	11	1301-007-000-001-41110-11-19-001-01	52/20	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
20	Extensión de Energía Eléctrica	Aguacatales	11	11	1301-009-000-001-47110-11-19-001-01	52/20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
21	Construcción de Cancha de Fútbol	Lagunitas El Jardín	11	11	1301-005-000-001-41110-11-19-001-01	52/20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
22	Adquisición de Terreno para Cancha de Fútbol	El Playon	11	11	1301-006-000-001-41110-11-19-001-01	52/20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
23	Terminación III Etapa Mercado Municipal	Barrio Lempira	15	12	1402-002-000-001-47110-15-19-013-01	52/20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		100,000.00	100.00 %	TERMINADO	
24	Reconstrucción Centro de Salud Alejandro L. Mata	B° Cabañas	11	11	1102-003-000-003-47110-19-003-01	52/20	50,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	272,063.10	0.00	0.00	272,063.10	82.00 %	57,936.90	17.00 %		57,936.90	17.00 %	TERMINADO
25	Construcción de Centro de Salud	Calpules	11	11	1102-001-000-001-47110-11-19-001-01	52/20	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
26	Perforacion de Posos para Alimentar los Tanques de Agua que Abastecen a la Población del Casco Urbano	La Pita y Las Lajas	11	11	1102-005-000-001-47110-11-001-01	52/20 19-76/20 20	688,628.93	0.00	0.00	0.00	688,628.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
27	Construcción de Caja Puentes	Quebrada Seca	15	12	1402-010-000-001-47210-15-013-01	19	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Construcción de Calle Peatonal Frente a Casa de la Cultura	Barrio El Centro	15	12	1402-006-000-001-47110-15-013-01	19	308,669.02	0.00	0.00	0.00	0.00	308,669.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	308,669.02	100.00 %	NO SE EJECUTO		
29	Pavimentación de Varios Tramos Carreteros, Casco Urbano	Barrio El Centro	15	12	1402-009-000-001-47210-15-013-01	19	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	370,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
30	Construcción de Capilla del Cementerio Municipal	Barrio Lempira	15	12	1402-008-000-001-47110-15-013-01	19	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	140,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
Totales							9,557,123.09	851,038.00	27,387.20	869,427.04	2,242,361.54	9,007,839.39	1,516,144.01	0.00	3,040,549.52	0.00	0.00	4,556,693.53	4,451,145.86				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Edwin Alexander Peña Mateo

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Saidy Sarai Lopez Rapalo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Lilian Marisela Perdomo Pineda

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk45iosUXYoQ0bk2lZpsd6/ZLkYs8LbWJZMOuJyH/2xRx57iFcjwFvQbWO3Wfs7QSEiQnT0irRoiKu8JrPSfHdqZ8cFk0D7FGUCO+Kjl8SqUmmzArBYNEWmBeHsKwzx
 ORGmWWWu3nQrwaW1pB0T0VVSf+hvPWBVa+2NSNoLktAD0BOAE00frlH9gE1h87fM3JfTM7MwM0kmu95pR6nCJCHNNUfBBEEOcMA8dPdriXH3/zvjoXtJarWpqw6l0psWku8TdR
 SEf1L5wQ==