

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Código/ Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para el próximo año	[13] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Si	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Aldea / Caserio	Inicio	Final	Planificado	Ejecutado			
1	2	3	4															
1		SECTOR DE SALUD																
2		SECTOR DE EDUCACION																
17.2	47110	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEZA ROBERTO ROSA	1-16	Educacion		X	100	0.00	100.00	LAUTERQUE CENTRO		Pendiente	Pendiente	L. 1300,889.43	-	80		
17.3	47110	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA ESCUELA RURAL, MIXTA RAMON AMAYA AMADOR		Educacion		X	100	0.00	100.00	Lauterque	El Barrero	Pendiente	Pendiente	L. 857,385.00	-	40		
	47110	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DEL CASERIO EL ARADO		Educacion	X		100	100%	0.00	Lauterque	CASERIO EL ARADO	03/04/2019	31/07/2019	L. 901,869.48	L. 901,869.48	50		
		SECTOR VIVIENDA																
3.1	23400	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA CONSTRUCCION DE PILAS		Vivienda		X	100	0	100		Aldea y caserio del municipio de Lauterque	Pendiente	Pendiente	L. 991,503.34	-	150		
15.2	23400	CONSTRUCCION DE TECHOS EN TODO EL MUNICIPIO DE LAUTERQUE		Vivienda	X		100	100%	0	LAUTERQUE	TODO EL MUNICIPIO	19/11/2018	10/05/2019	L. 1987,824.72	L. 1544,971.58	170		
3.2		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES	1-124	Vivienda	X		100	25	75		aldea y caserio del municipio de Lauterque	27/11/2019	27/03/2020	L. 1544,971.58	L. 215,528.82	200		
15.1	23400	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO		Electricidad		X	100	0	100	LAUTERQUE	TODO EL MUNICIPIO	Pendiente	Pendiente	L. 800,000.00	-	170		
		CONSTRUCCION DE CASAS												L. 778,828.08	-			
		ATENCIÓN A LA MUJER																
		SECTOR DEPORTE																
		SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO																
		SECTOR SEGURIDAD																
10.1	47110	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA DE FUTBOL		Seguridad		X	100		100		Lauterque	Pendiente	Pendiente	L. 1874,464.20	L. -	135		
10.2	47110	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA DE FUTBOL		Seguridad		X	100		100		Aldea el ojo de agua	Pendiente	Pendiente	L. 1089,327.40	L. -	150		
		MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA LAS MITAS		Seguridad	X		100	100	0		Las Mitas			L. 142,831.80	L. 98,748.00			
		SECTOR SANEAMIENTO																
41130		ADQUISICION DE TERRENO PARA DEPOSITO DE AGUAS RESIDUALES DE LAUTERQUE CENTRO		Saneamiento	X		100	100%	0	LAUTERQUE CENTRO		11/02/2019	11/02/2019	L. 600,000.00	L. 400,000.00	372		
54200		CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAUTERQUE CENTRO (AECO)		Saneamiento		X	100	0%	100	LAUTERQUE CENTRO		Pendiente	Pendiente	L. 308,622.82	-	372		
54200		CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS LAVABLES EN TODO EL MUNICIPIO		Saneamiento		X	100	0	100	LAUTERQUE	TODO EL MUNICIPIO	Pendiente	Pendiente	L. 282,991.24	-	170		

SECTOR ELECTRIFICACION																
47210	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO DEL MUNICIPIO	Electificacion	X		100%	100%	0		CASERIO EL OCOTAL	02/11/2018	21/03/2019	L. 1153,281.72	L. 1153,281.72	150		
47210	CONSTRUCCION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO LA CUESTA DEL MORAY	Electificacion		X	100%	0%	100		CASERIO LA CUESTA DEL MORAY	Pendiente	Pendiente	L. 250,000.00	-	15		
	INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO EL APITAL			X	100%	0%	100		El Apital	Pendiente	Pendiente	L. 372,232.10	-			
SECTOR RED VIAL																
11.1	23400	MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO	Infraestructura	X	100%		100	LAUTERQUE	LINDERO CON GUASCORANCITO	Pendiente	Pendiente	L. 0.00	-	600		
11.2	23400	MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO	Infraestructura	X	100%		100		ALDEA EL AMATE CASERIO EL PUERTO	Pendiente	Pendiente	L. 0.00	-	99		
11.3	23400	MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO	Infraestructura	X	100%		100		ALDEA EL AMATE CASERIO EL BARRANCO	Pendiente	Pendiente	L. 0.00	-	250		
11.4	23400	MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO	Infraestructura	X	100%		100		CASERIO EL PLAN DEL AGUERO CASERIO EL MORAY	Pendiente	Pendiente	L. 0.00	-	250		
11.5	23400	MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO	Infraestructura	X	100%		100	LAUTERQUE	ALDEA EL CUDO DE AGUA	Pendiente	Pendiente	L. 20,000.00	-	381		
11.6	23400	MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO	Infraestructura	X	100%		100		ALDEA LAS MINITAS CASERIO EL OCOTAL	Pendiente	Pendiente	L. 0.00	-	180		
11.7	23400	MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO	Infraestructura	X	100%		100		ALDEA LAS MINITAS QUERENDIA POR LA ERMITA CATOLICA	Pendiente	Pendiente	L. 0.00	-	270		
11.8	23400	MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO	Infraestructura	X	100%	100%	0%		CASERIO EL ACHOTE RIO EL APITAL	11/04/2019	12/04/2019	L. 6,350.00	L. 6,350.00	100		
11.9	23400	MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO	Infraestructura	X	100%		100		DEBIDO LA GUARDAMATA CON CORDON VALLE HASTA LA PUERTA GUARDAMATA CON SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ	Pendiente	Pendiente	L. 0.00	-	440		
12	23400	RECONSTRUCCION Y CONFORMACION DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERIO LA TRINIDAD	Infraestructura	X	100%		100		CASERIO LA TRINIDAD	Pendiente	Pendiente	L. 262,000.20	-	20		
12.1	23400	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS DE LAUTERQUE CENTRO AL LINDERO CON GUASCORANCITO DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL PUERTO DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL BARRANCO DEL CASERIO EL PLAN DEL AGUERO AL CASERIO EL MORAY DE LAUTERQUE CENTRO A LA ALDEA EL CUDO DE AGUA DEL DESVIO DE LA CARRETERA AL CUDO DE AGUA AL CASERIO LA TRINIDAD DE LA ALDEA LAS MINITAS AL CASERIO EL OCOTAL DE LA ALDEA LAS MINITAS A LA QUERENDIA POR LA ERMITA CATOLICA Y DEL CASERIO EL ACHOTE AL RIO EL APITAL	Infraestructura	X	100%	70%	30%		TODO EL MUNICIPIO	27/11/2018	06/03/2020	L. 1,070,813.75	L. 950,061.75	3,639		
		APERTURA DE CARRETERA DE LA ALDEA EL CUDO DE AGUA LAUTERQUE LA PAZ A LAS GUARDAMATA CON EL MUNICIPIO DE CURAHEN FRANCISCO MORAZAN	Infraestructura									L. 693,497.90				
		CONSTRUCCION DE CARRETERA DE LA ALDEA EL CUDO DE AGUA AL CASERIO EL RINDEDA	Infraestructura						CUDO DE AGUA			L. 72,232.10				
	54200	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUERENDIA LA TRINIDAD EN LA CARRETERA A LA ALDEA EL CUDO DE AGUA	Infraestructura	X	100%	100%	0%		CASERIO LA TRINIDAD	30/04/2018	14/05/2019	L. 491,895.48	L. 183,710.22	381		
	47210	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUERENDIA EL CUDO DE LA ALDEA EL AMATE	Infraestructura	X	100%	0%	100%		ALDEA EL AMATE	Pendiente	Pendiente	L. 515,329.81	-	800		

		SECTOR EDIFICACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Bryan Rossein Cruz Nuñez
Tesorero Municipal





Osbin Rene Gomez Romero
Alcalde Municipal



Formato de comprobación de coherencia entre PIMA y PIMP

N° de Proyecto		Código/Clase del Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral				Fuentes Utilizadas		[1] AL INICIO DEL AÑO											
				Urbano	Rural		I	II	III	IV	Propia	Transferencias	[2] Comprobación de la COHERENCIA con el PDM											
				Barrio / Colonia	Aldea / Caserio								[4] En el marco del PDM		[11] Fuera del marco de PDM									
														[3] Eje temático	[5] Coherente con el PIMP		[8] Contribuir al logro de Objetivo de Línea Estratégica (OLE)		[12] Tipo de nuevas iniciativas	[13] Acuerdo con la Comunidad	[14] Aprobación Corporación Municipal			
													[6] Código en PIMP		[7] Referencia para justificarse	[9] Fuente de propuestas	[10] Justificación para contribuir al logro de OLE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
			SECTOR DE SALUD																					
			SUB TOTAL																					
			SECTOR DE EDUCACIÓN																					
173		4710	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA ROBERTO BOLA	LAUTERQUE		L. 1300,888.40	L. 325,172.36	L. 325,172.36	L. 325,172.36	L. 325,172.36		L. 1300,888.40	EDUCACIÓN		ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL PLAN ESTRATÉGICO	4	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL PIMP Y SE ENCUENTRA EN LA LINEA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS BÁSICOS, PERO PARA COMUNIDAD DIFERENTE							
174		4710	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA RURAL META RAMON AMATA RAMON	CASERIO EL BARRANCO		L. 957,395.24	L. 214,341.31	L. 214,341.31	L. 214,341.31	L. 214,341.31		L. 957,395.24	EDUCACIÓN	E-1	EN EL PDM SE ENCUENTRA REMODELACIÓN DE LA ESCUELA	4	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA PLANEADO EN EL PLAN ESTRATÉGICO EN EL EJE TEMÁTICO DE EDUCACIÓN							
178		4710	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA RURAL META DR ROBERTO BRAZO CORONA DEL CASERIO EL ANADO	CASERIO EL ANADO		L. 951,260.40	L. 225,467.37	L. 225,467.37	L. 225,467.37	L. 225,467.37		L. 951,260.40	EDUCACIÓN		EN EL PDM SE ENCUENTRA REMODELACIÓN DE LA ESCUELA	1	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA PLANEADO EN EL PLAN ESTRATÉGICO EN EL EJE TEMÁTICO DE EDUCACIÓN							
			SUB TOTAL			L. 3049,554.16	L. 764,961.04	L. 764,961.04	L. 764,961.04	L. 764,961.04		L. 3049,554.16												
			SECTOR VIVIENDA																					
31		2340	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE RIESGO RECURSOS CON LA PLATA	LAUTERQUE	TODO EL MUNICIPIO	L. 991,003.34	L. 247,875.81	L. 247,875.81	L. 247,875.81	L. 247,875.81		L. 991,003.34	AGUA Y SANEAMIENTO		EN EL PDM SE ENCUENTRA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATA PARA TODO EL MUNICIPIO	4	Este proyecto se encuentra en el PDM en el eje temático Agua y saneamiento							
32		2340	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE ALUMBRADO	LAUTERQUE	TODO EL MUNICIPIO	L. 1997,824.72	L. 489,406.18	L. 489,406.18	L. 489,406.18	L. 489,406.18		L. 1997,824.72												
152		2340	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN TODO EL MUNICIPIO DE LAUTERQUE	LAUTERQUE	TODO EL MUNICIPIO	L. 1544,871.99	L. 386,342.80	L. 386,342.80	L. 386,342.80	L. 386,342.80		L. 1544,871.99												
151		2340	INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	LAUTERQUE	TODO EL MUNICIPIO	L. 900,000.00	L. 125,000.00	L. 125,000.00	L. 125,000.00	L. 125,000.00		L. 900,000.00			ESTE PROYECTO FUE APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LOS SALDOES INICIALES DEL AÑO 2019 EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN MUNICIPAL, CON FECHA 02 DE ENERO DEL AÑO 2019									
153		2340	CONSTRUCCIÓN DE CASAS	LAUTERQUE	TODO EL MUNICIPIO	L. 778,628.04	L. 194,196.02	L. 194,196.02	L. 194,196.02	L. 194,196.02		L. 778,628.04												
			SUB TOTAL			L. 991,003.34	L. 247,875.81	L. 247,875.81	L. 247,875.81	L. 247,875.81		L. 489,406.18												
			ATENCIÓN A LA MUJER																					
			SUB TOTAL																					
			SECTOR DEPORTE																					
			SUB TOTAL								0.00	0.00												
			SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO																					
			SUB TOTAL								0.00	0.00												
			SECTOR SEGURIDAD																					
165		4710	CONSTRUCCIÓN DE UN MURDO DE CONTENCIÓN EN LA CARRERA DE FUTURO	LAUTERQUE	LAUTERQUE CENTRO	L. 1074,484.32	L. 261,816.00	L. 261,816.00	L. 261,816.00	L. 261,816.00		L. 1074,484.32	INFRAESTRUCTURA	11		4								
166		4710	CONSTRUCCIÓN DE UN MURDO DE CONTENCIÓN EN LA CARRERA DE FUTURO	ALDEA EL OJO DE AGUA		L. 1088,327.42	L. 267,331.80	L. 267,331.80	L. 267,331.80	L. 267,331.80		L. 1088,327.42	INFRAESTRUCTURA	12	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL PLAN ESTRATÉGICO COMO REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FUTURO	4	SE ENCUENTRA EN EL EJE TEMÁTICO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
167		2340	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA DE FUTURO DE LA ALDEA LAS MENTAS	LAS MENTAS		L. 143,031.80	L. 35,832.90	L. 35,832.90	L. 35,832.90	L. 35,832.90		L. 143,031.80												
			SUB TOTAL			L. 2794,333.30	L. 664,986.84	L. 664,986.84	L. 664,986.84	L. 664,986.84		L. 2794,333.30												

16.3	4710	CONSTRUCCION DE CABA PIENTE EN LA GUERRA EL OLIVO DE LA ALDEA EL AMATE	ALDEA EL AMATE	L. 915,329.81	L. 128,832.45	L. 128,832.45	L. 128,832.45	L. 128,832.45	-	L. 816,389.81									
		SUB TOTAL		L. 915,329.81	L. 128,832.45	L. 128,832.45	L. 128,832.45	L. 128,832.45	-	L. 816,389.81									
		SECTOR EDUCACION																	
17.7	4710	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ALBERCA MUNICIPAL DE LAUTERQUE CENTRO	LAUTERQUE CENTRO	L. 1800,000.00	L. 475,000.00	L. 475,000.00	L. 475,000.00	L. 475,000.00	-	L. 1325,000.00									
17.8	4710	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCA MUNICIPAL DEL CENTRO DE SALUD DE LAUTERQUE CENTRO	LAUTERQUE CENTRO	L. 100,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00	-	L. 75,000.00									
		SUB TOTAL		L. 2800,000.00	L. 500,000.00	L. 500,000.00	L. 500,000.00	L. 500,000.00	-	L. 2300,000.00									


 Boyer Rosellin Cruz Ruiz
 Tesorero Municipal


 Osblin Rene Gomez Romero
 Alcalde Municipal

Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Planificado)

Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Planificado)			
		Al INICIO (Planificado)	
	Tipo de Proyecto	# de proyectos	Proporción (%)
Por la municipalidad	[1] Número de proyectos en el PIMA		34 100%
	[2] Número de proyectos en el marco del PIMP-PDM (90%)		31 91%
	[3] Número de proyectos que contribuyen un OLE (10%)		3 9%
Por la mancomunidad	[6] Revisión previa por la Mancomunidad	Sí	No
	[7](Observación) No hubo un seguimiento a los técnico		
Por la SDHJGD	[8] Revisión de la SGJD	Aprobado Pendiente Rechazado	
	[9]①Proporción de los Proyectos coherentes con PDM		
	Satisfecho Insatisfecho		
	[12](Observación)		

* Aprobación de la corporación y los documento de respaldo

(Por Municipalidad)

(Por Mancomunidad)

(Por SGJD)

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:



Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Ejecutado)

		Al FINAL (Ejecutado)	
Tipo de Proyecto		# de proyectos	Proporción (%)
Por la municipalidad	[21] Número de proyectos en PIMA	34	100%
	[22] Número de proyectos en el marco del PIMP- DM	10	29%
	[23] Número de proyectos que contribuyen un OLE	0	0%
Por la mancomunidad	[26] Reconocimiento por la Mancomunidad	Sí	No
	[27] (Observación)		
Por la SDHJGD	[28] Reconocimiento por la SGJD	Sí	No
	[29] (Observación)		


(Por la Municipalidad)

Fecha:

Nombre:

Osbin Rene' Gomez

Firma:




(Por la Mancomunidad)

Fecha:

Nombre:

Yudy Espinal Gomez

Firma:




(Por SGJD)

Fecha:

Nombre:

Firma:

CONSTANCIA

La Dirección de Planificación y Gobernabilidad Local, hace **CONSTAR** que el Municipio de **LAUTERIQUE**, Departamento de **LA PAZ**, esta actualmente en el proceso de Seguimiento a la Ejecución Plan de Desarrollo Municipal (PDM), **mediante la Metodología FOCAL**. Está en Ejecución de Proyectos PIMA, para Plan de Desarrollo Municipal. **(ENTREGA DE DOCUMENTOS, IV TRIMESTRE 2019)**.

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa MDC, a los 28 días del mes de enero del año 2021.


DRA JULIA GARCIA
DIRECTORA
PLANIFICACIÓN Y GOBERNABILIDAD LOCAL

Angel Esmerlin Amaya Amaya
Recibido: el 28/01/2021

DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL

DICTAMEN PARA FIRMA DE CONSTANCIA

La Unidad de Planificación Territorial, hace **CONSTAR** que el Municipio de Santurque, del Departamento de, La Paz, está actualmente en el proceso de la Formulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), mediante la **Metodología del Proceso FOCAL**, desde el mes de — del —, actualmente se encuentra en la etapa de: PDM, en la actividad de: Ejecución de Proyectos PIMA, con un porcentaje de avance del 100% según la metodología y la Normativa de Planificación para completar el proceso FOCAL A septiembre del presente año 2020.

Información del Entrega de doc'tos. 4to trimestre del 20 19.

Información del — trimestre del 20 —.

Atendiendo por: Enoc Garcia

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Enero del año 2021



Por: Ena 2
LIC. RAMON ANTONIO TORRES
Unidad de Planificación Territorial

Original: Municipalidad
cc: archivo

Angel Esmelin Ameyá Ameyá
Recibido: el 28/01/2021