



ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, COMAYAGUA



REPORTE DE PROYECTOS
Cuadro De Proyectos Mes De Mayo Del Año 2020

FECHA DE INICIO/ FECHA DE FINALIZACIÓN	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
INICIO: 11/05/2020 FINALIZO: 12/06/2020	475	Conformación y balastado parcial del tramo de lomas verdes, la campa y los pinos	L. 107,022.55 (Junio)	100 %
INICIO: 04/05/2020 FINALIZO: 20/12/2020	475	Reparación y mantenimiento de calle o carretera para transito vehicular entre las laguns y cerro blanco	L. 405,863.09. (Mayo - Diciembre)	99.99%
INICIO: 11/05/2020 FINALIZO: 12/06/2020	475	Apertura de Calle lomas verdes, La Campa, junco de leoncito y chaguitillos	L. 271,782.59 (Junio - octubre)	73.65%
INICIO: 15/05/2020 FINALIZO: 15/06/2020	475	Reparacion de carretera desde la cabecera municipal	L, 418,596.95 (Junio - Diciembre)	94.18%



ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, COMAYAGUA



INICIO: 25/05/2020		hasta el junco de la palma terminando en el bijagual		
FINALIZO: 18/12/2020	465	Mejoramiento Alcantarillado sanitario Cabecera Municipal	L. 135,703.50 (Febrero - Diciembre)	82.18%


José Hernán Machado Rivera
Coordinador UTM

