



*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Tele-fax: 2641-0729*



**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS**  
**ACUMULADO DEL MES DE MARZO 2021**

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se realizan reparaciones menores a edificios municipales	150,000.00	360.00	2,160.00	147,840.00
2	Mejoramamiento de viviendas (pisos) a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Apoyo en construccion de viviendas y reparacion de viviendas en mal estado	400,000.00	83,060.87	83,060.87	316,939.13
3	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	El departamento de servicios Publicos municipal se ha encargado de dar mantenimiento a toda la tuberia de conduccion del agua al casco urbano	400,000.00	22,228.60	38,078.60	361,921.40
4	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se estan construyendo cajas de registro sistema de alcantarillado sanitario barrio San José	150,000.00	4,200.00	10,450.00	139,550.00
5	Mejoramamiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	Chapia de predio del parque	100,000.00	425.00	425.00	99,575.00
6	Construccion de cancha polideportiva en El Porvenir	Se contrato a SERCOVIM para llevar a cabo este proyecto el cual se encuentra en un 25 % de avance se procedio a apertura del plantel, y simentacion de muro lateral	799,059.02	120,356.30	120,356.30	678,702.72
7	Electrificacion con panel solar, Area Rural	Compra de una planta solar para ayuda a la Sra.Guadalupe Romero Aldea El Porvenir	60,000.00	13,739.13	13,739.13	46,260.87
<b>TOTAL</b>			<b>4,973,997.35</b>	<b>244,369.90</b>	<b>1,102,902.47</b>	<b>3,871,094.88</b>



*Denia Meth Mejía Aragón*  
DENIA METH MEJÍA ARAGÓN  
Jefe de presupuesto municipal