



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL (DGF)
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO



TRIMESTRE : PRIMER TRIMESTRE 2015

MUNICIPIO: SANTA ROSA

DEPARTAMENTO: COPAN

FECHA: 11 / 08 / 2015

Nº de proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el Trimestre	% Ejecutado		FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO										Monto Acumulado en el Trimestre	Observaciones	
			Area Urbana	Area Rural				Ampliación	Disminución	Trasposos			Financiero	Físico	Propios	AECID	Subsidios / Donaciones	Prestamo	Fondos de Transferencias								
										De Mas									De Menos	35% / 20%	5% Programas y Proyectos en Beneficio de la Niñez y	5% Desarrollo Económico Social y Combate a la	25% Salud y Educacion	15% Programas Dirigidos al Area de			15% / 30% Gasto de Funcionamiento
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. SECTOR SALUD																											
01-01	03-15-461	Mejoramiento Centro de Salud Oromilaca		Aldea Oromilaca	39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-02	03-15-461	Mejoramiento Centro de Salud Zapote		Zapote	39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04-10-581	Subsidios a la administración central				680168,03		0,00	0,00	0,00	0,00	680168,03	105560,56	15,52	0,00	105.560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105560,56
		Sub Total				880168,03		0,00	0,00	0,00	0,00	880168,03	105560,56	15,52	0,00	105560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105560,56
2. SECTOR EDUCACION																											
02-01	03-15-461	Aseras Perimetrales en la Escuela	Escuela Jose Cecilio del Valle		39-2014	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-02	03-15-461	Construccion de Cerca		Esc. Delicas Pilas	39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-03	03-15-461	Construccion de Cerca		Esc. El Pinalito	39-2014	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-04	03-15-461	Construccion de Aulas Rodeo		Rodeo Aldea	39-2014	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-05	03-15-461	Mejoramiento Centro basico Quezallica		Quezallica	39-2014	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	44246,25			44.246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44246,25
02-06	03-15-461	Reconstruccion de Cancha Escuela Jeronimo	Barrio El Carmen		39-2014	140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-07	03-15-461	Reconstruccion de Techo escuela los Angeles	Barrio Los Angeles		39-2014	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-08	03-15-461	Reparacion de Kinder Juan carlos Elvir	Bo. El Chorreron		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-09	03-15-461	Reparacion de Kinder Loma Linda	Col. Loma Linda		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-10	03-15-461	Mejoramiento de escuela Las Calabazas		Las Calabazas		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04-11-581	Subsidios a la administración central				1.003.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1003200,00	105560,57	0,11		105.560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105560,57
		Sub Total				2378200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2378200,00	149806,82	0,00	0,00	149806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149806,82
3. SECTOR SEGURIDAD																											
03-01	03-15-461	Construccion de Casa de la Cultura		Agua Escondida	39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-02	03-15-461	Construccion de centro comunal Promueve	Col Elder Romero		39-2014	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-03	03-15-461	Construccion de Cancha de concreto	Colonia San Jose		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-04	03-15-461	Reparacion de centro comunal Villa Belen	Villa belen		39-2014	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-05	03-15-461	Reparacion de centro comunal Mano a Mano	Colonia Osorio		39-2014	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-06	03-15-461	Reparacion de centro cristiano Caminando con Jesus	Bo. El Progreso		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-07	03-15-461	Construccion de centro comunal corredor de Cerro blanco, calabazas, maicupa, y plan grande		zonas Cerro blanco, calabazas, maicupa, y plan grande	39-2014	140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-08	03-15-461	Construccion de Postas policiales	Duende / la gasolinera la Puma		39-2014	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-09	03-15-572	Escuela taller	Colonia San Jose		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-10	03-15-467	Compra e Instalacion de semaforos en carretera internacional	Barrio Miraflores/Colonia Diaz Valenzuela/B* Dolores		39-2014	700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-11	03-15-467	Mantenimiento de Boulevares en el area urbana	Barrio Miraflores/Colonia Mejia Garcia/B* El Calvario		39-2014	176.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	176000,00	12862,50	7,31		12.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12862,50
03-12	03-15-467	Descentralizacion Seguridad Ciudadana y Genero	Santa Rosa de Copan			0,00	02-2015	1355337,48	0,00	0,00	0,00	1355337,48	1945093,30	143,51	0,00	341.829,24	1603264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1945093,30
03-13	03-15-467	Construccion de cancha multiusos El Callejon		Aldea El Callejon		0,00	02-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00		-											0,00
	541	Transferencias Capital a la administración central				183133,02		0,00	0,00	0,00	0,00	183133,02	59540,77	32,51	0,00	59.540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59540,77
		Sub Total				2009133,02		1355337,48	0,00	0,00	0,00	3364470,50	2017496,57	#DIV/0!	0,00	414232,51	1603264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017496,57
4. SECTOR SANEAMIENTO																											
04-01	03-12-464	Perforacion de Pozos (4)	Planta Dolores, zona Alta, Cerrito y Acacias		39-2014	5.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	3660422,69	0,73	0,00	3.660.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3660422,69
04-02	03-12-464	Lagunas Sedimentadoras	El Higuito		39-2014	350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-03	03-12-464	Automatizacion del sistema de descarga de tanques de Distribucion	Toda la ciudad		39-2014	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-04	03-12-464	Cambio de Red de Distribucion	Toda la ciudad		39-2014	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	732929,16	1,22	0,00	732.929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732929,16
04-05	03-12-464	Represamiento de Agua la Honduras	La Honduras		39-2014	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	471089,52	0,31	0,00	471.089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471089,52
04-06	03-12-464	Construccion de Pozo (1) en el derrumbo		Arroyo el Derrumbo y santa Lucia	39-2014	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-07	03-12-464	Ampliacion de Sistema de agua	El Rodeo		39-2014	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-08	03-12-464	Ampliacion de Sistema de agua Club Rotario	El Salitrillo		39-2014	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00								



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL (DGF)
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO



TRIMESTRE : PRIMER TRIMESTRE 2015

MUNICIPIO: SANTA ROSA

DEPARTAMENTO: COPAN

FECHA: 11 / 08 / 2015

Nº de proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto			Presupuesto Anual Aprobado	No. Acta de aprobación de Modificaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el Trimestre	% Ejecutado		FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO										Monto Acumulado en el Trimestre	Observaciones
			Área Urbana	Área Rural	No. Acta de aprobación del Presupuesto			Ampliación	Disminución	Trasposos				Financiero	Físico	Propios	AECID	Subsidios / Donaciones	Prestamo	Fondos de Transferencias							
										De Mas	De Menos									35% / 20%	5%	5%	25%	15%	15% / 30%		
			Barrio / Colonia	Aldea / Caserio														Infraestructura	Programas y Proyectos en Beneficio de la Niñez y	Desarrollo Económico Social y Combate a la	Salud y Educacion	Proyectos y Programas Dirigidos al Área de	Gasto de Funcionamiento				
04-22	03-13-465	Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Directos	Santa Rosa de Copan			0.00	02-2015		1941836.76	0.00	0.00	0.00	1941836.76	824363.04	0.42	0.00	8.380.00	815983.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824363.04		
Sub Total						11.400.000.00			28.044.546.44	0.00	0.00	0.00	39.444.546.44	9423404.41	3.32	0.00	4872821.37	815983.04	0.00	3734600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9423404.41		
6. SECTOR ELECTRIFICACION																											
05-01	03-15-481	Sistema de energia electrica		Cerro blanco, plan grande maycupa, El Tablon y Guachipilin	39-2014	400.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	224025.00	0.56	0.00	224.025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224025.00		
05-02	03-15-481	Ampliacion Sistema de Energia Electrica			39-2014	150.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-03	03-15-481	Sistema de energia electrica	Carretera Internacional		39-2014	200.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-04	03-15-481	Mejoramiento de Alumbrado Publico en barrios y Colonias	Colonia Bella Vista/ Las Cidras		39-2014	75.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	75000.00	3368.75	0.04	0.00	3.368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3368.75		
05-05	03-15-481	Mejoramiento del Sistema Electrico el Derrumbo	El Derrumbo		39-2014	50.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total						875000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	875000.00	227393.75	0.40	0.00	227393.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227393.75		
6. SECTOR RED VIAL																											
06-01	03-14-466	Pavimentacion de calle	Barrio Santa Teresa- Escuela Medina- Mercado Plastico (6 ta Avenida S.E entre calle Bo el Calvario 5 ta avenida calle asi las		39-2014	200.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-02	03-14-466	Pavimento de calles	Bo el Calvario 5 ta avenida calle asi las		39-2014	150.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-03	03-14-466	Pavimentacion de calles	Bo San Martin Secto la cuchilla calle principal (5 Ta calle S.E entre Ave Alvaro Contreras y Col Bella Vista 3 ra calle S.O		39-2014	100.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-04	03-14-466	Pavimentacion de calles	Col Bella Vista 3 ra calle S.O		39-2014	75.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-05	03-14-466	Pavimentacion de calles	Pav. Concreto Estampado calle Centenario		39-2014	400.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-06	03-14-466	Pavimentacion de calle	Barrio Santa Eduvigues		39-2014	300.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	8050.00	0.03	0.00	8.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8050.00		
06-07	03-14-466	Pavimentacion de calles	Colonia Diaz Valenzuela calle al Pinchazo		39-2014	200.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-08	03-14-466	Pavimentacion de calles	Barrio Santa Teresa contiguo a Tanque la Cuchilla		39-2014	115.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	115000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-09	03-14-466	Pavimentacion de calles	Colonia Divina Providencia		39-2014	150.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-10	03-14-466	Pavimentacion de calles	Dolores Sector el Bosque		39-2014	110.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	110000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-11	03-14-466	Pavimentacion de calles	El Carrizal		39-2014	150.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-12	03-14-466	Pavimentacion de calles	Barrio Dolores		39-2014	400.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-13	03-14-466	Pavimentacion de calles	Las Juntas		39-2014	300.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-14	03-14-466	Pavimentacion de calles	Colonia Flores Saavedra Iglesia Carretera CA-4 a la Iglesia		39-2014	50.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-15	03-14-466	Pav. De calle de INFOP Bo. Santa Teresa	Santa Teresa		39-2014	150.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-16	03-14-466	Pav. De calle Col. Mejia Garcia	Col. Mejia Garcia (4 Cuadras)		39-2014	500.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-17	03-14-466	Pav. De calle col. Villas de occidente	Col. Villas de occidente		39-2014	150.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-18	03-14-466	Bacheo general de calles pavimentadas y carretera Internacional	Barrio Miraflores/ Progreso/ Santa Teresa		39-2014	500.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	9750.00	0.02	0.00	9.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9750.00		
06-19	03-14-466	Conformación de calles no pavimentadas urbanas	Barrio Dolores/ Colonia Osorio/Barrio Los Angeles/ Colonia Villas de Occidente/Barrio El Carmen		39-2014	500.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	422840.00	0.85	0.00	422.840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422840.00		
06-20	03-14-466	Conformación de calles rurales		varias Aldeas del Municipio según requerimiento	39-2014	500.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	205700.00	0.41	0.00	205.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205700.00		
06-21	03-14-466	Cunetas revestidas	Varios Sectores		39-2014	200.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-22	03-14-466	Obras de prevención, mitigación y drenaje pluvial	Barrios y Colonias		39-2014	1.000.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	327467.58	0.33	0.00	327.467.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327467.58		
06-23	03-14-466	Pav. De calle Colonia loma Linda	Col. Loma Linda		39-2014	200.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-24	03-14-466	Pav. De calle Bo. El progreso	Bo. El progreso		39-2014	150.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	103530.00	0.69	0.00	103.530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103530.00		
06-25	03-14-466	Pav. De calle san martin sector el chorreron	San martin sector chorreron		39-2014	200.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-26	03-14-466	Pav. De calles col. Alpes del eden	Calle Principal Alpes del Eden		39-2014	100.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-27	03-14-466	Pav. De calle BARRIO SANTA TERESA	Barrio Santa Teresa		39-2014	100.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	110517.19	1.11	0.00	110.517.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110517.19		
06-28	03-14-466	Reparacion y ampliacion muro en carretera Colegio maria Auxiliadora	Bo. El carmen x Colegio Maria Auxiliadora		39-2014	100.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	1.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total						7050000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	7050000.00	1187854.77	4.44	0.00	1187854.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1187854.77		
7. SECTOR DE VIVIENDA																											
07-01	03-15-463	Construccion de Vivienda Social	Colonia Elder Romero/ Colonia Santa Eduvigjes/ Colonia Flores Saavedra		39-2014	1.000.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	31356.90	0.03	0.00	31356.90	0.00	0.00	0.00	0.00</						

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL (DGF)
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

TRIMESTRE : PRIMER TRIMESTRE 2015

MUNICIPIO: SANTA ROSA

DEPARTAMENTO: COPAN

FECHA: 11 / 08 / 2015

Nº de proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el Trimestre	% Ejecutado		FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO										Monto Acumulado en el Trimestre	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Area Urbana	Area Rural				Ampliación	Disminución	Trasposos				Financiero	Físico	Propios	AECID	Subsidios / Donaciones	Prestamo	Fondos de Transferencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										Barrio / Colonia	Aldea / Caserio									De Mas	De Menos	35% / 20%	5%	5%	25%			15%	15% / 30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Resumen Financiero de la Municipalidad

Ingresos en el Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA
SALDOS EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	698.277,52	24.516.500,12	0,00
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	43.383.384,04	525.011,47	0,00
TOTAL DISPONIBLE	44.081.661,56	25.041.511,59	0,00

Menos Gastos Ejecutados en el Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA
FUNCIONAMIENTO	16.597.300,75	0,00	0,00
INVERSION	23.448.396,72	2.419.247,10	0,00
TOTAL EJECUTADO	40.045.697,47	2.419.247,10	0,00

Saldos al Final del Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA
SALDOS SEGÚN LIBROS	4.035.964,09	22.622.264,49	0,00
SALDOS SEGÚN BANCOS	5.356.155,05	23.063.995,05	309.073,21
SALDOS CONCILIADOS AL FINAL DEL TRIMESTRE	-1.320.190,96	-441.730,56	-309.073,21





SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL (DGF)
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO



TRIMESTRE : PRIMER TRIMESTRE 2015

MUNICIPIO: SANTA ROSA

DEPARTAMENTO: COPAN

FECHA: 11 / 08 / 2015

Nº de proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto			Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificación es	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el Trimestre	% Ejecutado		FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO										Monto Acumulado en el Trimestre	Observaciones
			Area Urbana	Area Rural	Nº Acta de aprobación del Presupuesto			Ampliación	Disminución	Trasposos				Financiero	Físico	Propios	AECID	Subsidios / Donaciones	Prestamo	Fondos de Transferencias							
										De Mas	De Menos									35% / 20%	5% Proyectos y Programas en Beneficio de la Niñez y	5% Desarrollo Económico Social y Combate a la	25% Salud y Educacion	15% Proyectos y Programas Dirigidos al Area de	15% / 30% Gasto de Funcionamiento		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. SECTOR SALUD																											
01-01	03-15-461	Mejoramiento Centro de Salud Oromilaca		Aldea Oromilaca	39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-02	03-15-461	Mejoramiento Centro de Salud Zapote		Zapote	39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04-10-581	Subsidios a la administración central				680168,03		0,00	0,00	0,00	0,00	680168,03	105560,56	15,52	0,00	105.560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105560,56
		Sub Total				880168,03		0,00	0,00	0,00	0,00	880168,03	105560,56	15,52	0,00	105560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105560,56
2. SECTOR EDUCACION																											
02-01	03-15-461	Aseras Perimetrales en la Escuela	Escuela Jose Cecilio del Valle		39-2014	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-02	03-15-461	Construccion de Cerca		Esc Delicas Pilas	39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-03	03-15-461	Construccion de Cerca		Esc El Pinalito	39-2014	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-04	03-15-461	Construccion de Aulas Rodeo		Rodeo Aldea	39-2014	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-05	03-15-461	Mejoramiento Centro basico Quezailica		Quezailica	39-2014	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	44246,25			44.246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44246,25
02-06	03-15-461	Reconstruccion de Cancha Escuela Jeronimo	Barrio El Carmen		39-2014	140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-07	03-15-461	Recontruccion de Techo escuela los Angeles	Barrio Los Angeles		39-2014	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-08	03-15-461	Reparacion de Kinder Juan carlos Elvir	Bo. El Chorreron		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-09	03-15-461	Reparacion de Kinder Loma Linda	Col. Loma Linda		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-10	03-15-461	Mejoramiento de escuela Las Calabazas		Las Calabazas		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			105.560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04-11-581	Subsidios a la administración central				1.003.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1003200,00	105560,57	0,11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105560,57
		Sub Total				2378200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2378200,00	149806,82	0,00	0,00	149806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149806,82
3. SECTOR SEGURIDAD																											
03-01	03-15-461	Construccion de Casa de la Cultura		Agua Escondida	39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-02	03-15-461	Construccion de centro comunal Promueve	Col Elder Romero		39-2014	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-03	03-15-461	Construccion de Cancha de concreto	Colonia San Jose		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-04	03-15-461	Reparacion de centro comunal Villa Belen	Villa belen		39-2014	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-05	03-15-461	Reparacion de centro comunal Mano a Mano	Colonia Osorio		39-2014	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-06	03-15-461	Reparacion de centro cristiano Caminando con Jesus	Bo. El Progreso		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-07	03-15-461	Construccion de centro comunal corredor de Cerro blanco, calabazas, maicupa, y plan grande		zonas Cerro blanco, calabazas, maicupa, y plan grande	39-2014	140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-08	03-15-461	Construccion de Postas policiales	Duende / la gasolinera la Puma		39-2014	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-09	03-15-572	Escuela taller	Colonia San Jose		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-10	03-15-467	Compra e Instalacion de semaforos en carretera internacional	Barrio Miraflores/Colonia Diaz Valenzuela/B* Dolores		39-2014	700.000,00			0,00	0,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-11	03-15-467	Mantenimiento de Boulevares en el area urbana	Barrio Miraflores/Colonia Mejia Garcia/B* El Calvario		39-2014	176.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	176000,00	12862,50		0,00	12.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12862,50
03-12	03-15-467	Descentralizacion Seguridad Ciudadana y Genero	Santa Rosa de Copan			0,00	02-2015	1355337,48	0,00	0,00	0,00	1355337,48	1945093,30	143,51	0,00	341.829,24	1603264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1945093,30
03-13	03-15-467	Construccion de cancha multiusos El Callejon		Aldea El Callejon		0,00	02-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541	Transferencias Capital a la administración central				183133,02		0,00	0,00	0,00	0,00	183133,02	59540,77	32,51	0,00	59.540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59540,77
		Sub Total				2009133,02		1355337,48	0,00	0,00	0,00	3364470,50	2017496,57	#DIV/0!	0,00	414232,51	1603264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017496,57
4. SECTOR SANEAMIENTO																											
04-01	03-12-464	Perforacion de Pozos (4)	Planta Dolores, zona Alta, Cerrito y Acacias		39-2014	5.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	3660422,69	0,73	0,00	3.660.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3660422,69
04-02	03-12-464	Lagunas Sedimentadoras	El Higuito		39-2014	350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-03	03-12-464	Automatizacion del sistema de descarga de tanques de Distribucion	Toda la ciudad		39-2014	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-04	03-12-464	Cambio de Red de Distribucion	Toda la ciudad		39-2014	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	732929,16	1,22	0,00	732.929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732929,16
04-05	03-12-464	Represamiento de Agua la Honduras	La Honduras		39-2014	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	471089,52	0,31	0,00	471.089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471089,52
04-06	03-12-464	Construccion de Pozo (1) en el derrumbo		Arroyo el Derrumbo y santa lucia	39-2014	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-07	03-12-464	Ampliacion de Sistema de agua	El Rodeo		39-2014	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-08	03-12-464	Ampliacion de Sistema de agua Club Rotario	El Salitrillo		39-2014	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00														

TRIMESTRE : PRIMER TRIMESTRE 2015

MUNICIPIO: SANTA ROSA

DEPARTAMENTO: COPAN

FECHA: 11 / 08 / 2015

Nº de proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto			Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificación es	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el Trimestre	% Ejecutado		FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO										Monto Acumulado en el Trimestre	Observaciones
			Área Urbana	Área Rural	Nº Acta de aprobación del Presupuesto				Ampliación	Disminución	Trasposos				Financiero	Físico	Propios	AECID	Subsidios / Donaciones	Prestamo	Fondos de Transferencias							
											De Mas	De Menos									35% / 20%	5%	25%		15%	15% / 30%		
																							Barrio / Colonia	Aldea / Caserio				
04-22	03-13-465	Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Directos	Santa Rosa de Copan			0,00	02-2015		1941836,76	0,00	0,00	0,00	1941836,76	824363,04	0,42	0,00	8.380,00	815983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824363,04	
Sub Total						11.400.000,00			28.044.546,44	0,00	0,00	0,00	39.444.546,44	9423404,41	3,32	0,00	4872821,37	815983,04	0,00	3734600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9423404,41	
4. SECTOR ELECTRIFICACION																												
05-01	03-15-481	Sistema de energia electrica		Cerro blanco, plan grande maycupa, El Tablon y Guachipilin	39-2014	400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	224025,00	0,56	0,00	224.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224025,00	
05-02	03-15-481	Ampliacion Sistema de Energia Electrica			39-2014	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05-03	03-15-481	Sistema de energia electrica	Carretera Internacional		39-2014	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05-04	03-15-481	Mejoramiento de Alumbrado Publico en barrios y Colonias	Colonia las Juntas/ Colonia Bella Vista/ Las Cidras		39-2014	75.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	3368,75	0,04	0,00	3.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3368,75	
05-05	03-15-481	Mejoramiento del Sistema Electrico el Derrumbo		El Derrumbo	39-2014	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Total						875000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	875000,00	227393,75	0,40	0,00	227393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227393,75	
4. SECTOR RED VIAL																												
06-01	03-14-466	Pavimentacion de calle	Barrio Santa Teresa Escuela Medina- Mercado Plastico (6 ta Avenida S.E entre calle Bo el Calvario 3 ta avenida calle así las		39-2014	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-02	03-14-466	Pavimento de calles	Bo San Martín Secto la cuchilla calle principal (5 Ta calle S.E entre Ave Alvaro Contreras y Col Bella Vista 3 ra calle S.O		39-2014	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-03	03-14-466	Pavimentacion de calles			39-2014	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-04	03-14-466	Pavimentacion de calles			39-2014	75.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-05	03-14-466	Pavimentacion de calles	Pav Concreto Estampado calle Centenario		39-2014	400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-06	03-14-466	Pavimentacion de calle	Barrio Santa Eduvigues		39-2014	300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	8050,00	0,03	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8050,00	
06-07	03-14-466	Pavimentacion de calles	Colonia Diaz Valenzuela calle al Pinchazo Barrio Santa Teresa contiguo a Tanque la Cuchilla		39-2014	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-08	03-14-466	Pavimentacion de calles	Colonia Divina Providencia		39-2014	115.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-09	03-14-466	Pavimentacion de calles	Dolores Sector el Bosque		39-2014	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-10	03-14-466	Pavimentacion de calles	El Carrizal		39-2014	110.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-11	03-14-466	Pavimentacion de calles	Barrio Dolores		39-2014	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-12	03-14-466	Pavimentacion de calles	Las Juntas		39-2014	400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-13	03-14-466	Pavimentacion de calles	Colonia Flores Saavedra Iglesia Carretera CA-4 a la Iglesia		39-2014	300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-14	03-14-466	Pavimentacion de calles			39-2014	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-15	03-14-466	Pav. De calle de INFOP Bo. Santa Teresa	Santa Teresa		39-2014	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-16	03-14-466	Pav. De calle Col. Mejia Garcia	Col. Mejia Garcia (4 Cuadras)		39-2014	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-17	03-14-466	Pav. De calle col. Villas de occidente	Col. Villas de occidente		39-2014	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-18	03-14-466	Bacheo general de calles pavimentadas y carretera Internacional	Barrio Miraflores/ Progreso/ Santa Teresa		39-2014	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	9750,00	0,02	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9750,00	
06-19	03-14-466	Conformación de calles no pavimentadas urbanas	Barrio Dolores/ Colonia Osorio/Barrio Los Angeles/ Colonia Villas de Occidente/Barrio El Carmen		39-2014	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	422840,00	0,85	0,00	422.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422840,00	
06-20	03-14-466	Conformación de calles rurales	varias Aldeas del Municipio según requerimiento		39-2014	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	205700,00	0,41	0,00	205.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205700,00	
06-21	03-14-466	Cunetas revestidas	Varios Sectores		39-2014	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-22	03-14-466	Obras de prevención, mitigación y drenaje pluvial	Barrios y Colonias		39-2014	1.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	327467,58	0,33	0,00	327.467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327467,58	
06-23	03-14-466	Pav. De calle Colonia loma Linda	Col. Loma Linda		39-2014	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-24	03-14-466	Pav. De calle Bo. El progreso	Bo. El progreso		39-2014	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	103530,00	0,69	0,00	103.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103530,00	
06-25	03-14-466	Pav. De calle san martin sector el chorreron	San martin sector chorreron		39-2014	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-26	03-14-466	Pav. De calles col. Alpes del eden	Calle Principal Alpes del Eden		39-2014	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-27	03-14-466	Pav. De calle BARRIO SANTA TERESA	Barrio Santa Teresa		39-2014	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	110517,19	1,11	0,00	110.517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110517,19	
06-28	03-14-466	Reparacion y ampliacion muro en carretera Colegio maria Auxiliadora	Bo. El carmen x Colegio maria Auxiliadora		39-2014	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	1,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Total						7050000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7050000,00	1187854,77	4,44	0,00	1187854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1187854,77	
7. SECTOR DE VIVIENDA																												
07-01	03-15-463	Construccion de Vivienda Social	Colonia Elder Romero/ Colonia Santa Eduvigjes/ Colonia Flores Saavedra		39-2014	1.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	31356,90	0,03	0,00	31356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31356,90	
07-02	03-15-463	Mejoramiento de Pisos y techos	Colonia Elder Romero/ Santa Eduvigjes/ Loma Linda/ Osorio/ B° San Martin/		39-2014	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Total						1500000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	31356,90	0,03	0,00	31356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31356,90	
8. SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES																												
08-01	03-15-461	Reconstruccion en Edificios Municipales	Barrio el centro/Santa Teresa		39-2014	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	1100,00	0,01	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	
08-02	03-15-461	Construccion de Maosulesos	Cementerio General		39-2014	300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	97935,21	0,33	0,00	97935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97935,21	
08-03	03-15-461	Ampliacion del Cementerio	Cementerio General		39-2014	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL (DGF)
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO



TRIMESTRE : PRIMER TRIMESTRE 2015

MUNICIPIO: SANTA ROSA

DEPARTAMENTO: COPAN

FECHA: 11 / 08 / 2015

Nº de proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el Trimestre	% Ejecutado		FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO										Monto Acumulado en el Trimestre	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Area Urbana	Area Rural				Ampliación	Disminución	Trasposos				Financiero	Físico	Propios	AECID	Subsidios / Donaciones	Prestamo	Fondos de Transferencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										Barrio / Colonia	Aldea / Caserio									De Mas	De Menos	35% / 20%	5%	5%	25%			15%	15% / 30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Resumen Financiero de la Municipalidad

Ingresos en el Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA
SALDOS EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	698.277,52	24.516.500,12	0,00
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	43.383.384,04	525.011,47	0,00
TOTAL DISPONIBLE	44.081.661,56	25.041.511,59	0,00

Menos Gastos Ejecutados en el Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA
FUNCIONAMIENTO	16.597.300,75	0,00	0,00
INVERSION	23.448.396,72	2.419.247,10	0,00
TOTAL EJECUTADO	40.045.697,47	2.419.247,10	0,00

Saldos al Final del Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA
SALDOS SEGÚN LIBROS	4.035.964,09	22.622.264,49	0,00
SALDOS SEGÚN BANCOS	5.356.155,05	23.063.995,05	309.073,21
SALDOS CONCILIADOS AL FINAL DEL TRIMESTRE	-1.320.190,96	-441.730,56	-309.073,21

