



MUNICIPALIDAD DE SOLEDAD EL PARAISO
PROYECTOS MES DE ABRIL 2021



N	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SEC-SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	MONTO DEL PROYECTO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Otilio de la Rosa Oyuela	Educacion	Construccion de dos aulas en la escuela Froylan Turcio	La Pitahaya	Mejoramiento del centro educativo	Construccion de dos aulas de 7x8 mts	N/A	Gobierno de la republica	770,487.27	14/9/2020	En Construccion	17/6/2021	N/A	N/A
2	Otilio de la Rosa Oyuela	Educacion	Construccion de una aula en Centro Basico Cristobal Colon	Santo Domingo	Mejoramiento del centro educativo	Construccion de una aula de 7x8	N/A	Gobierno de la republica	395,240.92	14/9/2020	En Construccion	17/6/2021	N/A	N/A
3	Santos Hernan Hernandez	Educacion	Construccion de un modulo sanitario Escuela Ramon Rosa	El Rodeito San Diego	Mejoramiento de saneamiento del centro educativo	Construccion de un modulo sanitario de 2.40 x 2.25 mts.	N/A	Gobierno de la republica	129,954.30	16/9/2020	En Construccion	30/4/2021	N/A	N/A
4	Ivis Adalid Rodriguez	Agua y Saneamiento	Construccion de la red de conduccion de proyecto sistema de agua potable	Ojo de Agua, San Marcos y La Ceibita	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades.	Construccion de la red de conduccion de proyecto de agua	N/A	Alcaldia Municipal	969,446.46	9/12/2020	En Construccion	10/5/2021	N/A	N/A
6	Santos Hernan Hernandez	Viviendas	Construccion de pisos en viviendas	Todo el municipio	Mejoramiento de calidad de vida de los habitantes del municipio	Construccion de pisos en vivienda	N/A	Alcaldia Municipal	980,951.00	9/12/2020	En Construccion	15/4/2021	N/A	N/A
7	Pilar Nicolas Oyuela	Viviendas	Repello de viviendas	Todo el municipio	Mejoramiento de calidad de vida de los habitantes del municipio	Repello de viviendas	N/A	Alcaldia Municipal	962,010.00	9/12/2020	En Construccion	15/4/2021	N/A	N/A
8	Fredys Humberto Herrera	Viviendas	Mejoramiento de techos	Todo el municipio	Mejoramiento de calidad de vida de los habitantes del municipio	Mejoramiento de techos de viviendas	N/A	Alcaldia Municipal	981,750.00	16/12/2020	En Construccion	18/5/2021	N/A	N/A
9	Pilar Nicolas Oyuela	Viviendas	Construccion de techos en vivienda nueva	Todo el municipio	Mejoramiento de calidad de vida de los habitantes del municipio	Construccion de techos de viviendas	N/A	Alcaldia Municipal	956,154.00	6/4/2021	En Construccion	8/6/2021	N/A	N/A


FREDY OLVIN CASCO AGUILAR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
