



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
MUNICIPIO DE LA LIMA ,CORTES.**



DETALLE DE PROYECTO MES DE ABRIL 2021

Cod . Proyecto	Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Definido	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
464.26	Para rehabilitacion del tanque de Agua Potable con las dos estaciones #1 y #2	Col. Oro Verde #1 y #2	150,000.00	7,361.98	142,638.02
464-13	Para instalacion de bridas PVC de 6 y 8 en el sistema de Agua Potable	Col. Planeta	160,000.00	827.47	71,644.99
465-14	Tuberia de 10 PVC de alcatarillado sanitario que se requiere para hacer desviacion del holl de la red principal hacia holl que va a bocatoma del rio chamelecon	Bo. Centro Norte	100,000.00	10,785.42	89,214.58
429-04	Reconstruccion y reparacion del sistema de Alcatarillado sanitario	A Colonias Que Se Le Presta El Servicio	90,000.00	33,580.00	663.40



Contador (a) General

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/04/21 AL 30/04/21



Fecha de Elaboración del Informe: **30/04/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
-----------	---------------------	------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

01 Administración-Gerencia

415-01	Activos Intangibles	La Lima, Cortes	03-01-415	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
421-01	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-01-421	200,000.00	0.00	200,000.00	63,325.00	136,675.00
424-01	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-01-424	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
448-01	Equipo Planta Electricas	La Lima, Cortes	03-01-448	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
461-01	Construccion,ediciones Y Mejorar Edificio	La Lima, Cortes	03-01-461	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00

Total del Sub-grupo : 1,210,000.00 0.00 1,210,000.00 63,325.00 1,146,675.00

Total del Código :	03-01-461			1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	63,325.00	1,146,675.00
---------------------------	------------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

02 Comercialización

421-02	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-02-421	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
424-02	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-02-424	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

Total del Sub-grupo : 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00

Total del Código :	03-02-424			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
---------------------------	------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

03 Operación y Mantenimiento de Agua

424-03	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-03-424	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-1	Equipo De Bombeo	Fenafuth/cerrato	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
429-10	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-11	Equipo De Bombeo	Col. Guaymuras	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-12	Equipo De Bombeo	Col. San Cristobal	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-13	Equipo De Bombeo	Col. Planeta	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
429-14	Equipo De Bombeo	Col. 23 De Sept.	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-15	Equipo De Bombeo	Col. Biblioteca	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-16	Equipo De Bombeo	Edificio Aguas De	03-03-429	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/04/21 AL 30/04/21



Fecha de Elaboración del Informe: **30/04/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
429-17	Equipo De Bombeo	Col. Los Angeles	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
429-18	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-19	Equipo De Bombeo	Col. Villas	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
429-2	Equipo De Bombeo	Col. Nueva	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-20	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-21	Equipo De Bombeo	Bo.centro Viveros	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-22	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-23	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #1	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-3	Equipo De Bombeo	Col. Gracias A	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-4	Equipo De Bombeo	Col. Municipal	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-5	Equipo De Bombeo	Col. La Cusuca	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-6	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	6,968.35	38,031.65
429-7	Equipo De Bombeo	Col. Los Maestros	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-8	Equipo De Bombeo	Col. Martinez	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-9	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-03-429	100,000.00	0.00	100,000.00	25,022.21	74,977.79
464-01	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Fenafuth/cerrato	03-03-464	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
464-02	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Jerusalem	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
464-03	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Gracias A	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-04	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Municipal	03-03-464	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
464-05	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. La Cusuca	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-06	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Reformada	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-07	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col.los Maestros	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
464-08	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Martinez	03-03-464	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/04/21 AL 30/04/21

Fecha de Elaboración del Informe: 30/04/21



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Potable (rep. Linea							
464-09	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Sitraterco	03-03-464	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-10	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Fraternidad	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-11	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Guaymuras	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-12	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. San Cristobal	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-13	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. La Planeta	03-03-464	160,000.00	0.00	160,000.00	88,355.01	71,644.99
	Potable (rep. Linea							
464-14	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col.23 De	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-15	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Ba. Centro Norte	03-03-464	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-16	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Edificio Aguas De	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-17	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Los Angeles	03-03-464	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-18	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Fraternidad	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-19	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Villas	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-20	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Bella Vista	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-21	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. 4 De Julio	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-22	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Bo. El Mixto	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-23	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Campo	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	Potable (rep. Linea							

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/04/21 AL 30/04/21



Fecha de Elaboración del Informe: **30/04/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
464-24	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo.las Flores	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
464-25	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo.guadalupe	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-26	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Oro Verde	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	7,361.98	142,638.02
464-27	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Oro Verde #2	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
464-28	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Villa Esther	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
464-29	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo. Centro Norte	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
464-30	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Colombia	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Total del Sub-grupo :				2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	127,707.55	2,702,292.45
Total del Código : 03-03-464				2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	127,707.55	2,702,292.45

04 Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.

429-01	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-04-429	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
429-02	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-04-429	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
429-03	Equipo De Bombeo	Col.23 De	03-04-429	60,000.00	0.00	60,000.00	9,000.96	50,999.04
429-04	Varillas De Sondeo	Varillas De	03-04-429	90,000.00	0.00	90,000.00	89,336.60	663.40
465-01	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Fenafuth/cerrato	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-02	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Gracias A	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-03	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Municipal	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-04	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. La Cusuca	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/04/21 AL 30/04/21

Fecha de Elaboración del Informe: 30/04/21



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Alcantarillado (rep Linea							
465-05	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Reformada	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-06	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. los Maestros	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
465-07	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Martinez	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-08	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. sitraterco	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
465-09	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. La Roma	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	5,088.85	24,911.15
465-10	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Guaymuras	03-04-465	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
465-11	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. San Cristobal	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	3,432.95	26,567.05
465-12	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. La Planeta	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-13	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. 23 De	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-14	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Bo. centro Norte	03-04-465	100,000.00	0.00	100,000.00	10,785.42	89,214.58
465-15	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col.4 De Julio	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
465-16	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Bo. Guadalupe	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
465-17	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. la Mesa	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-18	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Buenos Aires	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	Total del Sub-grupo :			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	117,644.78	882,355.22

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/04/21 AL 30/04/21

Fecha de Elaboración del Informe: **30/04/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Código :		03-04-465		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	117,644.78	882,355.22
TOTAL PROYECTOS				5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	308,677.33	4,791,322.67


Keylin Sulieth Melgar
Contador General
Firma y Sello

