



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SINDY.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:28 p.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	CONSTRUCCION DE CAJA TALGUA PUENTE EN ALDEA DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA		11	11	47210	01-2020	0.00	400,000.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	CONSTRUCCION DE CAJA TALGUA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE TALGUA LEMPIRA	AGUACATE TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	01-2020	0.00	1,246,092.48	0.00	0.00	0.00	1,246,092.48	0.00	0.00	1,193,176.96	0.00	0.00	1,193,176.96	95.00 %	52,915.52	4.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCOLARES Y KINDER EN TEJERAS TALGUA LEMPIRA	TEJERAS TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN CENTRO BASICO DEL PINABETAL TALGUA LEMPIRA	PINABETAL TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN LEMANAL TALGUA LEMPIRA	LEMANAL TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	23-2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONSTRUCCION DE CERCA DE LA ESCUELA LAS LAJITAS TALGUA LEMPIRA	LAJITAS TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	23-2019	148,299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	148,299.48	0.00	0.00	141,973.00	0.00	0.00	141,973.00	95.00 %	6,326.48	4.00 %	TERMINADO	
7	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CAFETALERA TALGUA	CAFETALERA TALGUA	14	14	47110	1-2020	0.00	5,033.06	0.00	0.00	0.00	5,033.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,033.06	100.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE SALITRON TALGUA LEMPIRA	SALITRON TALGUA LEMPIRA	14	14	47110	01-2020	0.00	4,309.52	0.00	0.00	0.00	4,309.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,309.52	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	MEJORAS DE AGUAS TERMALES EN TENTEGUA TALGUA, LEMPIRA	TALGUA, LEMPIRA	11	11	23400	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SINDY.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:28 p.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	AMPLIACION CAFETALERA DE TALGUA, LEMPIRA ELECTRIFICACION EN LA ALDEA DE CAFETALERA	TALGUA, LEMPIRA	11	11	47210	23-2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
11	CONSTRUCCION DE MUROS LINEAL DE CONCRETO Y PIEDRA EN EL BARRIO LA RAMADA Y EL CALVARIO DE TALGUA, LEMPIRA	TALGUA, LEMPIRA	11	11	47210	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,295.51	19,704.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	19,704.49	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	MEJORAMIENTO DE TALGUA, LEMPIRA COCINA BODEGA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LOS MANGOS TALGUA, LEMPIRA	LOS MANGOS TALGUA, LEMPIRA	11	11	23400	23-2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00	19,180.00	38.00 %	30,820.00	61.00 %	EN PROCESO	
13	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN PINABETAL TALGUA, LEMPIRA	PINABETAL TALGUA, LEMPIRA	11	11	41130	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	MEJORAMIENTO DE KINDER MI HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL TALGUA, LEMPIRA	PINABETAL TALGUA, LEMPIRA	11	11	23400	23-2019	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE CANSINCAMON TALGUA	CANSINCAMON TALGUA	11	11	47110	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SINDY.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:28 p.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
16	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL SALITRON TALGUA	SALITRON TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	23-2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
17	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE TALGUA	EL AGUACATE TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	23-2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
18	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ALDEA EL AGUACATE TALGUA	EL AGUACATE TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	23-2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
19	MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE HACIENDITA, SAN RAMON, MATAZANO, LAJITAS, CAMALOTE, CABLOTAL, LOS MANGOS A EL AJAGUAL	TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	23-2019	501,829.80	0.00	0.00	100,000.00	0.00	601,829.80	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	99.00 %	1,829.80	0.00 %	EN PROCESO	
20	PEDRIMENTADO DE LA CARRETERA TRONCAL ALA ESCUELA ELBIA CORTEZ DE LA COMUNIDAD DEL SALITRON TALGUA	SALITRON TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SINDY.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:28 p.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
21	CONSTRUCCION DE MODULO COMO ANEXO AL EDIFICIO DEL CENTRO BASICO EL PROGRESO PARA BACHILLERATO TECNICO EN EL HIGUITO, TALGUA	HIGUITO, TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	1-2020	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	468,044.79	531,955.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	531,955.21	100.00 %	NO SE EJECUTO
22	MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN LA COMUNIDAD DEL MATAZANO	MATAZANO TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	6-2020	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	9,276.00	0.00	0.00	9,276.00	61.00 %	5,724.00	38.00 %	EN PROCESO
23	MEJORAS DEL KINDER MERY DE FLORES EN LA COMUNIDAD DEL HIGUTO TALGUA LEMPIRA	HIGUTO TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	6-2020	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,785.00	27,215.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00	25.00 %	20,365.00	74.00 %	EN PROCESO
24	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN CENTRO DE SALUD HIGUITO TALGUA LEMPIRA	HIGUITO TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	6-2020	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	42.00 %	22,890.00	57.00 %	EN PROCESO
25	CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN LEMPIRA LA RINCONADA TALGUA LEMPIRA	LA RINCONADA TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	6-2020	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	10.00 %	67,000.00	89.00 %	EN PROCESO
26	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCONADA, TALGUA LEMPIRA	RINCONADA, TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	6-2020	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
27	REPARACION DE EDIFICIOS CENTRO DE SALUD SAN RAMON	SAN RAMON, TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	6-2020	0.00	66,667.00	0.00	0.00	0.00	66,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	66,667.00	100.00 %	NO SE EJECUTO



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SINDY.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:28 p.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
28	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL EN LAS COMUNIDADES DE AGUACATE, CAMALOTE, LAJITAS, CIRCULO, SAN RAMON, MATAZANO, PINA BETAL, CINCAMON, HIGUITO, ETC	TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	23-2019	300,000.00	601,000.00	0.00	0.00	0.00	901,000.00	0.00	0.00	702,263.15	0.00	0.00	702,263.15	77.00 %	198,736.85	22.00 %	EN PROCESO	
29	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER MERY DE FLORES HIGUITO	HIGUITO, TALGUA LEMPIRA	14	14	47110	1-2020	0.00	19,088.57	0.00	0.00	0.00	19,088.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	19,088.57	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA EL PROGRESO HIGUITO	HIGUITO, TALGUA LEMPIRA	14	14	47110	1-2020	0.00	21,596.82	0.00	0.00	0.00	21,596.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	21,596.82	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN EL INSTITUTO SAN RAMON	SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	AMPLIACION DE LAJITAS DE ELECTRIFICACION EN CASERIO DE TALNETES ALDEA LAS LAJITAS TALGUA LEMPIRA	LAJITAS TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	23-2019	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
33	CONSTRUCCION DE ERMITA EN EL CEMENTERIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TALGUA LEMPIRA	TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	23-2019	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	108,024.00	0.00	0.00	108,024.00	83.00 %	21,976.00	16.00 %	EN PROCESO	
34	CONSTRUCCION DE CERCA EN LA HACIENDA LAJITAS TALGUA LEMPIRA	LA HACIENDA TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12.00 %	88,000.00	88.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SINDY.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:28 p.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
35	CONSTRUCCION DE TALGUA, PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAFETALERA TALGUA	CAFETALERA TALGUA, LEMPIRA	11	11	47210	23-2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	CONSTRUCCION DE LETRAS MONUMENTALES EN CABECERA MUNICIPAL TALGUA LEMPIRA	TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO EN EL MATAZANO, TALGUA	MATAZANO, LEMPIRA	11	11	47110	01-2020	0.00	400,000.00	0.00	0.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	PROYECTO PRO VIVIENDA	TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	23-2019	851,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	851,000.02	0.00	0.00	850,999.98	0.00	0.00	850,999.98	99.00 %	0.04	0.00 %	TERMINADO	
39	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA MARCO TULIO REYES EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, SAN RAMON	SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	6-2020	0.00	98,761.24	0.00	0.00	0.00	98,761.24	0.00	0.00	8,527.00	0.00	0.00	8,527.00	8.00 %	90,234.24	91.00 %	EN PROCESO	
40	PROYECTO CABLOTAL DE AGUA EN TALGUA LEMPIRA	TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	6-2020	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	80.00 %	10,000.00	20.00 %	EN PROCESO	
41	MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN ESCUELA RINCONADA TALGUA LEMPIRA	RINCONADA TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	6-2020	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SINDY.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:28 p.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
42	MEJORAMIENTO DE LOS TALNETES ESCUELA TALGUA CARMINDA LEMPIRA FUNEZ TORRES DE LA ALDEA LOS TALNETES TALGUA LEMPIRA	LOS TALNETES TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	12-2020	0.00	0.00	0.00	17,785.00	0.00	17,785.00	0.00	0.00	0.00	16,997.50	0.00	0.00	16,997.50	95.00 %	787.50	4.00 %	EN PROCESO	
43	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL CENTRO BASICO MIGUEL MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE TALGUA LEMPIRA	TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	25-2020	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	47.00 %	210,000.00	52.00 %	EN PROCESO	
44	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL AGUACATE A LA ALDEA DEL AJAGUAL, DEL CASERIO DEL PORTILLO ASTA LA ALDEA PINABETAL, DE LAJITAS A TALNETES, D E TALNETES ETC	TALGUA LEMPIRA	11	11	23400		0.00	700,000.00	0.00	619,400.00	0.00	1,319,400.00	0.00	0.00	0.00	619,400.00	0.00	0.00	619,400.00	46.00 %	700,000.00	53.00 %	EN PROCESO	
45	CONSTRUCCION DE TALGUA LEMPIRA CERCA EN ESCUELA DEL AGUACATE	AGUACATE TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	23-2019	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	66,860.00	0.00	0.00	66,860.00	24.00 %	203,140.00	75.00 %	EN PROCESO	
46	CONSTRUCCION DE CREMATARIO MUNICIPAL EN TALGUA	TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	23-2019	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	6-2020	0.00	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SINDY.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:28 p.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
48	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN TALGUA LEMPIRA	TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	6-2020	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
49	CONSTRUCCION DE CERCA KINDER TALGUA CENTRO	TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO	TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	23-2019	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	6,653.00	0.00	0.00	6,653.00	1.00 %	493,347.00	98.00 %	EN PROCESO	
51	CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN PINABETAL	PINABETAL TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	31.00 %	68,500.00	68.00 %	EN PROCESO	
52	CONSTRUCCION DE CERCA DE LA ESCUELA LAS LAJITAS	LAJITAS TALGUA LEMPIRA	15	15	47110	01-2020	0.00	97,017.59	0.00	0.00	0.00	97,017.59	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17.00 %	79,817.59	82.00 %	TERMINADO	
53	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN ALDEA LA LIMA	LA LIMA TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	23-2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
54	PROYECTO DE AGUA EN TALGUA ALDEA LA LIMA	LA LIMA TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	23-2019	50,000.00	474,122.39	0.00	0.00	0.00	524,122.39	0.00	0.00	336,223.00	0.00	0.00	336,223.00	64.00 %	187,899.39	35.00 %	EN PROCESO	
55	MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANTONIO BRACAMONTE DE LA ALDEA RINCONADA TALGUA LEMPIRA	RINCONADA TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	06-2020	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	29,490.00	0.00	0.00	29,490.00	29.00 %	70,510.00	70.00 %	EN PROCESO	
56	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ESCUELA LEMPIRA SAN RAMON TALGUA	SAN RAMON TALGUA	11	11	47110	23-2019	300,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	85,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SINDY.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:28 p.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
57	CONSTRUCCION DE CERCA EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA TALGUA LEMPIRA	LA PEÑA TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	23-2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	MEJORAMIENTO DE KINDER ESTRELLAS DE LA MAÑANA DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA TALGUA LEMPIRA	CUCHILLA TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ALDEA EL HIGUITO SECTOR LOS ALMENDROS TALGUA	LOS ALMENDROS TALGUA	11	11	47210	23-2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TALGUA A CANCECAMON DE CANCECAMON A RINCONADA Y DE RINCONADA A TEJERAS Y DE TEJERAS A LA HACIENDITA	TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	23-2019	165,000.00	401,360.35	0.00	0.00	0.00	566,360.35	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	98.00 %	6,360.35	1.00 %	NO SE EJECUTO	
61	MEJORAMIENTO DE CANCHA EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	AN RAMON TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	6-2020	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	270,539.00	0.00	0.00	270,539.00	96.00 %	9,461.00	3.00 %	EN PROCESO	
62	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA RINCONADA, TALGUA LEMPIRA	RINCONADA, TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	6-2020	0.00	82,720.20	0.00	0.00	0.00	82,720.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	82,720.20	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SINDY.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:28 p.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
63	PROYECTO TALGUA MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN TALGUA CENTRO	TALGUA	11	11	23400	23-2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	CONSTRUCCION DE LA CAJA DE PUENTE EL ALDEA LA HACIENDITA	LA HACIENDITA TALGUA	11	11	47210	1-2020	0.00	400,000.00	0.00	250,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	613,757.90	0.00	0.00	613,757.90	94.00 %	36,242.10	5.00 %	EN PROCESO	
65	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION BARRIO YARUCONT E SAN RAMON	SAN RAMON TALGUA	11	11	47210	23-2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
66	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION BARRIO LA CUCHILLA SAN RAMON	SAN RAMON TALGUA	11	11	47210	23-2019	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
67	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CIRUELITO TALGUA	CIRUELITO TALGUA	11	11	47210	23-2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION CASERIO LAS CASITAS, DE ALDEA DEL AGUACATE TALGUA	ALDEA DEL AGUACATE TALGUA	11	11	47210	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	CONSTRUCCION DE ESCUELA EL CIRUELITO TALGUA	CIRUELITO TALGUA	11	11	47110	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	274,209.00	0.00	0.00	274,209.00	91.00 %	25,791.00	8.00 %	EN PROCESO	
70	CONSTRUCCION SOCIAL DE CAMALOTE TALGUA	CAMALOTE TALGUA	11	11	47110	1-2020	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	634,051.80	0.00	0.00	634,051.80	70.00 %	265,948.20	29.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SINDY.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:28 p.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
71	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE TURISTICO LA PATADA DEL DIABLO EN TALGUA CENTRO	TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	23-2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	134,434.00	65,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,566.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	23-2019	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	88,342.00	0.00	0.00	88,342.00	29.00 %	211,658.00	70.00 %	EN PROCESO	
73	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA (TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA, Y LAS MESITAS)	TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	23-2019	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	97,243.00	0.00	0.00	97,243.00	38.00 %	152,757.00	61.00 %	EN PROCESO	
74	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN KINDER JARDIN DE NIÑOS ZOILA FUNEZ EN LA COMUNIDAD DE LAJITAS TALGUA	LAJITAS TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	23-2019	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER DE LA COMUNIDAD DEL CAMALOTE TALGUA	CAMALOTE TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO TALGUA LEMPIRA	TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	23-2019	130,000.00	66,667.00	0.00	0.00	0.00	196,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	196,667.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SINDY.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:28 p.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
77	MEJORAMIENTO DE CALLES DE SAN RAMON, LA CUCHILLA AL DERRUMBO, LA PITA , LA LIMA Y ALEMANAL	TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	23-2019	165,000.00	0.00	0.00	134,434.00	0.00	299,434.00	0.00	0.00	299,434.00	0.00	0.00	299,434.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
78	MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE HIGUITO A TALGUA, DE TALGUA A AGUACATE, DE AGUACATE A LA HACIENDITA Y DE HACIENDITA AL AGUAJE Y DE HACIENDITA A LAS JUNTAS	TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	23-2019	300,000.00	561,904.49	0.00	0.00	539,104.49	322,800.00	0.00	0.00	322,800.00	0.00	0.00	322,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
79	MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA	LAJITAS LEMPIRA	11	11	23400	6-2020	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	26.00 %	22,000.00	73.00 %	EN PROCESO	
80	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOLL EN ALDEA LEMANAL	LEMANAL LEMPIRA	11	11	41130	6-2020	0.00	200,000.00	0.00	0.00	133,727.08	66,272.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	66,272.92	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EL PORTILLO PINABETAL	PINABETAL LEMPIRA	11	11	47110	23-2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	REPARACION DE EDIFICIOS CENTRO DE SALUD EL HIGUITO	HIGUITO LEMPIRA	11	11	23400	6-2020	0.00	66,667.00	0.00	0.00	0.00	66,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	66,667.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CENTRO SOCIAL DE CANSINCAMON	CANSINCAMON LEMPIRA	11	11	23400	6-2020	0.00	30,000.00	0.00	31,399.00	0.00	61,399.00	0.00	0.00	48,410.25	0.00	0.00	48,410.25	78.00 %	12,988.75	21.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SINDY.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:28 p.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
84	CONSTRUCCION DE TALLERES SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE TALGUA LEMPIRA	CAMALOTE	11	11	47110	06-2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	16,682.00	0.00	0.00	16,682.00	16.00 %	83,318.00	83.00 %	EN PROCESO	
85	MEJORAMIENTO DE TALLERES ESCUELA TALGUA LEMPIRA PAZ PROGRESO EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS	TEJERAS	11	11	23400	23-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	75,593.00	0.00	0.00	75,593.00	37.00 %	124,407.00	62.00 %	EN PROCESO	
86	AMPLIACION DE TALLERES DE AGUA POTABLE EN BARRIO LOS LAURELES DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL TALGUA	PINABETAL	11	11	47110	23-2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
87	AMPLIACION DE TALLERES ELECTRICIFICACION EN ALDEA CANSINCAMON	CANSINCAMON	11	11	47210	23-2019	395,314.00	0.00	0.00	0.00	291,399.00	103,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	103,915.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SINDY.VASQUEZ



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021
Hora : 12:28 p.m.
Pagina: 14 de 14

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales						9,186,443.30	9,138,007.71	0.00	1,883,018.00	3,414,789.87	16,792,679.14	17,200.00	0.00	9,773,566.54	0.00	0.00	8,780,765.54		8,001,813.60		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DANIEL DERAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

SINDY MARILU VASQUEZ SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ELVIS DAVID LOPEZ CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5YeXqITn+eo6ZgTiM1CV7CFyeUW/75722ghMrU5U8tVFzEvsB3ns7e0ta5Yzx6Ge8ia0SdBlmIV7RzFKrA/BYTu/APY1V0iKF2Zy7KOIgiNXT/bgVuFnsXOOt
CODQ67OiGY/YrZ+mhijElyqUP+h9+n6Z7/FY0brIXoh/6P5uzCuAzfQ70hmzRl2UGRfcggWBwsQv2m8NmNg5NFxxC14KfsphyL6fAJYgcYEBdIfBOWZ6CSd/2fCDz4t+RQ=