



Municipalidad de San Nicolas
Departamento de Copán, Honduras R.A.
Tele-fax: 2641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
ACUMULADO DEL MES DE ABRIL 2021

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se realizan reparaciones menores a edificios municipales	150,000.00	2,841.00	5,001.00	144,999.00
2	Construccion de pilas en todo el municipio	Se realizo el proyecto proveyendo material, Bloque, tuberia, cemento arena y varillas para su construccion, el proyecto se encuentra finalizado	180,000.00	5,800.00	36,265.22	143,734.78
3	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	Consiste en la conntuccion de una vivienda de 6x6 de con bloque de #5 la cual cosnta de dos aguas con canaleta y aluzin de 12 pies, cosnta con sala, cocina dos habitaciones y baño, mas una pila. En la comunidad de El Modelo se esta construyendo 3 viviendas a familias de escasos recursos (Sra. Zuema Sanchez, Sr. Francis Lopez y Sr. Miguel vidal Regalado, Sr Julio Cesar Villeda de comunidad Las Brisas ...El proyecto se encuentra en un avance del 65% y actualmente esta en ejecucion	373,000.00	156,639.00	156,639.00	216,361.00
4	Mejoramamiento de viviendas (pisos) a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Apoyo en construccion de viviendas y reparacion de viviendas en mal estado	400,000.00	7,000.00	90,060.87	309,939.13
5	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	El departamento de servicios Publicos municipal se ha encargado de dar mantenimiento a toda la tuberia de conduccion del agua al casco urbano	400,000.00	5,471.00	43,549.60	356,450.40
6	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se estan construyendo cajas de registro sistema de alcantarillado sanitario	150,000.00	11,650.00	22,100.00	127,900.00
7	Mejoramamiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se realizo contratacion de maquinaria equipo pesado para dar mantenimiento a las calles, del casco urbano con balastado cuneteado.	500,000.00	4,850.00	7,850.00	492,150.00
8	Construccion de cancha polideportiva en barrio Pueblo Nuevo	El proyecto se encuentra en 25% de avance fisico con la construccion de mamposteria, arranque de piedra y compactacion del terreno con material selecto	310,666.60	58,029.60	58,029.60	252,637.00

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
9	Construccion de cancha polideportiva en El Porvenir	Se contrato a SERCOVIM para llevar a cabo este proyecto el cual se encuentra en un 90 % de avance se procedio a apertura del plantel, y simientacion de muro lateral	799,059.02	100,882.34	221,238.64	577,820.38
10	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se ha procedido a la reparacion y habilitacion imediata de todas las carreteras principales del municipio que fueron dañadas por las Tormentas tropicales ETA e IOTA	1,468,612.70	223,920.00	559,120.00	909,492.70
TOTAL			5,657,663.95	577,082.94	1,679,985.41	3,977,678.54



DEINA IVETH MEJIA ARAGON
 Jefe de presupuesto municipal