

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA



Oficio N° 09-OP-2021

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

Por este medio le remito el informe de los proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de abril del 2021, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
OBRAS PUBLICAS
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
Periodo: del 01 al de 30 abril del 2021



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO							ELABORACIÓN DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO													
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargo del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato							
																		SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																														
1	14 01 075 000 00147210 15- 013-01 20	Infraestructura, Red Vial	Construcción de puente	Comunidad Montecristo	Mejorar las condiciones de tránsito en el sector de la quebrada dando seguridad a los pobladores y sobre todo a los niños que deben cruzar para ir a la Escuela.	1. Trazado 2. Excavación para cimientos 72.00m2 3. Pilasdras de concreto reforzado 2.00mx4.00mx4.00m 4. Estribos de concreto reforzado 5. Vigas de concreto 10"x15" reforzadas con var de 5/8 y var de 3/8" a cada 20cm 6. Losa-bordillo de 4.00m ancho e=6" refuerzo varilla de 1/2 a cada 17.5cm. 7. Barandales de concreto reforzado 8"x8" 8. Relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación.	Mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiada con el proyecto.	Excavación en lecho de quebrada.	N/A	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	15 de enero 2021	L 688,000.00	86%	L 800,000.00	Finalización estimada según adendum: 20 de mayo del 2021 Finalización estimada: 20 de abril del 2021 Inicio: 19 de febrero del 2021		X		X				X				X		
2	14 00 015 000 00147210 11- 001-01 20 3	Infraestructura, Red Vial	Pavimentación de calle de la Iglesia Evangélica hacia pulpería Romero	Barrio El Peligro, Trujillo Colón.	Mejorar la circulación de vehículos y la calidad de vida de la población residente en este sector además de fortalecer el turismo.	1. Trazado y marcado con topografía Global 1.00 2. Corte de material de sitio, y acarreo de desperdicio m3 45.00 3. Relleno con material selecto compactado, incluye acarreo m3 55.00 4. Conformación de calle m2 500.00 5. Encofrado de calle ml 200.00 6. Pavimento de concreto hidráulico 3,000 PSI, E=15 cms m2 500.00 7. Corte de juntas ml 260.00 8. Construcción de bordillo de 15cm de ancho, E=15cm ml 186.00 9. Readequación de nivel de casquete con reconstrucción de tapadera Unid 2.00 10. Pintado bordillo ml 186.00 11. Acero de refuerzo Kg 195.00 12. Limpieza Final Global 1.00 13. Supervisión y entrega de Proyecto terminado Global 1	Construcción de pavimento de concreto hidráulico escobillado en un área de 500.00 metros cuadrados, con grava de 3/4", arena de río y 15 cm de espesor y longitud 100.00 m.	N/A	Relleno con material selecto y compactado.	Ing. Grevis Arlinto Palacios Castro	Municipalidad de Trujillo	15 de enero 2021	L 768,182.95	100%	L 768,182.95	Finalización real: 12 de abril del 2021 Nueva Finalización estimada: 14 de abril del 2021 Finalización estimada: 08 de abril del 2021 Inicio: 01 de marzo del 2021		X		X				X				X		
3	11 05 025 001 00023400 11- 001-01 20 5	Electrificación	Seguimiento proyecto de electrificación	Comunidad Guadalupe Carney, Barrio Bella Vista	Mejorar la calidad de vida de los pobladores del barrio.	1. Instalación de 5 postes de 30ft de madera. 2. Reemplazar pararrayo 27 kv dañado 3. Reubicación de 1 poste de 35ft de madera 4. Instalación de poste de 40ft de madera 5. Instalación de 10 lámparas led 40watts 6. Instalación de 400m de tendido secundario 2f+1n 7. Instalación de andas para retienda y retendas tipo R01 8. Aterrizaje de finales de secundario 9. Instalación de un poste 35ft de madera.	Instalación de postes cableado y reparaciones varias	Poda de árboles	Excavación para instalación de postes	Rosinda Sabio Cacho	Municipalidad de Trujillo	15 de enero 2021	L 170,000.00	100%	L 170,000.00	Finalización real: 27 de abril del 2021 Nueva fecha de finalización estimada: 17 de mayo del 2021 Finalización estimada: 16 de abril del 2021 Inicio: 04 de marzo del 2021		X		X				X				X		
4	14 01 072 000 00147210 15- 013-01 20 3	Red vial	Construcción de cunetas de aguas lluvias	Barrio Buenos Aires	Mejorar la durabilidad de las calles de terracería y mitigar problemáticas de tierra en las calles.	1. Excavación 2. Cuneta de concreto 3. Cruce de calle (dos cruces) 4. Limpieza de cunetas existentes 5. Relleno de cunetas con material del sitio 6. Obra de mitigación en quebrada (construcción de aletas de concreto) 7. Habilitación de rejilla (limpieza y reparación) 8. Construcción de alcantarillas de concreto reforzado.	Drenar aguas lluvias de forma que no dañe las calles de terracería ni deje sedimento en la calle pavimentada.	Remoción de capa vegetal	Excavación para fundición	Erin Javier Guevara	Municipalidad de Trujillo	15 de enero 2021	L 165,820.70	100%	L 165,820.70	Finalización real: 10 de abril del 2021 Finalización estimada: 10 de abril del 2021 Inicio: 05 de marzo del 2021		X		X				X				X		
5	12 01 004 00123400 11- 001-01 20	Electrificación	Electrificación de la cancha de futbol	Colonia 19 de abril, Trujillo Colón.	Mejorar la calidad de vida de los pobladores del barrio.	1. Instalación de un transformador de 15KVA 2. Instalación de un poste de 35ft concreto 3. Instalación de 9 postes de madera de 35ft 4. Instalación de un poste de madera de 30ft 5. Instalación de 6 faroles de 500w led 6. Instalación de 270.00 m de triple secundario 3x6 7. Instalación de 225.00m de línea primaria 1f+1n 8. Instalación de 1 lámpara led 9. Instalación de 5 retenidas 10. Trabajos varios	Fomentar el deporte y recreación de jóvenes y pobladores de la comunidad.	Poda de arboles y remoción de capa vegetal en área de excavación	Excavación para hincado de postes	Walter Javier Hernández Ponce	Municipalidad de Trujillo	24 de noviembre del 2020	L 309,000.00	100%	L 309,000.00	Finalización real: 16 de abril del 2021 Finalización estimada: 12 de mayo del 2021 Inicio: 15 de marzo del 2021		X		X				X				X		
6	14 01 074 000 00147210 11- 001-01 20	Red vial	Construcción de caja puente	Comunidad La Lemus	Mejorar la calidad de la infraestructura del municipio y la calidad de vida de los habitantes. Resolver los problemas de circulación al tráfico vehicular medio de la zona.	1. Trazado 2. Demolición de estructura existente y movimiento del material resultante 3. Excavación para cimientos 4. Mampostería sub estructura 5. Vigas de concreto de 25x25 con 6 varillas #4 y varilla #2 a cada 20 cm 6. Losa de concreto reforzada e=15cm varilla de 1/2 a cada 15cm en tensión ambos sentidos 7. Barandales de concreto 20x20 cm, var de 1/2 longitudinal y anillos de 1/4 a cada 20cm 8. Relleno de aproximación con material selecto incluye acarreo y colocación.	Construcción de caja puente para mejorar la circulación de vehículos y peatones. Además reducir los problemas de inundación aguas arriba ya que la estructura existente esta conformada por alcantarillas que restringen el paso adecuado del agua.	N/A	N/A	José Manuel Rodríguez Gómez	Municipalidad de Trujillo	15 de enero 2021	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Finalización real: 07 de abril del 2021 Finalización estimada: 15 de abril del 2021 Inicio: 17 de marzo del 2021		X		X				X				X		

17	14 01 026 001-00023400 15-013-01 20	Red vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad La Colon	Mejorar la calidad de la infraestructura del municipio y la calidad de vida de los habitantes. Resolver los problemas de baches de manera temporal y garantizar una rodadura cómoda al tráfico vehicular medio de la zona.	- Viajes de volqueta, marca Mack R600 de 12.00m3. Volqueta Internacional de 12.00m3. Volqueta Kenworth de 12.00m3. Precio por viaje de volqueta L. 2,000.00, ofertando 15 viajes. - Alquiler de motoniveladora marca Champion. Precio por hora L. 2,000.00 Horas a trabajar 10.	Mejoramiento de la red vial mediante mantenimiento de calles con relleno y maquinaria.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	24 de noviembre del 2020	L	50,000.00	100%	L	50,000.00	Finalización: 27 de abril del 2021 Finalización estimada: 06 de mayo del 2021 Inicio: 26 de abril del 2021	X					X					X		
18	14 01 027 001-00023400 15-013-01 20	Red vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad El Mochito	Mejorar la calidad de la infraestructura del municipio y la calidad de vida de los habitantes. Resolver los problemas de baches de manera temporal y garantizar una rodadura cómoda al tráfico vehicular medio de la zona.	- Viajes de volqueta, marca Mack R600 de 12.00m3. Volqueta Internacional de 12.00m3. Volqueta Kenworth de 12.00m3. Precio por viaje de volqueta L. 2,000.00, ofertando 10 viajes. - Alquiler de motoniveladora marca Champion. Precio por hora L. 2,000.00 Horas a trabajar 15.	Mejoramiento de la red vial mediante mantenimiento de calles con relleno y maquinaria.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	24 de noviembre del 2020	L	50,000.00	100%	L	50,000.00	Finalización: 30 de abril del 2021 Finalización estimada: 09 de mayo del 2021 Inicio: 29 de abril del 2021	X					X					X		
19	14 00 010 000-00147210 15-013-01 20	Infraestructura, Red Vial	Seguimiento de pavimentación de calle	Comunidad Nueva Sinal	Mejorar la circulación de vehículos y la calidad de vida de la población residente en este sector.	1. Trazado y marcado 2. Relleno con material de préstamo. 3. Conformación de calle. 4. Pavimento de concreto hidráulico de 300MPsi e=15cm 5. Limpieza final	Construcción de pavimento de concreto hidráulico escobillado en un área de 420.00 metros cuadrados, con grava de 3/4", arena de río y 1.5 cm de espesor y longitud 70.00 m.	N/A	Relleno con material selecto y compactado.	Daniel Rosales Torres	Municipalidad de Trujillo	24 de noviembre del 2020	L	75,000.00	15%	L	500,000.00	Finalización estimada: 14 de mayo del 2021 Inicio: 26 de abril del 2021	X					X					X		
20	14 01 008 000-00147210 15-013-01 20	Red vial	Construcción de caja puente	Comunidad El Triunfo	Mejorar la calidad de la infraestructura del municipio y la calidad de vida de los habitantes. Resolver los problemas de circulación al tráfico vehicular medio de la zona.	1. Trazado 2. Excavación para cimientos 3. Mampostería sub estructura 4. Vanillas # 4 y varilla #2 a cada 20 cm 5. Losa de concreto reforzada e=15cm varilla de 1/2 a cada 15cm en tensión ambos sentidos 6. Relleno de aproximación con material selecto incluye acarreo y colocación.	Construcción de caja puente para mejorar la circulación de vehículos y peatones. Además reducir los problemas de inundación aguas arriba ya que la estructura existente esta conformada por alcantarillas que restringen el paso adecuado del agua.	N/A	N/A	José Manuel Rodríguez Gómez	Municipalidad de Trujillo	24 de noviembre del 2020	L	220,000.00	100%	L	220,000.00	Finalización estimada: 28 de mayo del 2021 Inicio: 30 de abril del 2021	X					X					X		