


ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE MAYO 2021



| No. | CODIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE ABRIL 2021 | EJECUTADO EN EL MES DE MAYO | % ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 468-31 | CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO | 106,147.41 | 32,607.92 | 74% |
| 2 | 481-36 | CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO | 204,762.71 | 42,092.50 | 82% |
| 3 | 467-30 | CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA | 83,123.23 | 60,000.00 | 89% |
| 4 | 467-45 | MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EL CHIMBO | 52,370.00 | 5,186.00 | 96% |
| 5 | 470-475 | CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO | 794,394.96 | 271,526.50 | 53% |
| 6 | 463-16 | CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES | 326,410.01 | 178,277.50 | 42% |
| 7 | 466-66 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO | 465,515.00 | 125,269.00 | 91% |
| 8 | 421-01 | ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA | 45,121.90 | 11,989.92 | 95% |
| 9 | 466-77 | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ALDEA EL CHIMBO | 492,258.00 | 215,191.00 | 88% |
| 10 | 466-71 | CONSTRUCCION DE HUELLAS MONTAÑA GRANDE SEGUNDA ETAPA | 83,300.00 | 14,350.00 | 85% |

SANTA LUCIA 07 DE JUNIO DE 2021



 FRANCISCO FIGUEROA
 SUPERVISOR DE PROYECTOS