



*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

### **Identificación de Proyecto 467-45**

1. Encargado de la Supervisión de Proyecto: Francisco Antonio Figueroa Ilias
2. Sector y Sub Sector: Departamento de Proyectos
3. Nombre del Proyecto: Mejoramiento del campo de futbol el Chimbo
4. Ubicación del Proyecto: Aldea el Chimbo, frente a caballeriza la Herradura, zona centro del Chimbo
5. Propósito: Para una sana diversión y recreación de las personas y que sea de aprovechamiento para toda la comunidad
6. Descripción del Proyecto: Mejoramiento del campo de futbol, compra de materiales para construcción de fosa séptica en la Aldea de Chimbo en un 96% de ejecución.



*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

**Elaboración del Proyecto**

7. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Construcción del campo deportivo de la Aldea el chimbo
  
8. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Edificios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.
  
9. Detalles del Encargado del Proyecto  
Francisco Antonio Figueroa Ilias  
0801-1974-09781
  
10. Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales
  
11. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. 51,186.00 a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.
  
12. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 16 de diciembre de 2020
  
13. Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2021 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.



*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

**Ejecución del Proyecto**

14. Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de mejoramiento del Campo de fútbol del Chimbo

15. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.

  
Francisco Figueroa Ilias



