

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/05/21 AL 31/05/21

Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/21**

Cod. Proj	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
01	Compra De Trrrenos Y Manejo De Cuencas	Siguatepeque	03-01-471	2,368,594.01	0.00	2,368,594.01	0.00	2,368,594.01
02	Estudios, Investigacion Y Proyectos De Factibilida	Siguatepeque	03-01-251	271,020.68	100,000.00	371,020.68	42,300.00	328,720.68
Total del Código :		03-01-251		2,639,614.69	100,000.00	2,739,614.69	42,300.00	2,697,314.69
03	Gastos Grales Administración-dministracion							
03	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para El Acondic	Siguatepeque	03-03-421	100,000.00	110,000.00	210,000.00	30,904.99	179,095.01
Total del Código :		03-03-421		100,000.00	110,000.00	210,000.00	30,904.99	179,095.01
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
04	Adqusicion De Equipos Para Estaciones De Tratamien	Siguatepeque	03-02-449	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	186,359.28	1,473,640.72
05	Construccion Adiciones Y Mejoras En Edificios Para	Siguatepeque	03-02-461	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00
06	Construccion, Adiciones Y Mejoras En Captaciones Y	Sigustepeque	03-02-463	241,209.88	0.00	241,209.88	33,918.78	207,291.10
07	Construccion, Adiciones Y Mejoras Al Sistema De Ag	Siguatepeque	03-02-464	1,339,551.60	0.00	1,339,551.60	675,676.53	663,875.07
Total del Código :		03-02-464		3,850,761.48	0.00	3,850,761.48	895,954.59	2,954,806.89
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
08	Construccion, Adiciones Y Mejoras Al Sistema De Re	Siguatepeque	03-02-465	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	1,135,096.63	1,334,903.37
Total del Código :		03-02-465		2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	1,135,096.63	1,334,903.37
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
09	Construccion, Adiciones Y Mejoras A La Red De Dist	Siguatepeque	03-02-466	722,813.80	0.00	722,813.80	0.00	722,813.80
10	Construccionadiciones Y Mejoras En Obras Varias	Siguatepeque	03-02-466	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/05/21 AL 31/05/21

Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Código :		03-02-466		1,822,813.80	0.00	1,822,813.80	0.00	1,822,813.80
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
11	Adquisición De Equipo Electrónico E Informatico	Siguatepeque,	03-01-421	0.00	100,000.00	100,000.00	10,580.00	89,420.00
Total del Código :		03-01-421		0.00	100,000.00	100,000.00	10,580.00	89,420.00
07	Recursos Humanos							
12	Adquisicion De Moboliario Y Equipo Para El Area De	Siguatepeque,co	03-05-421	0.00	60,000.00	60,000.00	13,348.19	46,651.81
Total del Código :		03-05-421		0.00	60,000.00	60,000.00	13,348.19	46,651.81
02	Gastos Grales Administración Comercialización							
13	Adquisicion De Equipo De Informatica Y Electrónico	Siguatepeque,	03-04-421	0.00	80,000.00	80,000.00	5,980.00	74,020.00
Total del Código :		03-04-421		0.00	80,000.00	80,000.00	5,980.00	74,020.00
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
14	Adquisición De Equipo De Computación Y Mobiliario	Siguatepeque,co	03-02-421	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
15	Adquiscion De Mobiliario En Etaps	Siguatepeque,	03-02-421	0.00	32,072.13	32,072.13	0.00	32,072.13
16	Adquisicion De Equipos Para Acondicionar Cocinas E	Siguatepeque,	03-02-449	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
17	Adquisicion De Bombas Dosificadoras, Bombas Agitad	Siguatepeque,	03-02-449	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
18	Instalacion De Micromedidores En Sectores Hidraulí	Siguatepeque,co	03-02-464	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
19	Implementacion Sistema De Rebombeo, Construcion De	Siguatepeque,	03-02-464	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Total del Código :		03-02-464		0.00	3,142,072.13	3,142,072.13	0.00	3,142,072.13
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
20	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio Maca	Barrio Macaruya	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	0.00	508,100.00

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/05/21 AL 31/05/21

Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
21	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio El C	Barrio El Carmen	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	0.00	508,100.00
22	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio Sant	Bo. Santa Martha	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	0.00	508,100.00
23	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio San	Bo. San Antonio	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	0.00	508,100.00
24	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio San	Bo. San Juan	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	0.00	508,100.00
25	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio San	Bo. San Ramon	03-02-465	0.00	457,290.00	457,290.00	0.00	457,290.00
Total del Código : 03-02-465				0.00	2,997,790.00	2,997,790.00	0.00	2,997,790.00
06	Recursos Hidricos							
26	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para	Siguatepeque,	03-06-421	0.00	34,000.00	34,000.00	5,200.00	28,800.00
Total del Código : 03-06-421				0.00	34,000.00	34,000.00	5,200.00	28,800.00
TOTAL PROYECTOS				10,883,189.97	6,623,862.13	17,507,052.10	2,139,364.40	15,367,687.70


 Francisco Monso
 Contador

