

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2015

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE AVANCE		Montos de Contratos	Modificaciones (Ampliaciones)	Monto del Contrato mas amplio	Observaciones
					Financiero	Fisico				
1	Bacheo y reparación de Calles en el centro de la ciudad de Comayagua	26/10/2015	54 días	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua		20%	L. 130,368.00			En Proceso
2	Reparación de Gradas y barandales de mercado San Francisco de Comayagua	01/11/2015	30 días	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua		20%	L. 15,127.00			En Proceso
TOTAL CUARTO TRIMESTRE								L. 145,495.00		


 Ing. Samuel Quan
 Jefe de Obras Públicas
