

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**INFORME DEL 01/02/21 AL 28/02/21**



Fecha de Elaboración del Informe: 28/02/21

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
-----------	---------------------	------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

**01 Administración-Gerencia**

415-01	Activos Intangibles	La Lima, Cortes	03-01-415	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
421-01	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-01-421	200,000.00	0.00	200,000.00	53,325.00	146,675.00
424-01	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-01-424	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
448-01	Equipo Planta Electricas	La Lima, Cortes	03-01-448	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
461-01	Construccion,ediciones Y Mejorar Edificio	La Lima, Cortes	03-01-461	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00

**Total del Sub-grupo :** **1,210,000.00** **0.00** **1,210,000.00** **53,325.00** **1,156,675.00**

<b>Total del Código :</b>	<b>03-01-461</b>			<b>1,210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,210,000.00</b>	<b>53,325.00</b>	<b>1,156,675.00</b>
---------------------------	------------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

**02 Comercialización**

421-02	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-02-421	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
424-02	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-02-424	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

**Total del Sub-grupo :** **60,000.00** **0.00** **60,000.00** **0.00** **60,000.00**

<b>Total del Código :</b>	<b>03-02-424</b>			<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
---------------------------	------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

**03 Operación y Mantenimiento de Agua**

424-03	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-03-424	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-001	Equipo De Bombeo	Fenafuth/cerrato	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
429-002	Equipo De Bombeo	Col. Nueva	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-003	Equipo De Bombeo	Col. Gracias A	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-004	Equipo De Bombeo	Col. Municipal	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-005	Equipo De Bombeo	Col. La Cusuca	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-006	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
429-007	Equipo De Bombeo	Col. Los Maestros	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-008	Equipo De Bombeo	Col. Martinez	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**INFORME DEL 01/02/21 AL 28/02/21**



Fecha de Elaboración del Informe: 28/02/21

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
429-009	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-03-429	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
429-010	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-011	Equipo De Bombeo	Col. Guaymuras	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-012	Equipo De Bombeo	Col. San Cristobal	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-013	Equipo De Bombeo	Col. Planeta	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
429-014	Equipo De Bombeo	Col. 23 De Sept.	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-015	Equipo De Bombeo	Col. Biblioteca	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-016	Equipo De Bombeo	Edificio Aguas De	03-03-429	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
429-017	Equipo De Bombeo	Col. Los Angeles	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
429-018	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-019	Equipo De Bombeo	Col. Villas	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
429-020	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-021	Equipo De Bombeo	Bo.centro Viveros	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-022	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-023	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #1	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-01	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Fenafuth/cerrato	03-03-464	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
464-02	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Jerusalem	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
464-03	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Gracias A	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-04	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Municipal	03-03-464	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
464-05	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. La Cusuca	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-06	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Reformada	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-07	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. los Maestros	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
464-08	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Martinez	03-03-464	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**INFORME DEL 01/02/21 AL 28/02/21**



Fecha de Elaboración del Informe: 28/02/21

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Potable (rep. Linea							
464-09	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Sitraterco	03-03-464	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
464-10	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Fraternidad	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-11	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Guaymurás	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-12	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. San Cristobal	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
464-13	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. La Planeta	03-03-464	160,000.00	0.00	160,000.00	37,016.94	122,983.06
464-14	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col.23 De	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-15	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Ba. Centro Norte	03-03-464	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
464-16	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Edificio Aguas De	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-17	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Los Angeles	03-03-464	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
464-18	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Fraternidad	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-19	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Villas	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
464-20	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Bella Vista	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-21	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. 4 De Julio	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-22	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo. El Mixto	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-23	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Campo	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**INFORME DEL 01/02/21 AL 28/02/21**



Fecha de Elaboración del Informe: 28/02/21

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
464-24	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo.las Flores	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
464-25	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo.guadalupe	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-26	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Oro Verde	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
464-27	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Oro Verde #2	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
464-28	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Villa Esther	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
464-29	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo. Centro Norte	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
464-30	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Colombia	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>Total del Sub-grupo :</b>				<b>2,830,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,830,000.00</b>	<b>37,016.94</b>	<b>2,792,983.06</b>
<b>Total del Código : 03-03-464</b>				<b>2,830,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,830,000.00</b>	<b>37,016.94</b>	<b>2,792,983.06</b>

**04 Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.**

429-01	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-04-429	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
429-02	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-04-429	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
429-03	Equipo De Bombeo	Col.23 De	03-04-429	60,000.00	0.00	60,000.00	9,000.96	50,999.04
429-04	Varillas De Sondeo	Varillas De	03-04-429	70,000.00	0.00	70,000.00	38,966.60	31,033.40
465-01	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Fenafuth/cerrato	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-02	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Gracias A	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-03	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Municipal	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-04	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. La Cusuca	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**INFORME DEL 01/02/21 AL 28/02/21**



Fecha de Elaboración del Informe: 28/02/21

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
465-05	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Reformada	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-06	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. los Maestros	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
465-07	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Martinez	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-08	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. sitraterco	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
465-09	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. fraternidad #2	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-10	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Guaymuras	03-04-465	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
465-11	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. San Cristobal	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-12	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. La Planeta	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-13	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. 23 De	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-14	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Bo. centro Norte	03-04-465	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
465-15	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col.4 De Julio	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
465-16	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Bo. Guadalupe	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
465-17	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. la Mesa	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-18	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Buenos Aires	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
<b>Total del Sub-grupo :</b>				<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>47,967.56</b>	<b>952,032.44</b>

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**INFORME DEL 01/02/21 AL 28/02/21**

Fecha de Elaboración del Informe: **28/02/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
<b>Total del Código :</b>		<b>03-04-465</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>47,967.56</b>	<b>952,032.44</b>
<b>TOTAL PROYECTOS</b>				<b>5,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>138,309.50</b>	<b>4,961,690.50</b>

  
**Keylin Sulieth Melgar**  
**Contador General**  
**Firma y Sello**






**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA  
AGUAS DE LA LIMA  
MUNICIPIO DE LA LIMA ,CORTES.**



**DETALLE DE PROYECTO MES DE FEBRERO 2021**

Cod . Proyecto	Nombre Del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Definido	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
421-01	Elaboracion de 6 Cubiculos de Vidrio y uno Acrilico para personal de la Unidad	Edificio Aguas De La Lima	200,000.00	46,825.00	147,400.00
464-13	Compra de material de P.V.C por rehabilitacion del sistema de Agua Potable	Col. Planeta	160,000.00	37,016.94	122,983.06

  
Contador (a) General

