




*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Tele-fax: 2641-0729*



**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS  
ACUMULADO DEL MES DE FEBRERO 2021**

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se realizan reparaciones menores a edificios municipales	150,000.00	1,800.00	1,800.00	148,200.00
2	Construccion de casa de salud en El Porvenir	Se ha realizado pintado de todo el centro y la instalacion de cielo falso PVC tambien se hizo la instalacion de un tanque rotoplas	150,000.00	68,072.61	68,072.61	81,927.39
3	Construccion de pilas en todo el municipio	El proyecto actualmente se encuentra en ejecucion	180,000.00	30,465.22	30,465.22	149,534.78
4	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	El departamento de servicios Publicos municipal se ha encargado de dar mantenimiento a toda la tuberia de conduccion del agua al casco urbano	400,000.00	4,650.00	15,850.00	384,150.00
5	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se estan construyendo cajas de registro sistema de alcantarillado sanitario barrio San José	150,000.00	2,250.00	6,250.00	143,750.00
6	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se ha procedido a la reparacion y habilitacion imediata de todas las carreteras principales del municipio que fueron dañadas por las Tormentas tropicales ETA e IOTA	1,468,612.70	335,200.00	335,200.00	1,133,412.70
7	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Se realizaron reparacion e instalacion de lamparas de alumbrado publico en sector Achiotal, EL Cerro Redondo, Porvenir y Casco urbano	180,000.00	88,400.00	88,400.00	91,600.00
<b>TOTAL</b>			<b>4,014,938.33</b>	<b>530,837.83</b>	<b>858,532.57</b>	<b>3,156,405.76</b>

  
DENIA IVETH MEJIA ARAGON  
Jefe de presupuesto municipal