

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE MARZO 2021



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE FEBRERO 2021	EJECUTADO EN EL MES DE MARZO	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	468-31	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	31,101.28	18,921.52	57%
2	481-36	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	18,620.00	26,131.28	44%
3	467-30	CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	50,000.00	-	100%
4	467-45	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EL CHIMBO	52,370.00	-	105%
5	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	203,760.45	333,315.00	26%
6	461-61	REPARACION, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	99,796.52	-	67%
7	461-78	CONSTRUCCION DE MURO EN EL KINDER GABRIELA NUÑEZ DE ALDEA ZARABANDA	2,350.00	-	5%
8	461-78 F 13	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CPBG GABRIELA NUÑEZ DE LA ALDEA ZARABANDA	69,972.98	34,987.48	100%
9	461-95 F 13	CONSTRUCCION DE AULA TIPO 7X8 EN EL CENTRO EDUCATIVO GENIOS DEL FUTURO	167,700.85	83,852.12	100%
10	461-97 F 13	CONSTRUCCION DE AULAS TIPO 7X8 EN LA ESCUELA UNION CENTROAMERICANA	342,401.62	171,201.43	100%
11	461-98 F 13	CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS ESC. 15 DE SEP DE NUEVOS JUNCALES	94,497.17	-	100%
12	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	77,021.00	116,397.00	16%
13	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	213,276.00	125,775.00	97%
14	466-100 F 13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CIPLOPEO EL PORTILLO DEL CLAVO ALDEA ZARABANDA	200,120.09	-	50%
15	461-79	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUE Y MUROS EL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO	62,565.00	3,340.00	66%
16	421-01	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	38,502.00	28,619.90	75%



17	461-52	REPARACION Y MEJORAS EN LA ESCUELA UNION CENTROAMERICANA	31,265.58	32,750.00	64%
18	466-54	FUNDICION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL PORTILLO DEL CLAVO ALDEA ZARABANDA	50,000.00	-	63%
19	466-77	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ALDEA EL CHIMBO	130,465.00	129,693.00	87%
20	464-17	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTAÑITA EL EDEN	-	160,000.00	20%
21	466-71	CONSTRUCCION DE HUELLAS MONTAÑA GRANDE SEGUNDA ETAPA	-	27,400.00	69%

SANTA LUCIA 09 DE ABRIL DE 2021

