

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Dirección del Fondo Social de Electrificación

MEMORÁNDUM FOSODE-011-IV-2021

PARA: Lic. Luis Fernando Cruz
Jefe Unidad de Transparencia

DE: LIC. MARIO CARDONA
Director de FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Marzo 2021

FECHA: 13 de abril 2021

PÁG. 1/3

Estimado Licenciado Cruz,

Por este medio se remite la información concerniente al proyecto **FINALIZADO** en el mes de febrero de 2021 por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,


Lic. Mario Cardona Flores
Director de FOSODE



CC: Archivo FOSODE
CC: MRCF

PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Francisco Lagos
Ubicación del Proyecto	Colonia Fancisco Lago, Mucipio: Yauyupe, Departamento: El Paraiso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 37,206.00 Municipalidad: L. 1,100,158.70
Fecha de Aprobación	Febrero 2019
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,137,364.70

	\$ 46,907.44
Fecha de Finalización	Febrero 2021

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.2470

PÁG. 3/3

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE

