

San Sebastián, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: JHERNANDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 08:04 a. m.

Página: 1 de 1

No.	Nombre del Proyecto	Ubicaci3n	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	C3digo Presupuestal	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de mls	Traspaso de mms	Presupuesto Definitivo	Proyectos	Fondos Utilizados	Prestamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Ejecutado	(%) Pendiente de Ejecuci3n	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MANT Y RECONSTRUCCI3N DE CREMATORIO	PLANTACION MUNICIPAL	12	12	030212400460	429	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,498.42	0.00	0.00	5,498.42	5.00%	94,501.58	94.00%	NO SE EJECTUO	
2	MEJORAS AL PROYECTO GRANDE (SITO DE LAGUNAS JERONIMO) DE	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE (SITO DE LAGUNAS JERONIMO)	12	12	030212400460	429	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,587.00	0.00	0.00	1,587.00	1.00%	98,413.00	98.00%	EN PROCESO	
3	CONTR. DE ETAPA DE PROY. DE MEJORAS AL PROYECTO	DEI RANCHO QUEMADO	12	12	030212400460	429	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
4	MEJORAS AL PROYECTO	AGUA CALIENTE	12	12	030212400460	429	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
5	ESTUDIO DE ELECTRIFICACION	CHILALEZA	12	12	030212400460	429	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
6	MEJORAS DE DENIS	EL ZAPOTE	12	12	030112400460	429	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
7	MEJORAS DE ENCIELADO DE AULAS ESC. MINIER	BARRIO SAN DE TECHO Y ANTONIO	12	12	030112400460	429	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
8	CONST. DE TECHO Y COMPRA DE JUEGOS DE PATIOKIND	BARRIO ABAJO	12	12	030112400460	429	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
9	MEJORAMIE NTO DE AULA ESC. MERCEDES	ALDEA AGUA SALADA	12	12	030112400460	429	100,000.00	171,323.20	0.00	0.00	0.00	100,000.00	171,323.20	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	40.00%	101,323.20	59.00%	EN PROCESO	
10	CONST. DE MODULOS DE TALLER Y CERCA PERIMETRA	BARRIO ABAJO	12	12	030112400460	429	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
11	CONSTRUC CION DE AULA PARA ESC.	BETANIA	12	12	030112400460	429	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
12	Mej. de Ventas (telfnas, piso, pilas, lecho, suyo, la comida, laguna, el zapote, betanla, el central, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chileza, el espino, maleague y agua	Bº san antonio, la 1 y 2, brisas (telfnas, piso, pilas, lecho, su y brisas de suyo, la laguna, el zapote, betanla, el central, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chileza, el espino, maleague y agua	12	12	030312400460	429	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,348.50	0.00	0.00	130,348.50	65.00%	69,651.50	34.00%	EN PROCESO	
13	Construcci3n de viviendas	Bº san antonio, la 1 y 2, brisas de san sebasti3n	12	12	030312400460	429	130,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,220.80	0.00	0.00	0.00	1,231.00	0.00	0.00	1,231.00	0.00%	128,989.80	99.00%	NO SE EJECTUO	

04/08/2021 08:04:53 a.m.

29	ADQUISICION DE AUTO VEICULOS	BARRIO ABAJO 12	12	060112400440 429 44201	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	NO SE ELECUTO
30	ADQUISICION DE AUTO VEICULOS	BARRIO ABAJO 11	11	060111400440 429 44201	532,886.66	0.00	0.00	0.00	0.00	532,886.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	532,886.66	100.00%	NO SE ELECUTO
31	MEJORAS Y MANTENIMI ETO DEL PROYECTO AGUA	CASCO URBANO 11	11	060111400460 429 46432	412,886.67	0.00	0.00	0.00	0.00	412,886.67	179,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00%	233,450.49	56.00%	EN PROCESO
32	AMPLIACION DE N DE ALCANTARI	BARRIO ABAJO, ANTONIO, BARRIO SAN BRISAS DE SAN	11	060111400460 429 46538	479,834.67	15,846.86	0.00	0.00	0.00	495,681.53	467,397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00%	27,683.83	5.00%	EN PROCESO
33	Reparacion de Calles del Proyecto	Brizas de Calles del Sujeza, Brizas de San	12	475-02	443 0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	295,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00%	4,231.00	1.00%	EN PROCESO
34	Reparacion de Calles del Proyecto	Brizas de Calles del Sujeza, Brizas de San	11	475-02	443 0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	124,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00%	75,400.00	37.00%	EN PROCESO
Totales					7,048,885.20	1,196,902.13	0.00	500,000.00	650,000.00	8,096,787.33	772,023.88	0.00	1,570,024.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,048.35	5,754,738.98		

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Presupuesto Municipal

José Rodolfo Hernández
Nombre Completo
Firma y Sello
ALCALDIA MUNICIPAL
JEFE DE PRESUPUESTO
SAN SEBASTIAN, COCHABAMBA