



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO: RECUBRIMIENTO DEL FONDO DE PISCINA EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO



Identificación del Proyecto	
• Propietario del Proyecto	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
• Nombre del Proyecto	RECUBRIMIENTO DEL FONDO DE PISCINA EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO
• Ubicación del Proyecto	SUB-ESTACION DE BOMBEROS COLONIA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,
• Propósito	INSTALACIÓN EN EL FONDO DE LA PISCINA DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE Y POSTERIORMENTE LA INSTALACIÓN DE UN MOZAICO DE VIDRIO AZUL, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA ESTETICA, MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS QUIMICOS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA Y PARA FACILITAR LA LIMPIEZA GENERAL DE LA PISCINA.
• Descripción del Proyecto	REMOCIÓN DE CAPA IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE PARA LUEGO COLOCAR CAPA DE IMPERMEABILIZANTE SISTEMA HYDRO BAN Y FINALMENTE LA INSTALACION DEL MOZAICO DE VIDRIO COLOR AZUL SEGÚN CODIGO Y LIMPIEZA FINAL DE LA PISCINA.
Elaboración del Proyecto	
• Alcance del Proyecto (Principal Producto)	ENCHAPE DEL FONDO DE LA PISCINA CON MOSAICO DE VIDRIO SEGÚN ESPECIFICACIONES
• Impacto Ambiental	GENERACION Y MOVIMIENTO DE DESPERDICIOS DE CONSTRUCCIÓN.
• Impacto en el terreno y asentamientos	SE UTILIZARA LA MISMA AREA DE CONSTRUCCION .
• Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)	ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ, CEL.3399-4831, correo: director.infraestructura@bomberoshonduras.hn
• Fuentes de Financiamiento	FONDOS TASA DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA
• Presupuesto del Proyecto	L. 861,499.56
• Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	MARZO DEL 2021
• Estado del Proyecto (actual)	L498,162.70
• Costo de Finalización (proyectado)	L. 861,499.56
• Fecha de Finalización (proyectada)	27 DE JULIO DEL 2021
Ejecución del Proyecto	
• Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	
• Variación en el costo total del proyecto.	
• Variaciones en el alcance y duración del proyecto	
• Razones de los cambios antes mencionados	


ING. PEDRO IZAGUIRRE
D.S.S. INFRAESTRUCTURA

