

[1] N° de Proyecto	[2] Código del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto	[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2		
					SI	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural	Inicio	Final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOB			
1	2	3		*																		
1		RECTOR ELECTRIFICACION																				
01	23400	Mantenimiento de alumbrado público	B-41	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	24.88%	75.12%	Barrios Los Muebles, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte Iteso, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio Las Flores y Barrio San Martín	Plano, Istapa, La Cueva, Camotes, Puerto Alto, Landa, Chumucapá, La Cueva, Tesca, La 21, Ramas, Guayabal, Sebanas de Linsley, Linsley, Ulla, Sebanas de Ulla, Lorencito, Lucas, Flores de Ede.	04/01/2021	21/09/2021	\$25,948.98	\$25,278.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
02	23400	Aumento de circuitos de alumbrado	B-41	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	24.88%	75.14%	Estado Municipal, Los Muebles	Ulla, Tesca, La 21, Guayabal, Colonia, Río de Piedra, Landa, Flores del Este, San José, El Sastre, La Hiena, Porvenir de Añil, Sebanas de Linsley	01/01/2021	30/12/2021	\$99,000.00	\$74,010.78	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
03	23400	Contribución a Proyectos de Electrificación por fondos propios	B-106	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	0.00%	100.00%	Col. Necezon Hernández, Col. Adolfo Rivera, Col. Yacelcho Bantales	La Libertad de Poltron, Monte de Oro, Brisas de Pines Plano, El Jaramero, El Cisne, El Cronista, Isela, Coyote, San José	01/01/2021	30/12/2021	\$33,351.40	-	-	9,176	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
04	23400	Electrificación del Municipio	I-18	Infraestructura Social	X		100%	8.21%	91.79%	El Comal, Secunda, Tesca, El San, Flores Del Este, Landa, Sebanas de Buena Vista, El Recodo, Panteón, El Tapon, El Estero, La Cuna, Benito Abó, Chumucapá	Porvenir de Añil, Río de Piedra, Sebanas de Los Sureños, Sebanas de Buena Vista, Sebanas de Ulla, Anna, Ramas, Camotes, Chumucapá, Cuatrecasas, Agua Caliente, Puerto Alto, Linsley, La Cueva, Secunda Tesca La 21, Linsley, Lucas, Landa, Plano	01/03/2021	30/11/2021	\$39,698.55	\$5,987.88	-	23,190	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
06	23400	Mantenimiento de Alumbrado Público en el municipio (Desagües y no Pagado)	B-122	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	47.70%	52.30%	Barrios Los Muebles, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte Iteso, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio Las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Añil, Río de Piedra, Sebanas de Los Sureños, Sebanas de Buena Vista, Sebanas de Ulla, Anna, Ramas, Camotes, Chumucapá, Cuatrecasas, Agua Caliente, Puerto Alto, Linsley, La Cueva, Secunda Tesca La 21, Linsley, Lucas, Landa, Plano	01/03/2021	21/09/2021	\$19,004.00	\$48,315.80	-	23,190	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
		SUB TOTAL					100%	18.43%	81.56%					\$308,902.91	\$73,511.44							
1		SECTOR AGUA Y SANIAMENTO BASICO																				
06	21420	Servicio de Mantenimiento de Múltiples Cuencas	B-7	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	23.48%	76.54%	San Juanquín, El Sastre, Poltron, Plano, Juan Lazaro, Trío Lucero, Anna, Guayabal y Secunda		30/01/2021	21/11/2021	\$54,174.95	\$47,324.12	-	3,617	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
07	41110	Construcción de Proyecto de Agua Potable	B-2	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.28%	99.72%	Barrios Los Muebles, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte Iteso, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio Las Flores y Barrio San Martín	Barrios Los Muebles, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte Iteso, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio Las Flores y Barrio San Martín	01/04/2021	27/11/2021	\$100,000.00	\$2,800.00	-	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
08	23400	Mantenimiento Sistema de Agua Potable	B-2	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.20%	100.00%	Barrios Los Muebles, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte Iteso, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio Las Flores y Barrio San Martín	Barrios Los Muebles, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte Iteso, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio Las Flores y Barrio San Martín	23/01/2021	24/10/2021	\$99,000.00	-	-	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
09	23400	Canalización de Río	B-11	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.00%	100.00%	Col. La 21 de noviembre		01/04/2021	16/07/2021	\$93,280.00	-	-	351	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
10	23400	Dragado de Quebrada	B-11	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.20%	100.00%	Anana		03/04/2021	21/09/2021	\$5,440.00	-	-	964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
11	23400	Canalización de Río	B-11	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.00%	100.00%	Chumucapá		01/04/2021	07/08/2021	\$43,520.00	-	-	302	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
12	41120	Compra de Terreno Para Riego Sanitario	B-12	AGUA Y																		

16	23400	Canalización de Río Monero	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Calle que Conduce al sector de Sabana de Uña		04/03/2021	23/09/2021	200,000.00	-	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
17	23400	Manantial de Del Chensano	E-112	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	3.76%	96.24%	Col. Nueva Esperanza		05/03/2021	26/11/2021	137,790.33	5,185.00	15,000	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
18	23400	Canalización de río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Planos		01/05/2021	12/08/2021	200,000.00	-	744	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
19	23400	Engendramiento Río Maneros	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Calle que Conduce al sector de Sabana de Uña		04/03/2021	15/10/2021	100,000.00	-	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
20	23400	Contribución de represa y proyecto de agua potable	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Isleños		05/03/2021	13/08/2021	600,000.00	-	1,736	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
21	23400	Canalización de río Ponceano	E-3	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Abd Saco		05/03/2021	24/09/2021	112,864.00	-	4,517	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
22	23400	Dragado de Quebrada el Uñero	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Monillos, Colonia el Ponerar, Colonia Estándar, Barrio Monte Irco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Planas y Barrio San Martín		02/04/2021	19/08/2021	173,413.20	-	413	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
23	23400	Engendramiento de río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Planos		07/05/2021	09/10/2021	141,963.75	-	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
		SUB TOTAL					100%	5.01%	94.99%					5091,896.13	255,317.12						
		SECTOR DE EDUCACIÓN																			
24	64200	Subsidio De Educación	E-42	EDUCACIÓN		X	100%	8.20%	91.80%	Barrio los Monillos, Colonia el Ponerar, Colonia Estándar, Barrio Monte Irco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Planas y Barrio San Martín	Percepción de Agua, Río de Piedra, Sabana de Los Santos, Sabana de Buena Vista, Sabana de Uña, Anón, Planos, Camoles, Chumiquera, Cusajal, Agua Caliente, Puente Abd. Lora, La Cabaña, Glecondia Trase, La 21 Lora, Lucía, Lora, Planos, Lora, Polson, Tres Lucías, Trase, El Tapón, El Saco		01/01/2021	30/12/2021	1210,748.59	75,089.59	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
25	64200	Apoyo para pagos de matrícula y ayudas a centros educativos (den. y no den.)	E-42	EDUCACIÓN		X	100%	33.85%	66.15%	Barrio los Monillos, Colonia el Ponerar, Colonia Estándar, Barrio Monte Irco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Planas y Barrio San Martín	Percepción de Agua, Río de Piedra, Sabana de Los Santos, Sabana de Buena Vista, Sabana de Uña, Anón, Planos, Camoles, Chumiquera, Cusajal, Agua Caliente, Puente Abd. Lora, La Cabaña, Glecondia Trase, La 21 Lora, Lucía, Lora, Planos, Lora, Polson, Tres Lucías, Trase, El Tapón, El Saco		02/01/2021	31/12/2021	261,966.10	88,000.00	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
26	47110	Construcción de rampa perimetral de la escuela	E-32	EDUCACIÓN		X	100%	0.00%	100.00%	Buena Vista		01/04/2021	20/09/2021	90,000.00	-	190	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
27	47110	Construcción de un aula de kinder Los Héroes de Oro	E-39	EDUCACIÓN		X	100%	0.00%	100.00%	Col. Merced		10/12/2021	21/10/2021	150,000.00	-	1,240	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
28	47110	Construcción de banco de la escuela Federico Carías	E-32	EDUCACIÓN		X	100%	35.78%	64.22%	Agua Caliente		05/03/2021	25/11/2021	96,177.60	34,369.00	741	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
29	23400	Reparación de Banco de la Escuela La Unión	E-32	EDUCACIÓN		X	100%	0.00%	100.00%	Guisybal		05/03/2021	11/08/2021	112,249.00	-	424	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
30	22150	Reparación de la escuela el Chorro	E-39	EDUCACIÓN		X	100%	0.00%	100.00%	El Chorro		01/04/2021	12/06/2021	15,611.50	-	137	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
31	47110	Construcción de una aula de kinder	E-39	EDUCACIÓN		X	100%	0.00%	100.00%	El Chorro		01/02/2021	19/08/2021	94,701.50	-	137	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
32	47110	Seguimiento a la construcción de banco del C.E.B. Pedro Nolasco	E-32	EDUCACIÓN		X	100%	0.00%	100.00%	La Cuna		01/03/2021	19/11/2021	137,785.00	-	191	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
33	23400	Reparación de Banco de la Escuela El Corral	E-39	EDUCACIÓN		X	100%	0.00%	100.00%	El Corral		05/03/2021	19/10/2021	88,295.00	-	303	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	

34	47110	Seguimiento a la construcción del kinder	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Limón	15/04/2021	23/11/2021	30,087.50	-	99	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
35	39100	Reparación de un aula de la escuela	E-40	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Zapotal	14/03/2021	03/08/2021	62,343.00	-	100	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
36	23100	Seguimiento a la construcción del Auditorio escuela Cristóbal Colón	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Isleña	07/03/2021	19/10/2021	97,901.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
37	35400	Reparación de cerco de la escuela Cristóbal Colón	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Isleña	06/03/2021	03/08/2021	80,787.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
38	29100	Reparación de techos de 2 aulas de escuela Cristóbal Colón	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Isleña	04/08/2021	29/10/2021	72,178.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
39	47110	Construcción de Cango del kinder	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Hiena	12/03/2021	16/08/2021	70,440.00	-	621	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
40	47110	Construcción de un aula de la escuela	E-30	EDUCACION		X	10.76%	0.00%	100.00%		La Libertad de porción	26/02/2021	30/10/2021	88,123.90	-	800	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
41	47110	Construcción de baños del kinder	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Comal	05/03/2021	26/11/2021	21,292.50	-	744	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
42	39100	Reparación de cerco de C.E.B. Nuevo Amanecer	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Hiena	04/03/2021	29/10/2021	91,570.00	-	381	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
43	39100	Construcción de aulas en escuela PRIMARIO de la Co. Asiento Nuevo	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Co. Asiento Nuevo	26/02/2021	25/12/2021	150,000.00	-	217	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
44	39100	Reparación del techo de aulas y piso del corredor de la escuela María Elena Duque	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Co. El Porvenir	06/03/2021	29/10/2021	61,766.00	-	191	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
45	47110	Construcción de baños en la escuela	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Tío Cueto	06/03/2021	19/08/2021	22,185.00	-	621	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
46	47110	Construcción de baños en la escuela Juan Avelino	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Trovador	05/03/2021	29/11/2021	22,185.00	-	148	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
47	47110	Construcción de Baños de kinder Raúl Reyes Duque	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Co. El Porvenir	07/02/2021	06/08/2021	22,185.00	-	600	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
48	47110	Construcción de baños de la escuela	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Comal	05/04/2021	16/08/2021	10,000.00	-	818	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
49	47110	Construcción de cerco escuela Manuel de Jesús Suárez	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Bo. Los Superos	06/08/2021	24/12/2021	16,040.00	-	100	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
50	39100	Cambio de ventanas de la escuela Claudina Aguilar	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Co. Wilfredo Ortiz	06/03/2021	25/10/2021	10,000.00	-	251	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
51	47110	Construcción de Aulas de la escuela Juan Alberto Inzua Chero	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Fuente Aba	05/03/2021	18/07/2021	20,000.00	-	819	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
52	47110	Seguimiento a la construcción de kinder	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Lanza	06/04/2021	16/08/2021	18,800.00	-	151	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
53	47110	Seguimiento a la construcción de 2 aulas en la escuela Carlos Velasco Durán	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Panamá	07/09/2021	27/11/2021	459,330.50	-	344	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
54	47110	Construcción de un aula en la escuela José Arturo Tejeda	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Flores del Este	04/09/2021	06/08/2021	100,000.00	-	1,736	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Organización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.

65	54200	Subsidio a la alimentación y vivienda	E-02	EDUCACION	X	100%	0.00%	99.97%	99.97%	01/01/2021	30/12/2021	675,371.18	25,256.72	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
66	54200	Celebración de Día del Niño	E-02	EDUCACION	X	100%	0.00%	100.00%	100.00%	01/01/2021	01/12/2021	42,195.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL				100%	0.00%	99.97%				4214,211.55	224,438.22					
2		SECTOR SALUD																
67	54200	Apoyo a Salud paga de personal	E-05	SALUD Y NUTRICION	X	100%	25.00%	71.94%	71.94%	01/01/2021	30/12/2021	178,200.00	50,500.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
68	54200	Compra de Medicamentos	E-79	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	100.00%	02/01/2021	31/12/2021	4,369.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
69	54200	Compartido de Llamadas contra enfermedades de alta prevalencia (diarreas, sifilís y no pagadas)	E-79	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	100.00%	05/01/2021	01/01/2021	193,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
70	54000	Subsidio a Salud	E-79	SALUD Y NUTRICION	X	100%	25.00%	74.94%	74.94%	12/06/2021	31/10/2021	831,026.17	202,451.84	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
71	47110	Construcción del centro de salud	E-79	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	100.00%	01/01/2021	30/12/2021	130,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
72	47110	construcción de baño en el centro de salud	E-77	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	100.00%	03/05/2021	20/11/2021	25,000.00	-	7.95	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
73	47110	construcción de muro perimetral centro de salud	E-84	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	100.00%	05/05/2021	22/10/2021	25,000.00	-	63.1	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
74	47110	construcción de platón para cocina del centro de salud	E-84	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	100.00%	05/05/2021	22/10/2021	30,000.00	-	65.1	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
75	23100	Reparación de techo del centro de salud de salud	E-84	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	100.00%	01/02/2021	29/11/2021	30,000.00	-	302	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
76	47110	construcción del Centro de la Cruz Roja	E-84	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	100.00%	05/03/2021	26/10/2021	187,450.00	-	744	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
77	23100	Reparación del Techo del centro de salud	E-108	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	100.00%	14/07/2021	09/10/2021	20,000.71	-	770	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario

66	50110	Funcionamiento Centro de Tras Municipal Operación Puente Honduras	E-44	SALUD Y NUTRICION	X	100%	67.28%	32.72%		Barrío los Monteblos, Colónia el Poverer, Colónia Estándar, Barrío Monte fresco, Barrío Los Sunfios, Barrío Los Mangos, Barrío las Flores y Barrío San Martín	Poverer de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arenas, Páramos, Cantónes, Chumucagua, Cuyulaca, Agua Caliente, Puente Aba, Lora, La Cabaña, Geoconda Tronca La 21 Lora, Lucía, Larcia, Planes, Lora, Poltron, Tres Lucía, Tronador, El Tapón, El Sastre	25/01/2021	31/12/2021	774,005.80	520,761.87	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL				100%	29.87%	70.13%						2608,558.88	779,219.71					
2		SECTOR MUJER																		
69	54200	Mejoramiento de calidad de las mujeres	E-45	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	5.76%	94.24%		Barrío los Monteblos, Colónia el Poverer, Colónia Estándar, Barrío Monte fresco, Barrío Los Sunfios, Barrío Los Mangos, Barrío las Flores y Barrío San Martín	Poverer de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arenas, Páramos, Cantónes, Chumucagua, Cuyulaca, Agua Caliente, Puente Aba, Lora, La Cabaña, Geoconda Tronca La 21 Lora, Lucía, Larcia, Planes, Lora, Poltron, Tres Lucía, Tronador, El Tapón, El Sastre	25/01/2021	31/12/2021	349,556.29	18,440.00	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
70	54200	Acciones de Capacitación	E-46	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	31.52%	68.48%		Barrío los Monteblos, Colónia el Poverer, Colónia Estándar, Barrío Monte fresco, Barrío Los Sunfios, Barrío Los Mangos, Barrío las Flores y Barrío San Martín	Poverer de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arenas, Páramos, Cantónes, Chumucagua, Cuyulaca, Agua Caliente, Puente Aba, Lora, La Cabaña, Geoconda Tronca La 21 Lora, Lucía, Larcia, Planes, Lora, Poltron, Tres Lucía, Tronador, El Tapón, El Sastre	05/01/2021	30/12/2021	294,313.14	89,806.25	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
71	42120	Acciones de Salud	E-108	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	3.40%	96.60%		Barrío los Monteblos, Colónia el Poverer, Colónia Estándar, Barrío Monte fresco, Barrío Los Sunfios, Barrío Los Mangos, Barrío las Flores y Barrío San Martín	Poverer de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arenas, Páramos, Cantónes, Chumucagua, Cuyulaca, Agua Caliente, Puente Aba, Lora, La Cabaña, Geoconda Tronca La 21 Lora, Lucía, Larcia, Planes, Lora, Poltron, Tres Lucía, Tronador, El Tapón, El Sastre	07/01/2021	31/12/2021	189,542.08	6,443.00	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
72	54200	Proyectos Económicos (Micro Empresas)	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	2.11%	97.89%		Barrío los Monteblos, Colónia el Poverer, Colónia Estándar, Barrío Monte fresco, Barrío Los Sunfios, Barrío Los Mangos, Barrío las Flores y Barrío San Martín	Poverer de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arenas, Páramos, Cantónes, Chumucagua, Cuyulaca, Agua Caliente, Puente Aba, Lora, La Cabaña, Geoconda Tronca La 21 Lora, Lucía, Larcia, Planes, Lora, Poltron, Tres Lucía, Tronador, El Tapón, El Sastre	01/02/2021	22/10/2021	294,313.14	9,000.00	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
73	47110	Bancos	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	1.54%	98.46%		Barrío los Monteblos, Colónia el Poverer, Colónia Estándar, Barrío Monte fresco, Barrío Los Sunfios, Barrío Los Mangos, Barrío las Flores y Barrío San Martín	Poverer de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arenas, Páramos, Cantónes, Chumucagua, Cuyulaca, Agua Caliente, Puente Aba, Lora, La Cabaña, Geoconda Tronca La 21 Lora, Lucía, Larcia, Planes, Lora, Poltron, Tres Lucía, Tronador, El Tapón, El Sastre	03/02/2021	23/10/2021	94,751.05	7,142.00	15,322	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL				100%	11.49%	88.51%						1162,495.69	126,636.25					
3		SECTOR VIVIENDA																		
74	23400	Mejoras a viviendas del municipio solo en casos de emergencia que lo amerite	E-102	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	40.50%	59.50%		Barrío los Monteblos, Colónia el Poverer, Colónia Estándar, Barrío Monte fresco, Barrío Los Sunfios, Barrío Los Mangos, Barrío las Flores y Barrío San Martín	Poverer de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arenas, Páramos, Cantónes, Chumucagua, Cuyulaca, Agua Caliente, Puente Aba, Lora, La Cabaña, Geoconda Tronca La 21 Lora, Lucía, Larcia, Planes, Lora, Poltron, Tres Lucía, Tronador, El Tapón, El Sastre	26/01/2021	30/12/2021	485,722.01	234,952.80	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
75	41120	Compra de 5 mangas de terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la pira y de Páramos que están mediando la venta	P-42	TIERRA	X	100%	0.00%	100.00%			La Pira	06/04/2021	06/10/2021	522,980.01	-	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
76	23400	Mejoramiento de Viviendas Sociales a personal de escuelas rurales	E-102	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	67.20%	32.71%		Barrío los Monteblos, Colónia el Poverer, Colónia Estándar, Barrío Monte fresco, Barrío Los Sunfios, Barrío Los Mangos, Barrío las Flores y Barrío San Martín	Poverer de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arenas, Páramos, Cantónes, Chumucagua, Cuyulaca, Agua Caliente, Puente Aba, Lora, La Cabaña, Geoconda Tronca La 21 Lora, Lucía, Larcia, Planes, Lora, Poltron, Tres Lucía, Tronador, El Tapón, El Sastre	26/01/2021	26/12/2021	155,739.53	103,439.33	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario

SUB TOTAL					100%	28.30%	71.70%					1160,436.55	328,391.53						
7	SECTOR SEGURIDAD																		
77	54200	Subsidio a Seguridad	E-161	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	29.33%	70.67%	Barrío los Montes, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte Tránsito, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Parvenir de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Lilia, Anón, Páramo, Camalote, Chumucquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lomelay, La Cumbre, Geoconda Toca La 21 Lomelay, Lucía, Lanza, Planes, Lomelito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre	30/01/2021	30/12/2021	594,777.54	171,508.89	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
78	12300	Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y drenajes de vías	E-46	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	15.00%	85.00%	Barrío los Montes, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte Tránsito, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Parvenir de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Lilia, Anón, Páramo, Camalote, Chumucquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lomelay, La Cumbre, Geoconda Toca La 21 Lomelay, Lucía, Lanza, Planes, Lomelito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre	05/03/2021	26/11/2021	273,179.45	40,910.00	31,905	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
79	47210	Construcción de Parque Comunal Araya	E-110	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%		Guacacay de arena	27/03/2021	31/12/2021	151,162.00	-	729	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
80	47210	Construcción de Parque	E-110	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Barrío Los Montes		04/02/2021	25/09/2021	110,432.30	-	964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
SUB TOTAL						100%	42.34%	57.66%					1119,549.99	212,476.80					
8	SECTOR PROTECCIONAL PATRIMONIO																		
81	54200	Subsidio Protección Patrimonial	E-49	TURISMO	X	100%	0.00%	100.00%	Barrío los Montes, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte Tránsito, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Parvenir de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Lilia, Anón, Páramo, Camalote, Chumucquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lomelay, La Cumbre, Geoconda Toca La 21 Lomelay, Lucía, Lanza, Planes, Lomelito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre	01/01/2021	31/12/2021	82,008.24	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
SUB TOTAL						100%	0.00%	100.00%					82,008.24	0.00					
9	SECTOR CULTURA																		
82	54200	Subsidio Cultura	E-46	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	1.34%	98.66%	Barrío los Montes, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte Tránsito, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Parvenir de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Lilia, Anón, Páramo, Camalote, Chumucquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lomelay, La Cumbre, Geoconda Toca La 21 Lomelay, Lucía, Lanza, Planes, Lomelito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre	01/01/2021	30/12/2021	743,677.96	10,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
83	54200	Actividades Culturales para Festa Patronal	E-46	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	16.53%	83.47%	Barrío los Montes, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte Tránsito, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Parvenir de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Lilia, Anón, Páramo, Camalote, Chumucquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lomelay, La Cumbre, Geoconda Toca La 21 Lomelay, Lucía, Lanza, Planes, Lomelito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre	07/07/2021	30/09/2021	475,545.53	50,047.95	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
SUB TOTAL						100%	4.93%	95.07%					1219,023.19	60,047.95					
10	SECTOR DEPORTES																		
84	54200	Subsidio a Deportes	E-46	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	41.83%	58.17%	Barrío los Montes, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte Tránsito, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Parvenir de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Lilia, Anón, Páramo, Camalote, Chumucquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lomelay, La Cumbre, Geoconda Toca La 21 Lomelay, Lucía, Lanza, Planes, Lomelito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre	01/01/2021	30/12/2021	385,584.31	162,305.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
85	54200	Acceso al Deporte en compra de Implementos Deportivos (Dev. Y no Pag.)	E-108	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Barrío los Montes, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte Tránsito, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Parvenir de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Lilia, Anón, Páramo, Camalote, Chumucquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lomelay, La Cumbre, Geoconda Toca La 21 Lomelay, Lucía, Lanza, Planes, Lomelito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre	01/04/2021	12/08/2021	14,581.85	-	810	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario

66	47210	Construcción de Fachada del Estado Municipal	E-100	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Col. El Ponceño	04/02/2021	31/12/2021	350,000.00	-	010	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
67	33400	Recreación y Mantenimiento del Estado Municipal	E-108	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Col. El Ponceño	01/01/2021	30/12/2021	190,026.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
		SUB TOTAL					100%	17.22%	82.78%				841,522.16	162,685.00					
2		SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA																	
68	54200	Subsidio a Participación Ciudadana	E-46	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	11.54%	88.46%	Barrio Los Morillos, Colonia El Ponceño, Colonia Estándart, Barrio Monte Fresco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	01/01/2021	30/12/2021	426,989.30	72,081.56	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
69	54200	Plan de Desarrollo Municipal	E-46	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	15.00%	85.00%	Barrio Los Morillos, Colonia El Ponceño, Colonia Estándart, Barrio Monte Fresco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	01/01/2021	30/12/2021	56,237.81	8,762.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
70	54110	Asignación social en estancias (Déficit Y no Pag.)	E-46	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	11.24%	88.76%	Barrio Los Morillos, Colonia El Ponceño, Colonia Estándart, Barrio Monte Fresco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	01/01/2021	30/12/2021	246,584.00	27,060.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
71	54200	Asignación social	E-46	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	0.00%	100.00%	Barrio Los Morillos, Colonia El Ponceño, Colonia Estándart, Barrio Monte Fresco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	19/03/2021	16/06/2021	820,754.30	-	50,639	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
72	54300	Aporte a la Comisión Ciudadana de Transparencia (Cm-T y no Pag.)	E-46	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	0.00%	100.00%	Barrio Los Morillos, Colonia El Ponceño, Colonia Estándart, Barrio Monte Fresco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	25/01/2021	30/12/2021	29,457.33	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
73	23400	Contratación a Proyecto de construcción de edificios del	E-107	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	Barrio Los Morillos, Colonia El Ponceño, Colonia Estándart, Barrio Monte Fresco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	03/04/2021	30/12/2021	91,793.21	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
		SUB TOTAL					100%	0.12%	99.88%				1720,701.09	108,793.56					
2		SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO																	
84	54200	Subsidio a Turismo	E-01	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	Barrio Los Morillos, Colonia El Ponceño, Colonia Estándart, Barrio Monte Fresco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	01/01/2021	30/12/2021	599,585.31	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.

96	54200	Actividades Productivas	P-64	SEGURIDAD ALIMENTARIA	X	100%	27.66%	72.94%	Bienestar Montañas, Colón, el Porvenir, Colón Estándar, Barrio Monte Pisco, Barrio Los Rincónes, Barrio Los Mangos, Barrio Las Flores y Barrio San Martín	Puñer de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Lilia, Araya, Pannal, Camalé, Chumiquera, Cuyabaco, Agua Caliente, Puente Alto, Loraquí, La Cumbre, Decuonda Toaca La 21 Loraquí, Lucía, Lanta, Planes, Loraquí, Palatón, Tres Luces, Troador, El Tapon, El Sastre	01/01/2021	30/12/2021	1905,024.74	272,210.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
98	54300	Apoyo a las MIPYMES	P-1	ECONOMIA	X	100%	0.33%	99.67%	Bienestar Montañas, Colón, el Porvenir, Colón Estándar, Barrio Monte Pisco, Barrio Los Rincónes, Barrio Los Mangos, Barrio Las Flores y Barrio San Martín	Rivera de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Lilia, Araya, Pannal, Camalé, Chumiquera, Cuyabaco, Agua Caliente, Puente Alto, Loraquí, La Cumbre, Decuonda Toaca La 21 Loraquí, Lucía, Lanta, Planes, Loraquí, Palatón, Tres Luces, Troador, El Tapon, El Sastre	01/01/2021	30/12/2021	588,583.31	3,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL				100%	12.44%	87.56%					2204,608.05	274,210.00					
1		SECTOR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																	
97	54200	Mancomunidad MANUCOL			X	100%	5.43%	94.57%	NA	NA	01/01/2021	30/12/2021	379,084.19	30,000.00	NA	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
98	55110	Tribunal Superior de Cuentas (TSC)			X	100%	0.00%	100.00%	NA	NA	01/01/2021	30/12/2021	220,699.13	-	NA	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
99	54200	Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)			X	100%	0.00%	100.00%	NA	NA	01/01/2021	30/12/2021	190,439.00	-	NA	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL				100%	2.81%	97.19%					790,022.31	20,000.00					
2		SECTOR EDUCACIONES MUNICIPALES																	
100	47210	Construcción de Párvulo Central	E-6	TURISMO	X	100%	0.00%	100.00%	Bo El Centro		05/03/2021	15/06/2021	1000,000.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
101	23400	Mejoramiento y limpieza al Párvulo central	E-60	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Bo El Centro		23/01/2021	25/11/2021	500,000.00	-	136	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
102	47110	Seguimiento a la Construcción del centro comunal	E-122	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Bo Los Profesionales		08/02/2021	24/12/2021	500,000.00	-	136	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
103	47110	Construcción del centro comunal	E-108	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Sabanas de Lilia		13/03/2021	11/09/2021	132,800.00	-	716	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
104	47110	Construcción del centro comunal	E-108	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	El Estero		09/04/2021	25/10/2021	142,900.00	-	553	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
105	47110	Construcción de nuevo edificio municipal	E-108	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Bo El Centro		09/04/2021	21/10/2021	2000,000.00	-	8,762	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
106	47110	Construcción de edificio del mercado descentralizado	E-108	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Bo El Centro		04/03/2021	29/10/2021	1000,000.00	-	8,762	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
107	23100	Mejoramiento de edificio Municipal	E-108	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	94.60%	Bo El Centro		22/01/2021	24/12/2021	200,000.00	11,999.00	136	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
108	47110	Construcción del edificio comunal	E-108	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Pannal		21/03/2021	10/09/2021	100,000.00	-	1,728	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
109	47220	Supervisión de Proyectos Públicos y privados	E-108	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	75.57%	24.43%	Bienestar Montañas, Colón, el Porvenir, Colón Estándar, Barrio Monte Pisco, Barrio Los Rincónes, Barrio Los Mangos, Barrio Las Flores y Barrio San Martín	Puñer de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Lilia, Araya, Pannal, Camalé, Chumiquera, Cuyabaco, Agua Caliente, Puente Alto, Loraquí, La Cumbre, Decuonda Toaca La 21 Loraquí, Lucía, Lanta, Planes, Loraquí, Palatón, Tres Luces, Troador, El Tapon, El Sastre	23/01/2021	11/12/2021	50,000.00	37,995.35	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
110	47210	Construcción de Parque (Dev. Y. y																	

111	47210	Pavimentación de calles del Casco Urbano	E-10	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	50.13%	40.97%	calles del parque ado si incluye 10 de Diciembre, calle de donde Aquila ala Hotel El Pinar, el Pinar, calle del parque, calle a Col. Estacion, calle de la Piedad y calle de Region Nacional de em. Personas		24/01/2021	24/12/2021	302,348.55	533,485.07	31,002	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
112	47210	Construcción de caja puente en júcaro	E-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%		Araya	04/03/2021	10/09/2021	390,567.50	-	130	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
113	47210	Construcción de puente de horma	E-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%		Puerto Ab	03/02/2021	20/11/2021	128,750.01	-	130	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
114	47210	Construcción de puente de Horma que conecta el Chorro con Luney	E-43	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%		Luney	21/03/2021	12/09/2021	100,000.00	-	964	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
116	47210	Construcción de caja puente	E-96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%		Guayana	07/05/2021	28/09/2021	238,592.33	-	625	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
118	47210	Construcción de caja puente	E-96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%		Guacanda	12/03/2021	21/10/2021	250,000.00	-	415	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
117	47210	Construcción de caja puente	E-43	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%		Guatorda el Padre	05/04/2021	10/09/2021	150,000.00	-	454	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
119	47210	Construcción de caja puente	E-43	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%		Bo. Los Mundos	26/03/2021	08/10/2021	250,000.00	-	631	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
119	47210	Construcción de caja puente (El Hércules)	E-43	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%		Col. Las Palmas	05/03/2021	14/09/2021	270,466.25	-	904	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
120	47210	Construcción de caja puente (calle Belén Manizaba)	E-43	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%		Barrio los Proteles	05/03/2021	12/09/2021	180,000.00	-	729	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
121	47210	Construcción de caja puente (calle Cortigosa)	E-43	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%		Barrio los Proteles	26/03/2021	15/10/2021	230,848.00	-	97	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
122	47210	Construcción de caja puente (calle Puerto a los Seucidos)	E-43	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%		Barrio los Proteles	18/03/2021	25/11/2021	169,740.00	-	301	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
123	47210	Construcción de caja puente (calle Cortigosa a Miguel Velez)	E-43	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%		Barrio los Proteles	06/05/2021	11/09/2021	178,380.00	-	301	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
124	23400	Rehabilitación de tramo carretera	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	10.43%	89.56%		Juan Lidero	03/06/2021	22/10/2021	350,000.00	41,128.00	301	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
126	23400	Reparación de calles y puentes área rural	E-43	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	83.91%	16.09%		Pomero de Arda, Rio de Piedra, Sacanas de Los Santos, Sacanas de Buena Vista, Sacanas de Rio, Araya, Pinar, Camoles, Churruarara, Cuyalega, Agua Caliente, Puerto Ab, Lomita, La Cubana, Guacanda, Toca La 21 Lomita Luit, Las Flores del Este, Puerto Ab y Sector Montaña	06/03/2021	15/10/2021	1480,418.42	1240,996.15	301	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
126	23400	Reparación y mantenimiento de calles y puentes del casco urbano	E-43	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	87.72%	12.28%		Barrio los Mundos, Cejuela e Pomero, Cienega Espacios, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sueños, Barrio Los Mundos, Barrio Los Flores y Barrio San Martín	19/03/2021	15/07/2021	2538,478.82	1719,792.71	2,944	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
127	47210	Construcción de puente	E-43	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%		Tosca	05/03/2021	23/10/2021	700,000.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
128	47210	Construcción de puente	E-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%		La Herra	09/03/2021	13/09/2021	500,000.00	-	313	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
129	47210	Construcción de caja puente (La Juma)	E-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	36.73%	63.27%		Heras	02/01/2021	24/12/2021	464,881.55	170,758.00	6,792	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario

130	23600	Mejoramiento y Reparación de calles y servicios del Municipio (Desarrollado y no pagado)	E96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	14.01%	85.99%	Barrío Los Montes, Colonia el Porvenir, Ciénaga Espléndida, Barrio Monte Fresco, Barrio Los Surales, Barrio Los Mangos, Barrio Las Flores y Barrio San Martín	Pinar de Abila, Río de Piedra, Sabanas de Los Rioses, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Pinaral, Camiles, Chumosovent, Cayulaco, Agua Caliente, Puerto Aba, Lonsley, La Cabaña, Glorianda Tercer La 21 Llanero Llanero	04/03/2021	19/11/2021	1626.110.31	225.927.90	552	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
131	47210	Pavimentación de calles del Cabildo Urbano (Desarrollado y no pagado)	E96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	44.92%	55.08%	Calle de Colón entre el Bulevar Br. Los Morales		04/03/2021	24/09/2021	2559.054.05	1149.468.55	621	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL					100%	28.02%	81.98%					13384.833.79	5888.819.38					
2		SECTOR Estudios Varios de Oficina																		
132	481	Compra de Equipos Menor de Oficina y Utensilios Operativos	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	21.48%	78.52%	Municipalidad		01/01/2021	31/12/2021	28885.809.07	8156.640.20	31.583	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL					100%	21.48%	78.52%					28885.809.07	8156.640.20					
		GRAN TOTAL					100%	19.69%	80.31%	PRIMER TRIMESTRE		01/01/2021	31/12/2021	73891.983.90	14420.908.51					

