

[1] N° de Proyecto	[2] Código o Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2	
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Aldea / Caserio	Inicio	Final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS			
1	2	3																				
1		SECTOR ELECTRIFICACION																				
01	23400	Mantenimiento de alumbrado público	E-41	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	45.02%	54.98%	Barrio los Morillos, Colonia el Ponver, Colonia Estándar, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Suroños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Planos, idades, La Cueva, Caminos, Puerto Alto, Lanza, Chumucquero, La Cueva, Teoca, La 21, Palmas, Guayabal, Sabanas de Loraí, Loraí, Lita, Sabanas de Lita, Loreto, Lucía, Pinar de Este	04/01/2021	21/09/2021	1041,745.91	465,614.45	31,902	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
02	23400	Alumbrado de caminos deportivos	E-41	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	34.03%	65.97%	Estado Municipal, Los Morillos	Uña, Teoca, La 21, Guayabal, Cueva, Río de Piedra, Lanza, Flores del Este, San José, El Sastre, La Hilaria, Ponver de Adu, Sabanas de Loraí	01/01/2021	30/12/2021	700,000.00	238,175.14	31,902	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
03	23400	Contribución a Proyectos de Electrificación del Estado	E-105	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	0.00%	100.00%	Col. Napolion Hernández, Col. Adolfo Pinar, Col. Teodoro Bardiés	La Libertad de Poltron, Monte de Oro, Brías de Pinar, Pinar, El Jirón, Araya, El Cusco, El Chorro, Nela, Guayabal, San José	01/01/2021	30/12/2021	533,351.40	-	9,178	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
04	23400	Electrificación del Municipio	E-10	Infraestructura Social	X		100%	10.28%	89.72%	El Camal, Geococina, Teoca, El Sastre, Pinar del Este, Lanza, Sabanas de Buena Vista, El Recodo, Pinar, El Tapon, El Estero, La Cueva, Barrio Alto, Chumucquero	El Camal, Geococina, Teoca, El Sastre, Pinar del Este, Lanza, Sabanas de Buena Vista, El Recodo, Pinar, El Tapon, El Estero, La Cueva, Barrio Alto, Chumucquero	01/01/2021	30/12/2021	902,125.02	92,778.52	22,100	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
05	23400	Mantenimiento de Alumbrado Público en el municipio (Devenido y no Pagado)	E-132	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	47.70%	52.30%	Barrio los Morillos, Colonia el Ponver, Colonia Estándar, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Suroños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Ponver de Adu, Río de Piedra, Sabanas de Los Suroños, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uña, Araya, Palmas, Caminos, Chumucquero, Cuyabál, Agua Caliente, Puerto Alto, Loraí, La Cueva, Geococina, Teoca, La 21, Loraí, Lucía, Lanza, Planes	01/01/2021	21/11/2021	310,904.00	148,515.00	33,100	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
		SUB TOTAL																				
		SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO																				
06	21420	Saneamiento de Monte Cuencas	E-7	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	39.22%	60.78%	San Joaquín, El Sastre, Poltron, Pinar, Juan López, Tres Luces, Araya, Guayabal y Geococina	San Joaquín, El Sastre, Poltron, Pinar, Juan López, Tres Luces, Araya, Guayabal y Geococina	20/01/2021	27/11/2021	1168,340.50	438,424.78	3,817	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
07	42110	Construcción de Proyecto de Agua Potable	E-2	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.28%	99.72%	Barrio los Morillos, Colonia el Ponver, Colonia Estándar, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Suroños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Barrio los Morillos, Colonia el Ponver, Colonia Estándar, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Suroños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	01/04/2021	27/11/2021	1000,000.00	2,808.00	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
08	23400	Mantenimiento Sistema de Agua Potable	E-2	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	8.72%	93.28%	Barrio los Morillos, Colonia el Ponver, Colonia Estándar, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Suroños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Barrio los Morillos, Colonia el Ponver, Colonia Estándar, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Suroños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	29/01/2021	24/12/2021	500,000.00	33,600.00	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
09	23400	Canalización de Río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.00%	100.00%	Col. La 21 de Noviembre	Col. La 21 de Noviembre	01/04/2021	16/07/2021	100,380.00	-	351	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
10	23400	Ortoplasta de Guibrida	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.00%	100.00%	Araya	Araya	02/04/2021	21/09/2021	75,440.00	-	964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
11	23400	Canalización de Río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.00%	100.00%	Chumucquero	Chumucquero	01/04/2021	07/06/2021	143,520.00	-	502	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
12	41120	Compra de Terreno Para Refugio Sanitario	E-12	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.00%	100.00%	Chumucquero, Palmas, Agua Caliente, Loraí, Guayabal, El Sastre	Chumucquero, Palmas, Agua Caliente, Loraí, Guayabal, El Sastre	03/04/2021	04/06/2021	150,000.00	-	4,100	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
13	23400	Canalización de Río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO	X																	

16	23400	Canalización de Río Maricao	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Calle que Conduce al sector de Sabana de Ulla		04/03/2021	29/09/2021	200,000.00	-	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
17	23400	Mantenimiento Del Chiriquito	E-113	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	17.60%	82.40%	Cot. Nueva Esperanza		05/02/2021	30/11/2021	137,780.33	34,520.00	15,000	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
18	23400	Canalización de Río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Palmes	07/05/2021	12/08/2021	200,000.00	-	244	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
19	23400	Engendrado: Río Maricao	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Calle que Conduce al sector de Sabana de Ulla		04/03/2021	15/10/2021	100,000.00	-	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
20	23400	Construcción de represa y proyecto de agua potable	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Isarte	05/03/2021	19/08/2021	500,000.00	-	1,736	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
21	23400	Canalización de Río Potosino	E-3	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Alto Seco	05/03/2021	24/08/2021	112,864.00	-	4,317	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
22	23400	Dragado de Cuadrilla al Univo	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Barro los Morillos, Colonia el Poverer, Barro Monte fresco, Barro Los Surchos, Barro Los Mangos, Barro las Flores y Barro San Martín		02/04/2021	19/08/2021	173,413.20	-	413	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
23	23400	Engendrado de río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Palmes	07/05/2021	09/10/2021	141,853.75	-	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
				SUB TOTAL			100%	9.98%	90.04%					5146,070.97	497,380.78					
2		SECTOR DE EDUCACION																		
24	54200	Subsidio De Educación	E-42	EDUCACION		X	100%	18.76%	81.24%	Barro los Morillos, Colonia el Poverer, Colonia Estandart, Barro Monte fresco, Barro Los Surchos, Barro Los Mangos, Barro las Flores y Barro San Martín	Poverer de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arenas, Palmes, Camoles, Chumucquara, Cayulaca, Agua Caliente, Puente Alto, Loreay, La Cusana, Gueorinda Triste La 21 Loreay, Lucía, Lanza, Planes, Lonerob, Paltan, Tres Lucet, Trovador, El Tapen, El Sastre	01/03/2021	30/12/2021	1319,096.35	247,407.50	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
25	54200	Apoyo para pagos de matrículas y ayudas a cambios educativos (des. Y no des.)	E-42	EDUCACION		X	100%	33.53%	66.47%	Barro los Morillos, Colonia el Poverer, Colonia Estandart, Barro Monte fresco, Barro Los Surchos, Barro Los Mangos, Barro las Flores y Barro San Martín	Poverer de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arenas, Palmes, Camoles, Chumucquara, Cayulaca, Agua Caliente, Puente Alto, Loreay, La Cusana, Gueorinda Triste La 21 Loreay, Lucía, Lanza, Planes, Lonerob, Paltan, Tres Lucet, Trovador, El Tapen, El Sastre	02/03/2021	31/12/2021	261,968.70	88,000.00	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
26	47110	Construcción de cerra perimetral de la escuela	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Buena Vista	01/04/2021	25/08/2021	80,000.00	-	198	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
27	47110	Construcción de un aula de kinder Los Niños de Dios	E-36	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Cot. Morazan	19/03/2021	21/10/2021	150,000.00	-	1,240	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
28	47110	Construcción de cerco de la escuela Federico Canales	E-32	EDUCACION		X	100%	35.76%	64.24%		Agua Caliente	05/03/2021	25/11/2021	96,177.00	34,389.00	741	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
29	23400	Reparación de Cerco de la Escuela La Unión	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Quityibil	05/03/2021	11/06/2021	112,249.00	-	434	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
30	23100	Reparación de la escuela el chorro	E-36	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Chorro	01/04/2021	12/08/2021	15,611.50	-	137	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
31	47110	Construcción de una aula de kinder	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Chorro	01/02/2021	18/09/2021	94,791.50	-	137	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
32	47110	Seguimiento a la construcción de cerco del C.E.B. Puerto Nube	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Cusana	01/03/2021	19/11/2021	137,785.00	-	101	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
33	23400	Reparación de Cerco de la Escuela El Corral	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Corral	05/03/2021	16/10/2021	88,285.00	-	303	NA	NA	NA	Supervisión y monto de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario

34	47119	Seguimiento a la construcción del hogar	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Unión	15/04/2021	27/11/2021	30,087.68	-	99	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
35	32100	Reparación de un aula de la escuela	E-40	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Zapotal	14/05/2021	18/05/2021	82,543.60	-	100	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
36	32100	Seguimiento a la construcción del Auditorio escuela Cristóbal Colón	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Isleitas	07/03/2021	31/03/2021	57,201.00	-	2,044	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
37	32400	Reparación de cerco de la escuela Cristóbal Colón	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Isleitas	06/02/2021	09/02/2021	80,787.00	-	2,044	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
38	32400	Reparación de cerco de 2 aulas de escuela Cristóbal Colón	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Isleitas	04/06/2021	29/06/2021	70,175.00	-	2,044	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
39	47110	Construcción de Cerco de Kinder	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Herra	13/03/2021	09/03/2021	70,440.00	-	621	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
40	47110	Construcción de un aula de la escuela	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Libertad de patron	25/02/2021	30/02/2021	89,123.50	-	620	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
41	47110	Construcción de baños de kinder	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Comal	05/02/2021	25/11/2021	21,092.50	-	744	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
42	32100	Reparación de cerco del C.E.B. Nuevo Aménecer	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Herra	04/02/2021	23/02/2021	31,570.00	-	381	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
43	32100	Construcción de aulas en escuela PROGRESO de la Co. Adriano Rivera	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Col. Adriano Rivera	28/03/2021	22/12/2021	150,000.00	-	217	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
44	32400	Reparación del cerco de aulas y piso del comedor de la escuela María Elena Lucero	E-38	EDUCACION		X	50%	0.00%	100.00%		Col. El Porvenir	06/05/2021	29/10/2021	87,950.80	-	195	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
45	47110	Construcción de baños en la escuela	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Tio Cupe	06/09/2021	30/08/2021	22,785.00	-	521	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
46	47110	Construcción de baños en la escuela Juan Aranaez	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Tinahuil	05/03/2021	30/11/2021	22,165.00	-	148	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
47	47110	Construcción de Baños de Kinder Rosa Reyes Dávalos	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Col. El Porvenir	07/02/2021	09/02/2021	22,169.00	-	500	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
48	47110	Construcción de baños de la escuela	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Comal	02/04/2021	09/04/2021	10,000.00	-	910	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
49	47110	Construcción de cerco escuela Manuel de Jesús Suárez	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Los Surinos	06/08/2021	30/12/2021	19,640.00	-	100	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
50	32300	Cambio de veredas de la escuela Claudio Aguilar	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Col. Mariano Díaz	06/05/2021	25/10/2021	10,000.00	-	261	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
51	47110	Construcción de Aulas de la escuela Juan Alberto Vazquez Castro	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Puerto Ato	05/09/2021	16/01/2021	30,000.00	-	919	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
52	47110	Seguimiento a la construcción de Kinder	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Isleitas	09/04/2021	16/09/2021	18,900.00	-	161	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
53	47110	Seguimiento a la construcción de 2 aulas en el maestro Carlos Martínez Durán	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Palmas	07/05/2021	27/11/2021	158,330.50	-	364	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
54	47110	Construcción de un aula en la escuela José Arturo Tejeda	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Flores del Sol	04/05/2021	09/09/2021	160,000.00	-	1,734	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.

56	54200	Subscripción de libros y revistas	E-42	EDUCACION	X	100%	0.15%	92.57%	Banco los Morillos, Colóns el Pomer, Colóns Estándar, Banco Monte Trascu, Banco los Morillos, Banco los Morillos y Banco San Martín	Ponente de Agua, Río de Piedra, Sabanas de los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uña, Avana, Párramos, Carrizales, Chumucquero, Cuyabaco, Agua Caliente, Párramos Alto, Loma La Cumbre, Quevedo, Toca La 21 Loma, Lucía, Loma, Párramos, Loma, Párramos, Tres Lucía, Tronador, El Tapón, El Sábalo	01/01/2021	30/12/2021	120,552.00	44,737.65	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
58	54200	Celebración de Día de la Vida	E-42	EDUCACION	X	100%	0.00%	100.00%	Banco los Morillos, Colóns el Pomer, Colóns Estándar, Banco Monte Trascu, Banco los Morillos, Banco los Morillos y Banco San Martín	Ponente de Agua, Río de Piedra, Sabanas de los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uña, Avana, Párramos, Carrizales, Chumucquero, Cuyabaco, Agua Caliente, Párramos Alto, Loma La Cumbre, Quevedo, Toca La 21 Loma, Lucía, Loma, Párramos, Loma, Párramos, Tres Lucía, Tronador, El Tapón, El Sábalo	01/01/2021	01/12/2021	42,195.00	-	21,992	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
SUB TOTAL						100%	0.47%	90.57%					4376,736.05	414,534.43						
SECTOR SALUD																				
57	54300	Apoyo a Salud pago de personal	E-46	SALUD Y NUTRICION	X	100%	51.05%	45.57%	Banco los Morillos, Colóns el Pomer, Colóns Estándar, Banco Monte Trascu, Banco los Morillos, Banco los Morillos y Banco San Martín	Ponente de Agua, Río de Piedra, Sabanas de los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uña, Avana, Párramos, Carrizales, Chumucquero, Cuyabaco, Agua Caliente, Párramos Alto, Loma La Cumbre, Quevedo, Toca La 21 Loma, Lucía, Loma, Párramos, Loma, Párramos, Tres Lucía, Tronador, El Tapón, El Sábalo	01/01/2021	30/12/2021	996,150.56	507,279.26	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
58	54300	Colaboración de medicamentos	E-78	SALUD Y NUTRICION	X	100%	30.95%	52.14%	Banco los Morillos, Colóns el Pomer, Colóns Estándar, Banco Monte Trascu, Banco los Morillos, Banco los Morillos y Banco San Martín	Ponente de Agua, Río de Piedra, Sabanas de los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uña, Avana, Párramos, Carrizales, Chumucquero, Cuyabaco, Agua Caliente, Párramos Alto, Loma La Cumbre, Quevedo, Toca La 21 Loma, Lucía, Loma, Párramos, Loma, Párramos, Tres Lucía, Tronador, El Tapón, El Sábalo	01/01/2021	31/12/2021	170,200.00	55,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
59	54300	Control de Linfomas contra enfermedades de infección viral (desarrollados y no)	E-78	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	Banco los Morillos, Colóns el Pomer, Colóns Estándar, Banco Monte Trascu, Banco los Morillos, Banco los Morillos y Banco San Martín	Ponente de Agua, Río de Piedra, Sabanas de los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uña, Avana, Párramos, Carrizales, Chumucquero, Cuyabaco, Agua Caliente, Párramos Alto, Loma La Cumbre, Quevedo, Toca La 21 Loma, Lucía, Loma, Párramos, Loma, Párramos, Tres Lucía, Tronador, El Tapón, El Sábalo	01/01/2021	01/12/2021	4,340.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
60	54300	Subscripción de libros	E-78	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	Banco los Morillos, Colóns el Pomer, Colóns Estándar, Banco Monte Trascu, Banco los Morillos, Banco los Morillos y Banco San Martín	Ponente de Agua, Río de Piedra, Sabanas de los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uña, Avana, Párramos, Carrizales, Chumucquero, Cuyabaco, Agua Caliente, Párramos Alto, Loma La Cumbre, Quevedo, Toca La 21 Loma, Lucía, Loma, Párramos, Loma, Párramos, Tres Lucía, Tronador, El Tapón, El Sábalo	12/08/2021	31/12/2021	185,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
61	4710	Construcción del centro de salud	E-78	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	Lucía		01/01/2021	30/12/2021	100,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
62	4710	construcción de baños en el centro de salud	E-77	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	Quevedo		01/01/2021	30/12/2021	25,000.00	-	716	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
63	4710	construcción de nuevo personal centro de salud	E-74	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	Quevedo		05/05/2021	22/10/2021	25,000.00	-	531	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
64	4710	construcción de nuevo personal centro de salud	E-64	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	Chumucquero		05/05/2021	22/10/2021	80,000.00	-	531	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
65	23100	Reparación de fondo del centro de salud de Uña	E-64	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	Uña		01/02/2021	25/11/2021	167,450.00	-	322	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
66	4710	construcción del Centro de la Cruz Roja	E-64	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	Banco los Morillos		05/05/2021	26/10/2021	320,000.00	-	744	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
67	23100	Reparación del fondo del centro de salud	E-102	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	B. Coche		10/02/2021	06/10/2021	50,000.00	-	720	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	

66	56110	Funcionamiento Centro de Trabajo Municipal Operación Puente Honduras	E-44	SALUD Y NUTRICION	X	100%	95.45%	14.55%	Barrio los Morillos, Colonia el Pinar, Colonia Estrella, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Poniente de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Anón, Pinar, Camalé, Chumucquero, Cuyabaco, Agua Caliente, Puente Alto, Lora, La Cabaña, Guecondo Tocon La 21 Lora, Lucía, Larcia, Pinar, Lora, Polón, Tres Lucos, Trovador, El Tapón, El Sastre	25/05/2021	31/12/2021	774,035.80	861,362.62	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL				100%	44.16%	55.84%					2771,063.37	1223,861.28					
2		RECTOR MUJER																	
68	54208	Mejoramiento de roles de las mujeres	E-45	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	39.29%	60.71%	Barrio los Morillos, Colonia el Pinar, Colonia Estrella, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Poniente de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Anón, Pinar, Camalé, Chumucquero, Cuyabaco, Agua Caliente, Puente Alto, Lora, La Cabaña, Guecondo Tocon La 21 Lora, Lucía, Larcia, Pinar, Lora, Polón, Tres Lucos, Trovador, El Tapón, El Sastre	05/01/2021	30/12/2021	326,948.81	128,491.91	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
70	54209	Acciones de Capacitación	E-46	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	44.41%	55.59%	Barrio los Morillos, Colonia el Pinar, Colonia Estrella, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Poniente de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Anón, Pinar, Camalé, Chumucquero, Cuyabaco, Agua Caliente, Puente Alto, Lora, La Cabaña, Guecondo Tocon La 21 Lora, Lucía, Larcia, Pinar, Lora, Polón, Tres Lucos, Trovador, El Tapón, El Sastre	06/01/2021	30/12/2021	381,705.79	180,823.25	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
71	42128	Acciones de Salud	E-108	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	10.48%	89.52%	Barrio los Morillos, Colonia el Pinar, Colonia Estrella, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Poniente de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Anón, Pinar, Camalé, Chumucquero, Cuyabaco, Agua Caliente, Puente Alto, Lora, La Cabaña, Guecondo Tocon La 21 Lora, Lucía, Larcia, Pinar, Lora, Polón, Tres Lucos, Trovador, El Tapón, El Sastre	07/01/2021	31/12/2021	169,543.06	19,856.98	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
72	54200	Proyectos Económicos (Micro Empresas)	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	5.63%	94.37%	Barrio los Morillos, Colonia el Pinar, Colonia Estrella, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Poniente de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Anón, Pinar, Camalé, Chumucquero, Cuyabaco, Agua Caliente, Puente Alto, Lora, La Cabaña, Guecondo Tocon La 21 Lora, Lucía, Larcia, Pinar, Lora, Polón, Tres Lucos, Trovador, El Tapón, El Sastre	01/02/2021	22/10/2021	284,313.14	18,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
73	47110	Bancos	E-108	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	7.54%	92.46%	Barrio los Morillos, Colonia el Pinar, Colonia Estrella, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Poniente de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Anón, Pinar, Camalé, Chumucquero, Cuyabaco, Agua Caliente, Puente Alto, Lora, La Cabaña, Guecondo Tocon La 21 Lora, Lucía, Larcia, Pinar, Lora, Polón, Tres Lucos, Trovador, El Tapón, El Sastre	03/02/2021	23/10/2021	54,171.05	7,142.00	15,322	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL				100%	26.41%	73.59%					1257,286.92	332,084.19					
3		RECTOR VIVIENDA																	
74	23408	Mejoras a viviendas del municipio solo en casos de emergencia que lo amerite	E-102	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	66.73%	33.27%	Barrio los Morillos, Colonia el Pinar, Colonia Estrella, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Poniente de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Anón, Pinar, Camalé, Chumucquero, Cuyabaco, Agua Caliente, Puente Alto, Lora, La Cabaña, Guecondo Tocon La 21 Lora, Lucía, Larcia, Pinar, Lora, Polón, Tres Lucos, Trovador, El Tapón, El Sastre	29/01/2021	24/12/2021	808,771.00	531,604.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
75	41130	Compra de 5 manzanas de terreno para ser donado en suaves a personas de la comunidad de la zona y de Pinar que están invadiendo la zona	P-42	TIERRA	X	100%	0.00%	100.00%		La Pila	09/04/2021	09/10/2021	522,305.01	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
76	23400	Mejoramiento de Viviendas Sociales a personas de escasos recursos	E-102	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	67.29%	32.71%	Barrio los Morillos, Colonia el Pinar, Colonia Estrella, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Poniente de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Anón, Pinar, Camalé, Chumucquero, Cuyabaco, Agua Caliente, Puente Alto, Lora, La Cabaña, Guecondo Tocon La 21 Lora, Lucía, Larcia, Pinar, Lora, Polón, Tres Lucos, Trovador, El Tapón, El Sastre	29/01/2021	24/12/2021	158,728.53	108,452.53	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario

96	4710	Construcción de Techos del Estado Municipal	E-108	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.52%	99.47%	Cal. El Pomeril	04/02/2021	31/12/2021	100,000.00	450.00	810	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
97	33400	Reparación y Mantenimiento del Estado Municipal	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	28.31%	70.69%	Cal. El Pomeril	01/01/2021	30/12/2021	126,026.00	55,858.00	31,902	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
		SUB TOTAL					100%	28.73%	71.27%				1127,204.44	323,817.00					
		SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA																	
98	54200	Subsidio a Participación Ciudadana	E-66	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	59.90%	40.10%	Barrio los Morillos, Colonia el Pomeril, Colonia Estándar, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	01/01/2021	30/12/2021	748,718.54	440,484.55	31,902	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
99	54200	Plan de Desarrollo Municipal	E-66	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	16.77%	83.23%	Barrio los Morillos, Colonia el Pomeril, Colonia Estándar, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	01/01/2021	30/12/2021	58,227.81	8,762.00	31,902	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
90	54110	Ayudas sociales en estudio (Coping, T. no Pag.)	E-66	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	19.90%	80.10%	Barrio los Morillos, Colonia el Pomeril, Colonia Estándar, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	01/01/2021	30/12/2021	245,594.00	40,819.31	31,902	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
91	54200	Adquisición capital	E-66	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	0.00%	100.00%	Barrio los Morillos, Colonia el Pomeril, Colonia Estándar, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	19/02/2021	16/08/2021	670,754.38	-	50,828	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
92	54200	Aporte a la Comisión Ciudadana de Transparencia (Cen. T. no Pag.)	E-66	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	0.00%	100.00%	Barrio los Morillos, Colonia el Pomeril, Colonia Estándar, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	25/01/2021	30/12/2021	28,487.33	-	31,902	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
93	33400	Contratarle a Proyecto de construcción de estufas 2x3	E-107	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	Barrio los Morillos, Colonia el Pomeril, Colonia Estándar, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	02/06/2021	30/12/2021	91,799.21	-	31,902	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.
		SUB TOTAL					100%	27.43%	72.57%				1844,529.27	506,865.86					
		SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO																	
94	54200	Subsidio a Turismo	E-61	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	Barrio los Morillos, Colonia el Pomeril, Colonia Estándar, Barrio Monte Irasco, Barrio Los Sunchos, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	01/01/2021	30/12/2021	830,546.95	-	31,902	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.

96	54200	Adquisición de Inmuebles	P-84	SEGURIDAD ALIMENTARIA	X	100%	21.89%	78.11%	Barrio los Morillos, Colonia el Pinar, Colonia Estándar, Barrio Monte Irisco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Poniente de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ubia, Arena, Páramo, Camello, Chumbeque, Cuyale, Agua Caliente, Puente Alto, Loma, La Cumbre, Geomática Teo La 21 Loma, Lucía, Lanta, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Lunas, Troadar, El Tapon, El Sastre	01/01/2021	30/12/2021	1258,481.12	274,418.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
96	54200	Apoyo a Las MYMES	P-1	ECONOMIA	X	100%	0.32%	99.68%	Barrio los Morillos, Colonia el Pinar, Colonia Estándar, Barrio Monte Irisco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Poniente de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ubia, Arena, Páramo, Camello, Chumbeque, Cuyale, Agua Caliente, Puente Alto, Loma, La Cumbre, Geomática Teo La 21 Loma, Lucía, Lanta, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Lunas, Troadar, El Tapon, El Sastre	01/01/2021	30/12/2021	682,546.35	2,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL				100%	10.96%	89.04%					2514,581.82	278,418.00					
2		SECTOR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																	
97	54200	Mancomunidad MAMUCOL			X	100%	12.06%	87.94%	N/A	N/A	01/01/2021	30/12/2021	379,084.18	48,061.25	N/A	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
98	55110	Tribunal Superior de Cuentas (TSC)			X	100%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	01/01/2021	30/12/2021	251,456.17	-	N/A	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
98	54200	Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)			X	100%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	01/01/2021	30/12/2021	186,438.00	-	N/A	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL				100%	5.89%	94.11%					820,979.35	48,061.25					
2		SECTOR EDIFICACIONES MUNICIPALES																	
100	47210	Construcción del Parque Central	E-06	TURISMO	X	100%	0.00%	100.00%	Bo El Centro		05/01/2021	13/08/2021	1900,000.00	-	2,984	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
101	23400	Mejoramiento y Mantenimiento al Parque central	E-00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Bo El Centro		23/01/2021	25/11/2021	500,000.00	-	150	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
102	47110	Seguimiento a la Construcción del centro comunal Municipal	E-122	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Bo Los Profesionales		03/02/2021	24/12/2021	300,000.00	-	136	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
103	47110	Construcción del centro comunal	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Sabanas de Ubia		13/03/2021	11/08/2021	133,800.00	-	716	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
104	47110	Construcción del centro comunal	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	El Escaño		08/04/2021	28/10/2021	142,900.00	-	533	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
105	47110	Construcción de nuevo edificio municipal	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Bo El Centro		08/04/2021	21/10/2021	2000,000.00	-	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
106	47110	Construcción de edificio del ejecutivo ejecutivo	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Bo El Centro		04/02/2021	28/10/2021	1000,000.00	-	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
107	33100	Mantenimiento de edificios Municipales	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	85.83%	14.17%	Bo El Centro		22/01/2021	34/12/2021	200,000.00	121,250.00	138	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
108	47110	Construcción del centro comunal	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Páramo		21/03/2021	10/08/2021	180,000.00	-	1,739	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
108	47220	Subsección de Proyecto Público y privados	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	90.57%	9.43%	Barrio los Morillos, Colonia el Pinar, Colonia Estándar, Barrio Monte Irisco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Poniente de Agua, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ubia, Arena, Páramo, Camello, Chumbeque, Cuyale, Agua Caliente, Puente Alto, Loma, La Cumbre, Geomática Teo La 21 Loma, Lucía, Lanta, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Lunas, Troadar, El Tapon, El Sastre	23/01/2021	11/12/2021	50,000.00	45,283.35	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
110	47210	Construcción de Parque (Dev. Y no pag.)	E-108	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	idatda		18/03/2021	24/12/2021	180,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL				100%	3.72%	96.28%					5816,360.00	215,539.35					
2		SECTOR CONSTRUCCION RED. MIA																	

111	47210	Reparación de calles del Casco Urbano	I-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	86.05%	11.05%	Calles del parque ante el Instituto 16 de Diciembre, calle de División Adolfo Ruiz Falcón al Parque, calle del parque salida a C/ Estándar, calle de la Policía y calle del Regimen Nacional de las Personas		24/01/2021	24/12/2021	902,248.55	902,563.07	31,042	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
112	47210	Construcción de caja puente en Júcar	E-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Arévalo		04/02/2021	10/06/2021	208,587.50	-	136	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
113	47210	Construcción de puente de herranca	E-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Puerto Abo		05/02/2021	20/11/2021	190,750.01	-	136	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
114	47210	Construcción de puente de herranca que conecta el Chorro con Luney	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Luney		21/02/2021	17/09/2021	100,000.00	-	964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
116	47210	Construcción de caja puente	E-96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Guayabal		07/05/2021	23/08/2021	258,562.33	-	925	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
118	47210	Construcción de caja puente	E-96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Guayabal		13/03/2021	21/10/2021	220,000.00	-	413	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
117	47210	Construcción de caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Guadalupe el Padre		05/04/2021	10/06/2021	150,000.00	-	434	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
118	47210	Construcción de caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Rio Las Morillas		24/03/2021	06/10/2021	250,000.00	-	831	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
119	47210	Construcción de caja puente El Mirador	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	C/ Las Palmas		05/03/2021	14/05/2021	276,486.25	-	964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
120	47210	Construcción de caja puente (calle Salto Mirador)	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Protelesos		05/03/2021	12/08/2021	100,000.00	-	739	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
121	47210	Construcción de caja puente (calle Cortacaca)	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Protelesos		28/03/2021	15/10/2021	220,840.00	-	97	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
122	47210	Construcción de caja puente (calle Frente a la Escuela)	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrío los Protelesos		19/03/2021	25/11/2021	169,740.00	-	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
123	47210	Construcción de caja puente (calle Conquistador Miguel Velez)	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrío los Protelesos		06/05/2021	17/09/2021	176,380.00	-	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
124	23400	Rehabilitación de trenzo carretero	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	10.45%	89.55%	Juan Latorre		03/06/2021	23/10/2021	250,000.00	41,128.00	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
125	23400	Reparación de calles y avenidas áreas rurales	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	86.70%	1.31%	Poniente de Arde, Rio de Piedra, Sabanas de Los Seños, Sabanas de Nueva Ulla, Sabanas de Ulla, Arreño, Palmas, Cortinas, Chumadama, Cuyabaco, Agua Caliente, Puerto Abó, Luney, La Cumbre, Guacanda, Tronco La 21, Luney, Lugo, Las Flores del Estío, Puerto Abó y Sector Morón		06/03/2021	16/10/2021	1627,725.13	1607,991.70	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
126	23400	Reparación y mantenimiento de calles y avenidas del casco urbano	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	91.62%	8.38%	Barrío los Morillos, Colonia el Poniente, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Suroños, Barrio Los Mergos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		19/03/2021	16/07/2021	2678,786.53	2654,171.00	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
127	47210	Construcción de puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Tosca		05/03/2021	23/10/2021	700,000.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
128	47210	Construcción de puente	I-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	La Hiana		06/03/2021	13/08/2021	500,000.00	-	313	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
129	47210	Construcción de caja puente (La Iguala)	I-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	97.21%	2.79%	Íñaras		03/01/2021	24/12/2021	454,861.55	451,005.00	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario

130	23400	Mejoramiento y Reparación de calles y veredas de Municipio (Desagües y no Pagos)	896	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	34.01%	85.99%	Barru los Morillos, Colón de Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte Riasco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio Las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Arde, Río de Piedra, Salinas de Los Serrés, Salinas de Buena Vista, Salinas de Ulla, Anón, Pomas, Caminos, Chumagari, Coyubos, Agua Caliente, Puerto Aba, Lomón, La Oubana, Sendero Trase La 21 Lomón Lulla	24/03/2021	19/11/2021	1606,170.31	225,027.80	508	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
131	47210	Pavimentación de calles de Casio Urbano (Desagües y no Pagos)	896	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	57.59%	42.41%	Calle de Colón al este al Bulevar de Los Morillos		04/03/2021	26/09/2021	2559,054.05	5473,724.65	621	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
SUB TOTAL							100%	51.85%	48.15%					13663,347.21	7656,572.14					
SECTOR Estudios Varlos de Oficina																				
133	481	Construcción de Edificio Varlos de Oficina y Oficina Operativa	8-105	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	35.96%	64.04%	Municipalidad		01/01/2021	31/12/2021	26284,750.01	11701,647.11	31,943	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
SUB TOTAL							100%	38.99%	60.94%					26284,750.01						
GRAN TOTAL							100%	32.22%	67.78%		SEGUNDO TRIMESTRE	01/01/2021	31/12/2021	76326,770.56	2451,372.80					

