



0702 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
PROYECTOS DE INVERSION 2011
 Departamento de Presupuesto



Proyecto/Actividad/Obra/Resultado	Unidad de Medida	Programado Anual 2011		Programado para el Segundo Trimestre 2011		Ejecutado al mes de Abril		Ejecutado mes de Mayo		Ejecutado mes de Junio		Ejecutado Segundo Trimestre		Acumulado Segundo Trimestre		SALDOS	
		Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo
11-00-008/Edificio de Laboratorios del CURSPS de la UPNFM												0	0	0	0		
01-Cumplir con la demanda de cursos a traves de incremento de espacios para el desarrollo de actividades academicas en el CURSPS	M ²	1,279	6680,000.00	600	3340,000.00	196	1496,409.57	205	483,325.05	127	325,658.00	528	2305,392.62	1200	6246,282.70	79.00	433,717.30
11-00-009/Construccion cuarto piso Edificio aulas II CURSPS de la UPNFM												0	0	0	0	-	-
01/Ampliación de espacios para aulas de clase y satisfacer necesidades educativas de docentes y estudiantes	M ²	380	1162,000.00	80	162,000.00		46,926.18	68	59,772.09			68	106,698.27	380	1162,000.00	-	-
												0	0	0	0	-	-

Lic Hugo Alberto Alvarado

Jefe del Departamento de Presupuesto