



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



13/01/2016 14:50:54
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 001-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (RVNP)		Programa: 13-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 006-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES)															
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad
01	ATENCION DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACION VIAL EN LA RVNP	53	KILOMETRO	S	443.56	0.00	0.00	286.05	0.00	4,111,051.00	292.40	0.00	3,228,085.00	274.89	0.00	3,714,758.00	853.34	0.00	11,053,894.00	192.38	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					443.56		0.00	286.05		4,111,051.00	292.40		3,228,085.00	274.89		3,714,758.00	853.34		11,053,894.00	192.38		0.00	
Total Institución:					577.97		0.00	817.22		121,215,633.00	774.10		62,473,784.00	570.14		34,775,639.00	2,161.46		218,465,056.00	373.97		0.00	
Totales del Reporte:					577.97		0.00	817.22		121,215,633.00	774.10		62,473,784.00	570.14		34,775,639.00	2,161.46		218,465,056.00				