

Municipalidad de Campamento, Olancho
 Instituto de Acceso a la Informacion Publica
 Reporte de Proyectos:
 Mes: Junio del Año 2021
 Departamento de Infraestructura
 Unidad Tecnica Municipal



Fecha de Inicio/fecha de finalizacion	Region Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
29/09/2020/ 31/12/2020	461	Construccion de Muro Fachada en el cementerio Jardin de Paz Santa Ana, ,mas construccion del anexo al cementerio	L. 64,700.00	89.64%
octubre/2019-s/sin fecha	466	Proyecto pavimentacion de calle tramo desde el señor Reinaldo ramirez-estadio Municipal barrio Bella Vista	L. 97,000.00	11.03%
Diciembre-2020- /Febrero del 2021	466	Pavimentacion de calle Barrio Los Almendros, Tramo Yulia Mercedes Turcios hasta la Sra Celestina Espinal	L. 319,320.80	96.22%

	Renglon Presp.	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
Marzo del 2021/Mayo del 2021	466	Construccion de Puente Vehicular de una Via en Aldea El Nance sector # 2	L. 15,000.00	56.49%
Finaliza 30/06/2021	466	Pavimentacion de calle Barrio El Pino # 2, Tramo Napoleon Diaz-Reinaldo Ramirez Amador	L. 592,063.75	83.80%
	461	Reconstruccion de Plantel Anexo, Esc Juan J, Castro, Barrio Santa Ana	L. 56,934.12	77.20%
	466	Construccion de Cunetas y alcantarillas en Aldea El Nance Sectores # 1 y 2	L. 52,500.00	72.90%
julio.2021/septiembre	466	Construccion de Caja Puente barrio en Pino y y bella Vista frente Reinaldo Ramirez	L. 91,000.00	65.86%
	***	Actualizacion de Expedientes de los diferentes Proyectos	Servicios profesionales	Costo global
		Supervision y ejecucion del proyecto construccion de Fachada muro frontal de cementerio Jardin de Paz Santa Ana	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , de proyecto construccion de Cunetas y alcantarillas Tipo Caja en aldea la Lima # 1 y 2 Reconstruccion de Escuela Anexo Juan. J. Castro , construccion de aulas y modulo de sanitarios en Monte Galan y Colonia Carlos Cano	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , de proyecto pavimentacion del barrio ,, Los Almendros, el Pino # 2 y San antonio ,caja Puente en barrio Bella Vista	Servicios profesionales	Costo global



Ing. Jose Mauricio Romero Gallo
Unidad Técnica municipal
Reporte de Proyectos



Jose Miguel Santos
Departamento de Infraestructura
Jefe de Proyectos



Ing. Alex Fernando Cano Torres
Unidad Técnica municipal
Reporte de proyectos