



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
MUNICIPIO DE LA LIMA ,CORTES.**



DETALLE DE PROYECTO MES DE JULIO 2021

Cod . Proyecto	Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Definido	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
448-01	Unidad portatil con motor diesel de alta presion con tanque de agua para limpieza de drenaje y alcantarilla con mangueras y acoples.	Aguas De La Lima	300,000.00	130,000.00	170,000.00
429-19	Motor 25 H.P sumergible 460volts mas accesorios que se requiere por reemplazo de motor dañado en la estación de agua potable	Villas Valencia	45,000.00	44,424.00	576.00
464-13	Servicio mano de obra, por embobinar motor electrico de 60HP trifasico, cambio balineras ajuste de tapadera y cambio de aceite para tener en existencia	Col. Planeta	160,000.00	56,925.00	14,719.99
464-19	Lance de tuberia de 4HG mas 25 pies de cables sumergibles, que se requiere para agregar al tren de descarga por perdida de volumen de Agua en la Estación de Agua Potable	Col. Villas Valencia	80,000.00	8,079.37	71,920.63
465-19	500 Ladrillos Rafon Y 10 bolsas de cementoque se requieren para ser utilizados en la colonia Filadelfia por reparación de holes de Alcantarillado Sanitario	Col. Filadelfia	20,000.00	5,279.96	14,720.04


 Contador (a) General



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/07/21 AL 31/07/21



Fecha de Elaboración del Informe: **31/07/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
-----------	---------------------	------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

01 Administración-Gerencia

415-01	Activos Intangibles	La Lima, Cortes	03-01-415	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
421-01	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-01-421	200,000.00	0.00	200,000.00	63,325.00	136,675.00
424-01	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-01-424	50,000.00	0.00	50,000.00	1,644.99	48,355.01
448-01	Equipo Planta Electricas	La Lima, Cortes	03-01-448	300,000.00	0.00	300,000.00	130,000.00	170,000.00
461-01	Construccion,ediciones Y Mejorar Edificio	La Lima, Cortes	03-01-461	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00

Total del Sub-grupo :				1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	194,969.99	1,015,030.01
------------------------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Total del Código :	03-01-461			1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	194,969.99	1,015,030.01
---------------------------	------------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

02 Comercialización

421-02	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-02-421	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
424-02	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-02-424	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
Total del Sub-grupo :				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00

Total del Código :	03-02-424			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
---------------------------	------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

03 Operación y Mantenimiento de Agua

424-03	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-03-424	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-1	Equipo De Bombeo	Fenafuth/cerrato	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
429-10	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-11	Equipo De Bombeo	Col. Guaymurás	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-12	Equipo De Bombeo	Col. San Cristobal	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-13	Equipo De Bombeo	Col. Planeta	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
429-14	Equipo De Bombeo	Col. 23 De Sept.	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-15	Equipo De Bombeo	Col. Biblioteca	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-16	Equipo De Bombeo	Edificio Aguas De	03-03-429	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/07/21 AL 31/07/21

Fecha de Elaboración del Informe: **31/07/21**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
429-17	Equipo De Bombeo	Col. Los Angeles	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
429-18	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-19	Equipo De Bombeo	Col. Villas	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	44,424.00	576.00
429-2	Equipo De Bombeo	Col. Nueva	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-20	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-21	Equipo De Bombeo	Bo.centro Viveros	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-22	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-23	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #1	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-3	Equipo De Bombeo	Col. Gracias A	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-4	Equipo De Bombeo	Col. Municipal	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-5	Equipo De Bombeo	Col. La Cusuca	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-6	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	6,968.35	38,031.65
429-7	Equipo De Bombeo	Col. Los Maestros	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-8	Equipo De Bombeo	Col. Martinez	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-9	Equipo De Bombeo	Col. Sitratenco	03-03-429	100,000.00	0.00	100,000.00	25,022.21	74,977.79
464-01	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Fenafuth/cerrato	03-03-464	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
464-02	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Jerusalem	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
464-03	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Gracias A	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-04	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Municipal	03-03-464	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
464-05	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. La Cusuca	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-06	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Reformada	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-07	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. los Maestros	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
464-08	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Martinez	03-03-464	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/07/21 AL 31/07/21

Fecha de Elaboración del Informe: **31/07/21**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Potable (rep. Linea							
464-09	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Sitraterco	03-03-464	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
464-10	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Fraternidad	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-11	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Guaymuras	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-12	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. San Cristobal	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
464-13	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. La Planeta	03-03-464	160,000.00	0.00	160,000.00	145,280.01	14,719.99
464-14	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col.23 De	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-15	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Ba. Centro Norte	03-03-464	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
464-16	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Edificio Aguas De	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-17	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Los Angeles	03-03-464	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
464-18	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Fraternidad	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-19	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Villas	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	8,079.37	71,920.63
464-20	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Bella Vista	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-21	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. 4 De Julio	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-22	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo. El Mixto	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-23	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Campo	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/07/21 AL 31/07/21

Fecha de Elaboración del Informe: **31/07/21**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
464-24	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo.las Flores	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
464-25	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo.guadalupe	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-26	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Oro Verde	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	7,361.98	142,638.02
464-27	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Oro Verde #2	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
464-28	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Villa Esther	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	1,458.20	78,541.80
464-29	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo. Centro Norte	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
464-30	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Colombia	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Total del Sub-grupo :				2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	238,594.12	2,591,405.88
Total del Código : 03-03-464				2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	238,594.12	2,591,405.88

04 Operación y Mantenimiento Alcantarillado S.

429-01	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-04-429	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
429-02	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-04-429	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
429-03	Equipo De Bombeo	Col.23 De	03-04-429	60,000.00	0.00	60,000.00	9,000.96	50,999.04
429-04	Varillas De Sondeo	Varillas De	03-04-429	90,000.00	0.00	90,000.00	89,336.60	663.40
465-01	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Fenafuth/cerrato	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-02	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Gracias A	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-03	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Municipal	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-04	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. La Cusuca	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/07/21 AL 31/07/21



Fecha de Elaboración del Informe: **31/07/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
465-05	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Reformada	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-06	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col.los Maestros	03-04-465	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
465-07	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Martinez	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-08	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. sitraterco	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-09	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. La Roma	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	5,088.85	24,911.15
465-10	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Guaymuras	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-11	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. San Cristobal	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	3,432.95	21,567.05
465-12	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. La Planeta	03-04-465	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
465-13	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. 23 De	03-04-465	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
465-14	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Bo.centro Norte	03-04-465	100,000.00	0.00	100,000.00	10,785.42	89,214.58
465-15	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col.4 De Julio	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
465-16	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Bo. Guadalupe	03-04-465	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
465-17	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col.la Mesa	03-04-465	92,000.00	0.00	92,000.00	65,328.37	26,671.63
465-18	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Buenos Aires	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
465-19	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Filadelfia	03-04-465	20,000.00	0.00	20,000.00	5,279.96	14,720.04

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/07/21 AL 31/07/21

Fecha de Elaboración del Informe: **31/07/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Sub-grupo :				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	188,253.11	811,746.89
Total del Código : 03-04-465				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	188,253.11	811,746.89
TOTAL PROYECTOS				5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	621,817.22	4,478,182.78


Keylin Sulieth Melgar
Contador General
Firma y Sello

