



**ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.**



Colomoncagua Intibucá 2 de Agosto del 2021

Señor: Nelson Alfredo Gózales Yánez

Oficial de acceso a la información pública

Municipalidad de Colomoncagua Intibucá

Su oficina

Remito a usted la información de este departamento de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Julio del 2021 para que sea cargada a los postales del instituto de acceso la información pública

Adjunto el cuadro de gastos en proyectos en el mes Julio de 2021


ENCARGADO DE UTM AMFI




ENCARGADA DE UTM





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.




n	Nombre del proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del proyecto	Fuentes de financiamiento	Monto presupuestado del proyecto	Ampliación del proyecto	Monto ejecutado en el mes	Estado del proyecto
1	Mejoramiento carretera	Cerro verde	Mejorar las condiciones de acceso a la comunidad	A nivelación de carretera cuneteo y balastreo	Municipal		150,000.00	150,000.00	Ejecutado
2	Apertura carretera	La tejera	habilitar una vía de acceso para la comunidad	Se apertura carretera al caserío de Tejera	Municipal	0.0	200,000.00	200,000.00	Ejecutado
3	Construcción de kínder	La Joya San Marcos	Proporcionar un lugar adecuado para que los niños reciban sus clases	Construcción de kínder	Municipal	0.0	200,000.00	143,290.00	En ejecución
4	Mejoramiento de carretera	El Apintal	Mejoramiento de tramos de carretera en mal estado y balastreo	Raspado y balastreo de carretera	Municipal	298,300.00	0.0	191,000.00	Ejecutado
5	Construcción de posta policial	San Marcos	La policía puede permanecer en la comunidad Permanentemente	Construcción de casa de habitación para posta policial	Municipal	0.0	100,000.00	43,700.00	En ejecución
6	Mejoramiento de carretera	La tortuga	Mejorar al acceso a la comunidad	Raspado de carretera	Municipal	0.0	143,000.00	44,196.00	En ejecución
7	Pavimento de calle	Barrio san Sebastián	Mejorar las condiciones de las carreteras	Pavimentación con concreto ciclópeo en	Municipal	400,000.00	00	400,000.00	En ejecución



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMNCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



9	Mejoramiento de carretera	Hacienda el naranjo	Mejorar el acceso de vehículos y personas	tramo de carretera	Municipal	0.0	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Ejecutado		
10	Construcción casa Casa comunal	Castaño I San Miguelito	Proporcionar un espacio para poder realizar	Construcción de casa comunal	Municipal	0.0	80,000.00	69,062.50	En ejecución			
11	finalización de casa Comunal	San Rafael	Proporcionar un lugar	Construcción d posta policial	Municipal	0.0	80,000.00	43,700.00	En Ejecución			
12	Mejoramiento de carretera	El Limoncillo		A nivelación, y balasteo de carretera	Municipal	100,000.00	88,393.96	165,820.10	En ejecución			
13	Apertura de carretera	La Tejera	Habilitar acceso a la comunidad	Apertura de tramo carretero	Municipal	.0	180,000.00	180,000.00	Ejecutado			
14	Mejoramiento de carretera	Santa Ana a Las lomas	Mejorar las condiciones de la carretera	A nivelación y balastreo de tramos	Municipal	0.0	300,000.00	300,000.00	ejecutado			



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.

Ficha de supervisión: 8 Julio del 2021

Hora de llegada al proyecto 8:40 hora de salida 9:50

Nombre del proyecto: Construcción de Kinder

Ubicación La Joya San Marcos

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ abandonado ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Al llegar al lugar de la Construcción de Kinder en la Joya San Marcos se encontro al encargado de la obra terminando de pegar las lineas de bloque para Continuar con el techo, bajo la supervisión del presidente patronato de la Comunidad, el proyecto se esta desarrollando de la forma estipulada.


Firma del supervisor asignado

Notnidad Sánchez

Emérito Pérez
Visto bueno de:
Presidente Patronato

