




Municipalidad de San Nicolas
Departamento de Copán, Honduras R.A.
Tele-fax: 2641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
ACUMULADO DEL MES DE JULIO 2021

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	El proyecto de construccion de 3 viviendas se encuentra en un avance del 100% y actualmente esta finalizado.	699,380.40	145,674.13	557,153.13	142,227.27
2	Mejoramiento de viviendas (pisos y techos) a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Se realizan reparaciones menores a viviendas	1,222,248.73	8,517.39	876,116.88	346,131.85
3	Mejoramiento de viviendas (Instalacion electrica domiciliaria), Urbano y Rural	Se procedio a realizar compra de materiales electricos para instalaciones domiciliarias a personas de escasos recursos	200,000.00	162,455.46	193,549.86	6,450.14
4	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	El departamento de servicios Publicos municipal se ha encargado de dar mantenimiento a toda la tuberia de conduccion del agua al casco urbano, realizando enchapados de concreto, cambio y reparacion de tuberia, -	473,210.67	12,907.41	373,651.48	99,559.19
5	Ampliacion y mejoramiento del alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se estan construyendo cajas de registro del sistema de alcantarillado sanitario	150,000.00	30,354.35	68,489.13	81,510.87
6	Pavimentacion de calle por prop de Kelvin Chavez hasta prop de Rigoberto Argueta, barrio El Progreso	El proyecto se inicio con la conformacion de carretera, y se procedio a la instalacion de alcantarilla por donde pasara el drenaje aguas lluvias, se construiran 281.6 mt2 de concreto idraulico hincluido aceras y bordillos	498,292.46	203,032.00	301,601.72	196,690.74
7	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se fianlizò la construccion de muro de contencion con materiales, arena, grava, piedra en B° Pueblo Nuevo	494,696.54	27,700.00	80,473.05	414,223.49
8	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se realizo mejoramiento y conformacion de carretera con balastado con motoniveladora contratada a travez de convenio con el fondo Cafetero Nacional	2,002,483.66	543,900.00	1,874,820.00	127,663.66
TOTAL			8,679,640.71	1,134,540.74	5,695,967.27	2,983,673.44


DENIA IVETH MENAL ARAGON
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL