



Honduras C.A.

La Venta, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MJC.CERRATO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/07/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 1 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MEJORAMIE NTO DE CALLE	CACERIO LOS LAGOS, ALDEA DEL CENTRO	12	12	466		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	22.00 %	39,000.00	78.00 %	TERMINADO	
2	PROYECTO UMA, MEJORAMIE NTO DE PRACTICAS PRODUCTIVAS COM ENFOQUE GIIH Y MIC EN LA MICRPCUENCA, IMPLEMENTACION DE MEDIDAD DE CONSRVACION DE SUELOS Y DE REFORESTACION	ALDEA EL CENTRO,	13	25	573		0.00	259,131.50	0.00	0.00	0.00	259,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	244,899.85	244,899.85	94.00 %	14,231.65	5.00 %	EN PROCESO	
3	MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA DE PLANES AGUA POTABLE	COMUNIDAD DE LOS ALDEA DEL CENTRO	12	12	464		100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	19,765.00	0.00	0.00	19,765.00	10.00 %	160,235.00	89.00 %	EN PROCESO	
4	MEJORAMIE NTO DE CARRETERA GRANDE	COMUNIDAD DE MONTE ALDEA DE OPIMUCA	12	12	466		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	15,800.01	0.00	0.00	15,800.01	39.00 %	24,199.99	60.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA FRANCISCA TURCIOS CON NUMERO DE IDENTIDAD 0808-1982-00253 DE LA COMUNIDAD DEL LLANO ALDEA DE OPIMUCA	CACERIO EL LLANO AGUA FRIA ALDEA DE OPIMUCA	12	12	461		0.00	121,562.48	0.00	0.00	0.00	121,562.48	0.00	0.00	115,136.99	0.00	0.00	115,136.99	94.00 %	6,425.49	5.00 %	EN PROCESO	
6	MEJORAMIE NTO DE CALLE	COMUNIDAD DEL LIMON ALDEA DEL CENTRO	12	12	466		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	18.00 %	16,400.00	82.00 %	EN PROCESO	
7	CERCA PERIMETRAL	COMUNIDAD DEL CENTRO ALDEA DEL CENTRO	12	12	573		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	84.00 %	7,600.00	15.00 %	TERMINADO	
8	REPARACION DE LA IGLESIA CATOLICA	COMUNIDAD DEL ALGODONAL ALDEA DE OJOS DE AGUA	12	12	461		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	36,654.01	0.00	0.00	36,654.01	73.00 %	13,345.99	26.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

La Venta, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MJC.CERRATO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/07/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 2 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
9	CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACIONAL DE LA SEÑORA MARIA IRENE MARADIAGA CON NUMERO DE IDENTIDAD 080-1945-00133	COMUNIDAD DEL PORVENIR, ALDEA DEL PORVENIR	12	12	461		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1.00 %	984,000.00	98.00 %	EN PROCESO	
10	BALASTREO DE CALLE DEL PORVENIR, ALDEA DEL PORVENIR	COMUNIDAD DEL PORVENIR, ALDEA DEL PORVENIR	12	12	466		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	36,013.97	0.00	0.00	36,013.97	36.00 %	63,986.03	63.00 %	EN PROCESO	
11	MEJORAMIENTO DE CALLE DE LAS DELICIAS	COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	466	12	466		0.00	123,124.95	0.00	0.00	0.00	123,124.95	0.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00	101,750.00	82.00 %	21,374.95	17.00 %	EN PROCESO	
12	CONSTRUCCION DE GRADAS	COMUNIDAD DE BUENOS AIRES ALDEA DE OPIMUCA	12	12	469		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60.00 %	20,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
13	MEJORAMIENTO DE CALLE DEL ALTO ALDEA DEL CENTRO	COMUNIDAD DEL ALTO ALDEA DEL CENTRO	12	12			0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25.00 %	90,000.00	75.00 %	TERMINADO	
14	PERFORACION DE POZO	COMUNIDAD DE MORA MULCA ALDEA DE SAN JORGE	12	12	464		80,000.00	135,093.73	0.00	0.00	0.00	215,093.73	0.00	0.00	102,298.00	0.00	0.00	102,298.00	47.00 %	112,795.73	52.00 %	EN PROCESO	
15	EXCAVACION DE POZO	COMUNIDAD DE LAS QUESERAS ALDEA DE OJOS DE AGUA	12	12	464		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	6,551.00	0.00	0.00	6,551.00	9.00 %	63,449.00	90.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA GRANERO	COMUNIDAD DEL PORVENIR ALDEA DEL PORVENIR	12	12	475		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	51,301.00	0.00	0.00	51,301.00	51.00 %	48,699.00	48.00 %	TERMINADO	
17	HORAS MAQUINAS	COMUNIDAD DE LA ALDEA DE OPIMUCA	12	12	466		0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	201,650.00	0.00	0.00	201,650.00	99.00 %	350.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

La Venta, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MJC.CERRATO



Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/07/2021
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							1,500,000.00	1,250,912.66	0.00	0.00	0.00	2,750,912.66	0.00	0.00	819,919.98	0.00	244,899.85	1,064,819.83		1,686,092.83			

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
Jose Mauricio Meza Ordoñez	Meuris Jean Carlos Cerrato Navas	Iliana Marieth Sierra Bustillo
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE

O981J3Xhtk43JdRhBdGlpte86OzoSrzhwjT6fQhcnCQdyNkhvTA7V9XMn6wi1dgmmHNtZxGcwwSSXrrR4ITqRb9TTxYVJ5z4bf3JjEFjt7+Aa0cvcNQlSqnp6Sz22juqqq2FYjs
UNGeYOEN2dTauUliu2IM6NxP4KlJPtSYAvQJ3f/5nvMleyGMSQKzHUHBRQfsytHyRuQov0o/ubUlpY6RLP5GWNJKtVLoNVVarjMuLQZrs1xRBwqYaHVmBn+iTu466zz9DLb0izLOF 0elrgflw==