



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
MUNICIPIO DE LA LIMA ,CORTES.**



DETALLE DE PROYECTO MES DE NOVIEMBRE 2019

Cod . Proyecto	Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Definido	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
232-11	Compra de una Tee PVC de 8" que se requiere para reparar tubería de agua potable en red principal hacia el Cerro pasaje #15	Col. Jerusalem	10,000.00	1,756.40	8,243.60


Contador (a) General



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/11/19 AL 30/11/19



Fecha de Elaboración del Informe: **30/11/19**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
-----------	---------------------	------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

01 Administración-Gerencia

415-01	Activos Intangibles	Aguas De La	01-01-415	160,000.00	0.00	160,000.00	115,000.00	45,000.00
421-01	Adquisición Equipos Nuevos De Oficina	Aguas De La	01-01-421	50,000.00	0.00	50,000.00	36,586.63	13,413.37
424-01	Equipos De Computación	Aguas De La	01-01-424	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
448-01	Adquisición De Equipos Para Plantas Electricas	Aguas De La	01-01-448	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
452-01	Adquisicion De Equipos Telefonicos	Aguas De La	01-01-452	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

Total del Sub-grupo : **270,000.00** **0.00** **270,000.00** **151,586.63** **118,413.37**

Total del Código :	01-01-452	270,000.00	0.00	270,000.00	151,586.63	118,413.37
---------------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

03 Operación y Mantenimiento de Agua

232-01	Mantenimiento Col. Guaymuras	Col. Guaymuras	01-03-232	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
232-02	Mantenimiento Col. La Cusuca	Col. La Cusuca	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-03	Mantenimiento Col. Planeta	Col. Planeta	01-03-232	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
232-04	Mantenimiento Col. Sitraterco	Col. Sitraterco	01-03-232	50,000.00	0.00	50,000.00	4,025.00	45,975.00
232-05	Mantenimiento Col. Fenafuth/cerrato	Col.	01-03-232	60,000.00	0.00	60,000.00	1,988.63	58,011.37
232-06	Mantenimiento Col. Fraternidad #2	Col. Fraternidad	01-03-232	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
232-07	Mantenimiento Col. Jerusalem	Col. Jerusalem	01-03-232	10,000.00	0.00	10,000.00	5,175.00	4,825.00
232-08	Mantenimiento Bo.centro Norte Biblioteca	Bo.centro Norte	01-03-232	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
232-09	Mantenimiento 22 De Mayo (villasvalencia)	22 De Mayo	01-03-232	80,000.00	0.00	80,000.00	39,675.00	40,325.00
232-10	Mantenimiento Col. San Cristobal	Col. San Cristobal	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-11	Mantenimiento Col. Jerusalem	Col. Jerusalem	01-03-232	10,000.00	0.00	10,000.00	1,756.40	8,243.60

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/11/19 AL 30/11/19




Fecha de Elaboración del Informe: **30/11/19**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Autopista								
232-12	Matenimiento Col. Fraternidad No.1	Col. Fraternidad	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-13	Mantenimiento Col. Martinez Rivera	Col. Martinez	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-14	Mantenimiento Col. Municipal	Col. Municipal	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-15	Mantenimiento Col. Reformada	Col. Reformada	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-16	Mantenimiento Col.23 De Septiembre En Bordo	Col.23 De	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-17	Mantenimiento Col.23 D/septiembre/los Angeles	Col.23	01-03-232	35,000.00	0.00	35,000.00	32,200.00	2,800.00
232-18	Mantenimiento Col. Jerusalem Kinder	Col. Jerusalem	01-03-232	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
232-19	Mantenimiento Col. Jerusalem E.principal	Col. Jerusalem	01-03-232	10,000.00	0.00	10,000.00	4,795.50	5,204.50
232-20	Mantenimiento Col. Gracias A Dios	Col. Gracias A	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-21	Mantenimiento Col.23 De Sept. Bordo #2	Col.23 De Sept.	01-03-232	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
232-22	Mantenimiento Col. Los Maestros	Col. Los	01-03-232	10,000.00	0.00	10,000.00	2,939.40	7,060.60
232-23	Mantenimiento Col. Bella Vista	Col. Bella Vista	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-24	Mantenimiento Col. 4 De Julio	Col. 4 De Julio	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-25	Mantenimiento Col. El Mixto	Col. El Mixto	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-26	Mantenimiento Col. Campo Pineda	Col. Campo	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-27	Mantenimiento Bo. Las Flores	Bo. Las Flores	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-28	Mantenimiento Bo. Guadalupe	Barrio Guadalupe	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-29	Mantenimiento Col. Oro Verde #1	Col. Oro Verde	01-03-232	100,000.00	0.00	100,000.00	63,606.70	36,393.30
232-30	Mantenimiento Col. Oro Verde #2	Col. Oro Verde #2	01-03-232	70,000.00	0.00	70,000.00	38,000.00	32,000.00
232-31	Mantenimiento Col. Villa Esther	Col. Villa Esther	01-03-232	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
232-32	Mantenimiento Bomba Viveros Municipal	Bomba Viveros	01-03-232	500,000.00	0.00	500,000.00	464,607.79	35,392.21

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/11/19 AL 30/11/19

Fecha de Elaboración del Informe: **30/11/19**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Sub-grupo :				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	658,769.42	541,230.58
Total del Código : 01-03-232				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	658,769.42	541,230.58
TOTAL PROYECTOS				1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	810,356.05	659,643.95


Keylin Sulieth Melgar
Contador General
Firma y Sello

