



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS MES DE JULIO 2021

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	MOP MERLING EDUARDO ORELLANA	G.A.0082/2021-UE	SUMINISTRO Y ACARREO	Martínez, Bramadero, San Juan, La paz, Chotape, Alvarez Martínez	Acarreo de sedimento	Limpieza de sedimento	Limpieza el sedimento que aun se encuentra en el municipio	Positivo	No aplica	Fondos municipales	117,000.00	06-jul-21	Terminado	117,000.00	21-jul-21	Acertado	Ninguno	No aplica
2	VIDAL AVELAR QUINTILLANO	G.A.0085/2021-UE	Contrato de servicios de pliguer de Bobcat	Centro Educativo Esteban Guardiola	Equipo que será utilizado para labores de limpieza	Limpieza de residuos dejados por las inundaciones	Mejorar ostensiblemente condición del centro educativo, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos municipales	20,000.00	01-jul-21	Terminado	20,000.00	07-jul-21	Acertado	Ninguno	No aplica
3	LUIS MARTIN LOPEZ CARIAS	G.A.0087/2021-UE	Contrato de servicios de mano de obra	Alcaldia Municipal	Cambio de panel industrial	Revisión de líneas debido a corto circuito	Mejorar las instalaciones de la alcaldia municipal	Positivo	No aplica	Fondos municipales	21,275.00	01-jul-21	Terminado	21,275.00	01-jul-21	Acertado	Ninguno	No aplica
4	LUIS MARTIN LOPEZ CARIAS	G.A.0088/2021-UE	Contrato de servicios de mano de obra	Alcaldia Municipal	Cambio de mufa en sistema electrico en hospital lincoffs de corazon	Revisión de líneas debido a corto circuito	Mejorar las instalaciones del hospital lincoffs de corazon	Positivo	No aplica	Fondos municipales	3,450.00	12-jul-21	Terminado	3,450.00	12-jul-21	Acertado	Ninguno	No aplica
5	JOSE OMAR SANDOVAL MEDINA	G.A.0089/2021-UE	Contrato de mano de obra por reparacion de compactador de basura	Alcaldia Municipal	Equipo que fue utilizado en la limpieza de los desechos solidos del municipio	Limpieza de solidos	Mejorar ostensiblemente la recoleccion de los desechos solidos	Positivo	No aplica	Fondos municipales	36,340.00	27-jul-21	Terminado	36,340.00	05-ago-21	Acertado	Ninguno	No aplica
6	JOSE OMAR SANDOVAL MEDINA	G.A.0090/2021-UE	Contrato de mano de obra por reparacion de motoniveladora 670-c	Alcaldia Municipal	Equipo utilizado en el mantenimiento de calles de terraceria	Mantenimiento de calles	Mejorar ostensiblemente condición de tales calles, en beneficio de sus pobladores despues del fenomeno natural	Positivo	No aplica	Fondos municipales	5,635.00	30-jul-21	Terminado	5,635.00	05-ago-21	Acertado	Ninguno	No aplica



JUAN DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ

UNIDAD EJECUTORA



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS MES DE JULIO 2021

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
7	OSCAR ARIEL CACERES RAMIREZ	G.AR091/2021-UE	SUMINISTRO Y ACARREO	ROSAIRO	Acarreo de material selecto	Suministro y acarreo de material	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Positivo	No aplica	Fondos municipales	73,800.00	04-jul-21	Terminado	73,800.00	09-jul-21	Acertado	Ninguno	No aplica
8	ANGEL ANTONIO RAMOS REYES	G.AR094/2021-UE	SUMINISTRO Y ACARREO	SAN JUAN, CRUZ DE VALENCIA, LA PAZ, ALVAREZ MARTINEZ, CENTRO SULA, BUENOS AIRES	Acarreo de material selecto	Suministro y acarreo de material	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Positivo	No aplica	Fondos municipales	167,000.00	06-jul-21	Terminado	167,000.00	31-jul-21	Acertado	Ninguno	No aplica
9	ANGEL ANTONIO RAMOS REYES	G.AR095/2021-UE	Contrato de alquiler de cargadora	LA PAZ, ALVAREZ MARTINEZ, BUENOS AIRES	Limpieza de sedimento	Limpieza de sedimento	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Positivo	No aplica	Fondos municipales	25,000.00	16-jul-21	Terminado	25,000.00	31-jul-21	Acertado	Ninguno	No aplica
10	YENI PATRICIA BUSTILLO PORTILLO	G.AR096/2021-UE	Contrato de alquiler de cisterna	Limones, Metalicas, Flore de Oriente, LA paz, Filadelfia	Brindando el abastecimiento de agua potable	Brindando el abastecimiento de agua potable	Brindando el abastecimiento de agua potable	Positivo	No aplica	Fondos municipales	78,300.00	01-jul-21	Terminado	78,300.00	30-jul-21	Acertado	Ninguno	No aplica
11	BRYAN JOSUE ORDOÑEZ TRIMINIO	G.AR097/2021-UE	Contrato de alquiler de cisterna	Planeta, Vida Mejor i y II, jerusalem san juan	Brindando el abastecimiento de agua potable	Brindando el abastecimiento de agua potable	Brindando el abastecimiento de agua potable	Positivo	No aplica	Fondos municipales	72,900.00	01-jul-21	Terminado	72,900.00	31-jul-21	Acertado	Ninguno	No aplica



JUAN DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ

UNIDAD EJECUTORA