

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE AGOSTO 2021



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE JULIO 2021	EJECUTADO EN EL MES DE AGOSTO	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	481.34	ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	-	2,500.00	1%
2	468-31	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	174,838.51	35,886.40	74%
3	481-36	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	263,567.21	189,999.22	95%
4	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	1,375,294.96	325,448.50	84%
5	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	775,247.91	66,429.93	70%
6	464-17	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POBLE MONTAÑITA EL EDEN	301,506.00	6,000.00	38%
7	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	836,595.08	83,880.00	92%
8	461-52	REPARACION Y MEJORAS EN LA ESCUELA UNION CENTROAMERICANA	64,015.58	7,963.80	72%
9	466-77	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ALDEA EL CHIMBO	1,074,955.00	48,547.60	98%

SANTA LUCIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FRANCISCO FIGUEROA JIMENEZ
 SUPERVISOR DE PROYECTOS

