



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	JORGE ALBERTO DIAZ
Sector, Sub sector	Dos
Nombre del Proyecto	REPARACION DE CARRETERAS
Ubicación del Proyecto	<p style="text-align: center;">Coordenadas UTM del Proyecto 14.409227° -87.327705°</p> 
Propósito	mejorar a tramo carretero por daños de las lluvias
Descripción del Proyecto	Reparación de carretera
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamientos	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	JORGE ALBERTO DIAZ
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	124,200.00 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	07/01/2021
Estado del Proyecto (actual)	90% En EJECUCION
Costo de Finalización (proyectado)	124,200.00 lempiras
Fecha de Finalización (proyectada)	Septiembre 2021
Ejecución del Proyecto	



MUNICIPALIDAD DE CEDROS


FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Primer Ejecutado a 100 %
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno



Angel Alberto Andino

JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO





MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS


TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



INFORME DE PROYECTOS MES DE AGOSTO DE 2021

NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DEL PROYECTO EN EL MENSUAL SEGÚN MONTO PROGRAMADO
1	REPARACION DE CARRETERAS	NARANJOS, DELICIAS, DICHA	124,200.00	90 %



Angel Alberto Andino



JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO