

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/08/21 AL 31/08/21

13/09/21

Página 1

Fecha de Elaboración del Informe: **31/08/21**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
01	Compra De Trrrenos Y Manejo De Cuencas	Siguatepeque	03-01-471	2,368,594.01	0.00	2,368,594.01	0.00	2,368,594.01
02	Estudios, Investigacion Y Proyectos De Factibilidad	Siguatepeque	03-01-251	271,020.68	100,000.00	371,020.68	232,650.00	138,370.68
Total del Código :		03-01-251		2,639,614.69	100,000.00	2,739,614.69	232,650.00	2,506,964.69
03	Gastos Grales Administración-dministracion							
03	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para El Acondic	Siguatepeque	03-03-421	100,000.00	110,000.00	210,000.00	162,642.72	47,357.28
Total del Código :		03-03-421		100,000.00	110,000.00	210,000.00	162,642.72	47,357.28
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
04	Adqusicion De Equipos Para Estaciones De Tratamien	Siguatepeque	03-02-449	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	369,455.67	1,290,544.33
05	Construccion Adiciones Y Mejoras En Edificios Para	Siguatepeque	03-02-461	610,000.00	0.00	610,000.00	96,815.29	513,184.71
06	Construccion, Adiciones Y Mejoras En Captaciones Y	Sigustepeque	03-02-463	241,209.88	0.00	241,209.88	33,918.78	207,291.10
07	Construccion, Adiciones Y Mejoras Al Sistema De Ag	Siguatepeque	03-02-464	1,339,551.60	0.00	1,339,551.60	1,264,400.02	75,151.58
Total del Código :		03-02-464		3,850,761.48	0.00	3,850,761.48	1,764,589.76	2,086,171.72
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
08	Construccion, Adiciones Y Mejoras Al Sistema De Re	Siguatepeque	03-02-465	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	2,102,245.79	367,754.21
Total del Código :		03-02-465		2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	2,102,245.79	367,754.21
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
09	Construccion, Adiciones Y Mejoras A La Red De Dist	Siguatepeque	03-02-466	722,813.80	0.00	722,813.80	0.00	722,813.80
10	Construccionadiciones Y Mejoras En Obras Varias	Siguatepeque	03-02-466	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/08/21 AL 31/08/21

Fecha de Elaboración del Informe: 31/08/21



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Código :		03-02-466		1,822,813.80	0.00	1,822,813.80	0.00	1,822,813.80
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
11	Adquisición De Equipo Electrónico E Informatico	Siguatepeque,	03-01-421	0.00	100,000.00	100,000.00	52,213.95	47,786.05
Total del Código :		03-01-421		0.00	100,000.00	100,000.00	52,213.95	47,786.05
07	Recursos Humanos							
12	Adquisicion De Moboliario Y Equipo Para El Area De	Siguatepeque,co	03-05-421	0.00	60,000.00	60,000.00	35,063.19	24,936.81
Total del Código :		03-05-421		0.00	60,000.00	60,000.00	35,063.19	24,936.81
02	Gastos Grales AdministraciónComercialización							
13	Adquisicion De Equipo De Informatica Y Electrónico	Siguatepeque,	03-04-421	0.00	80,000.00	80,000.00	58,315.59	21,684.41
Total del Código :		03-04-421		0.00	80,000.00	80,000.00	58,315.59	21,684.41
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
14	Adquisición De Equipo De Computación Y Mobiliario	Siguatepeque,co	03-02-421	0.00	80,000.00	80,000.00	75,957.50	4,042.50
15	Adquisicion De Mobiliario En Etaps	Siguatepeque,	03-02-421	0.00	32,072.13	32,072.13	3,500.00	28,572.13
16	Adquisicion De Equipos Para Acondicionar Cocinas E	Siguatepeque,	03-02-449	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
17	Adquisicion De Bombas Dosificadoras, Bombas Agitad	Siguatepeque,	03-02-449	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
18	Instalacion De Micromedidores En Sectores Hidraulic	Siguatepeque,co	03-02-464	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
19	Implementacion Sistema De Rebombeo, Construcion De	Siguatepeque,	03-02-464	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Total del Código :		03-02-464		0.00	3,142,072.13	3,142,072.13	79,457.50	3,062,614.63
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
20	Ampliacion De Alcantarillado	Barrio Macaruya	03-02-465	0.00	208,100.00	208,100.00	162,765.89	45,334.11

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/08/21 AL 31/08/21

Fecha de Elaboración del Informe: 31/08/21

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Sanitario Barrio Maca							
21	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio El C	Barrio El Carmen	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	0.00	508,100.00
22	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio Sant	Bo. Santa Martha	03-02-465	0.00	1,308,100.00	1,308,100.00	0.00	1,308,100.00
23	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio San	Bo. San Antonio	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	497,792.68	10,307.32
24	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio San	Bo. San Juan	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	0.00	508,100.00
25	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio San	Bo. San Ramon	03-02-465	0.00	457,290.00	457,290.00	0.00	457,290.00
Total del Código : 03-02-465				0.00	3,497,790.00	3,497,790.00	660,558.57	2,837,231.43
06	Recursos Hidricos							
26	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para	Siguatepeque,	03-06-421	0.00	34,000.00	34,000.00	5,200.00	28,800.00
Total del Código : 03-06-421				0.00	34,000.00	34,000.00	5,200.00	28,800.00
08	Proyecto Mejora de la Gestion Recurso Hidrico							
27	Proyecto De Mejora De La Gestion Del Recurso Hidri	Siguatepeque,co	03-07-464	0.00	3,624,766.85	3,624,766.85	147,058.84	3,477,708.01
Total del Código : 03-07-464				0.00	3,624,766.85	3,624,766.85	147,058.84	3,477,708.01
TOTAL PROYECTOS				10,883,189.97	10,748,628.98	21,631,818.95	5,299,995.91	16,331,823.04

Francisco Alfonso
Contador

