



*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras R.A.*  
*Telefax: 2641-0729*



**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS  
ACUMULADO DEL MES DE AGOSTO 2021**

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construcción de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	<p>El proyecto consiste en la construcción de 5 viviendas de 6x6 M con bloque de #5 la cual consta de dos aguas con canaleta y aluzin de 12 pies, consta con sala, cocina, dos habitaciones y baño, mas una pila a familias de escasos recursos, se construyen con apoyo de la Mision Bautista de Estados Unidos y Municipalidad.</p> <p><b>1. Vivienda de Sra Argentina Rosales</b> se encuentra en un avance del 95 % donde solo hace falta la instalacion de sus puertas.</p> <p><b>2. Vivienda de Sra Delmy Reyes</b> se encuentra en un avance del 75% falta la instalacion de techo construcción de piso y puertas y ventanas.</p> <p><b>3. Vivienda de Sra Delfina Portillo</b> se encuentra en un avance del 95% y actualmente falta de puertas y ventanas</p> <p><b>4. Vivienda de Sra Juana Mejía</b> se encuentra en un avance del 75 % y actualmente falta de puertas, ventanas y pisos</p> <p><b>5. Vivienda Sr Francisco Pineda</b> se encuentra en un avance del 75 % y actualmente falta de techo, pisos, puertas y ventanas</p>	699,380.40	87,940.87	645,094.00	54,286.40
2	Mejoramiento de viviendas (pisos y techos) a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Se realizan reparaciones menores a viviendas	1,222,248.73	2,577.61	878,694.49	343,554.24
3	Mejoramiento de viviendas (Instalacion electrica domiciliaria), Urbano y Rural	Se procedio a realizar compra de materiales electricos para instalaciones domiciliarias a personas de escasos recursos	260,000.00	24,368.32	217,918.18	42,081.82
4	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	El departamento de servicios Publicos municipal se ha encargado de dar mantenimiento a toda la tuberia de conduccion del agua al casco urbano, realizando enchapados de concreto, cambio y reparacion de tuberia, .-	473,210.67	74,558.46	448,209.94	25,000.73
5	Ampliacion y mejoramiento del alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se ha realizado cambios de tuberia enchapados de concreto etc	150,000.00	10,095.65	78,584.78	71,415.22



*Municipalidad de San Nicolas*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Telefax: 2641-0729*



**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS  
ACUMULADO DEL MES DE AGOSTO 2021**

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
6	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se realizan mantenimientos a calles del casco urbano	494,696.54	8,135.00	88,608.05	406,088.49
7	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se realizo conformacion y vibrado de calle desde San Nicolas Hsta el Porvenir SNC	2,002,483.66	3,110.00	1,877,930.00	124,553.66
<b>TOTAL</b>			<b>8,739,640.71</b>	<b>210,785.91</b>	<b>5,906,753.18</b>	<b>2,832,887.53</b>



**DENIA IVETH MEJIA ARAGON**  
Jefe de presupuesto municipal