


Municipalidad de Campamento, Olancho
 Instituto de Acceso a la Informacion Publica
 Reporte de Proyectos:
 Mes: Agosto del Año 2021
 Departamento de Infraestructura
 Unidad Tecnica Municipal




Fecha de Inicio/fecha de finalizacion	Reglon Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
29/09/2020/ 31/10/2021	461	Construccion de Muro Fachada en el cementerio Jardin de Paz Santa Ana, ,mas construccion del anexo al cementerio	L. 48,400.00	99.11%
junio/2021- sep/2021	466	Proyecto pavimentacion de calle tramo desde el señor Reinaldo ramirez-estadio Municipal barrio Bella Vista	L. 351,575.00	60.99%
Julio/2021- sep/2021	466	Proyecto pavimentacion de calle tramo Celestina espinal Margarita Escoto Barrio Lempira	L. 214,170.00	38.52%
	Renglon Presp.	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
Finaliza 30/06/2021	466	Pavimentacion de calle Barrio San Antonio, tramo Saul Espino, Rosaura Santos , Mirna Carcamo, Juan Juarez	L. 645,960.25	32.50%
	461	Reconstruccion de Escuela Alexis Ariel Banegas , Caserio de Moran,	L. 7,200.00	42.92%

	***	Actualizacion de Expedientes de los diferentes Proyectos	Servicios profesionales	Costo global
		Supervision y ejecucion del proyecto construccion de Fachada muro frontal de cementerio Jardin de Paz Santa Ana	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , de proyecto cReconstruccion Escuela Alexis Ariel banegas Caserio de Moran , construccion de aula y modulo de sanitarios en Monte Galan	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , de proyecto de pavimentacion barrios San antonio , , Bella Vista	Servicios profesionales	Costo global




 Ing. Jose Mauricio Romero Gallo
 Unidad Técnica municipal
 Reporte de Proyectos




 Ing. Alex Fernando Cano Torres
 Unidad Técnica municipal
 Reporte de proyectos