

INFORME DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE AGOSTO 2021.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO							
Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto (Porcentaje Ejecutado)	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Relacion de lo Planificado con los Productos entregados	Variación (Proyectada) en el Coto Total del Proyecto	Variación Alcance y Duración del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
11-02-001	SALUD (Subsidios Al Sector Salud).	Omar Antonio Cbrera Ventura (TRACTOMAR	Caserio La Montaña, Santa Ana de Yusguare	Mejorar la Salud de los Habitantes del Municipio.	Contrato Apertura de Trincheras para Aterrado de Basura en Relleno Sanitario.	Brindar calidad de vida con un ambiente sano.	Zona Impactada	N/A		Municipales	77,452.50		100%	77,452.50	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
11-02-001	PARTICIPACION CIUDADANA (Subsidios a particulares).	Ramon Enrique Vallejo Reyes	B° San Francisco y B° El Carbonal, Santa Ana de Yusguare.	Mejorar la Salud de los Habitantes del Municipio.	Contrato de Mano de Obra para Sellar cajas de Registro y Recolectores de Aguas Negras.	Brindar calidad de vida con un ambiente sano.	Zona Impactada	N/A		Municipales	3,500.00		100%	3,500.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
11-02-001	PARTICIPACION CIUDADANA (Deportes).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	B° Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Mejorar las areas recreativas	Contrato de Mano de Obra de Construccion de Graderias en Campo de Futbol Rene Arturo Gomez.	Brindar areas recreativas en mejores condiciones	Zona Impactada	N/A		Municipales	58,525.67		100%	58,525.67	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
11-01-001	EDUCACION (Subsidios al Sector Educacion).	Ronald Alfredo Moreno	B° Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Mejorar la infraestructura de los Centros Educativos	Contrato de Mano de Obra para Elaboracion de dos Portones en el Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras.	Brindar seguridad a los niños y niñas del Municipio	Zona Impactada	N/A		Municipales	26,450.00		100%	26,450.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
14-04-001	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (Mejoramiento de Cementerio Municipal).	Ronald Alfredo Moreno	B° El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mejorar las condiciones del Cementerio General	Contrato de Mano de Obra para Elaboracion de una Carpa para uso de entierros en el Cementerio General.	Brindar apoyo al Servicio Social	Zona Impactada	N/A		Municipales	5,750.00		100%	5,750.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
11-02-001	PARTICIPACION CIUDADANA (Subsidios a Particulares).	Ronald Alfredo Moreno	B° El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mejorar la Salud de los Habitantes del Municipio.	Contrato de Mano de Obra para elaboracion de de una Tapadera para pozo septico en Alcantarillado Sanitario del B° El Centro.	Brindar calidad de vida con un ambiente sano.	Zona Impactada	N/A		Municipales	1,552.50		100%	1,552.50	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
12-06-001	PRESERVACION DEL PATRIMONIO (Mejoramiento del Edificio Municipal).	Ronald Alfredo Moreno	B° El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mejorar la Infraestructura del Edificio Municipal	Contrato de Mano de Obra para Elaboracion de Cinco Repisas para Archivar Documentacion del Departamento de Presupuesto.	Brindar seguridad y un buen mantenimiento a los bienes del Municipio.	Zona Impactada	N/A		Municipales	5,175.00		100%	5,175.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
14-04-002	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (Construccion de Pozo Perforado en la Colonia Manuel Fernandez).	Perforaciones de Pozos Allen Propietario: Orlando Soriano Vasquez.	Col. Manuel Fernandez	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Perforacion de Pozo	Brindar calidad de vida con abastecimiento de agua potable y en mejores condiciones.	Zona Impactada	N/A		Municipales	232,875.00		100%	232,875.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
13-01-007	PRO-HONDURAS (Mejoramiento de Carretera en Residencial Villas el Dorado).	Omar Antonio Cbrera Ventura (TRACTOMAR	Col. Villas El Dorado	Mejorar la Infraestructura Vial.	Reparacion de Carretera	Mantener de las carreteras del Municipio en mejores condiciones.	Zona Impactada	N/A		Municipales	129,375.00		100%	129,375.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
11-02-001	SALUD (Subsidios Al Sector Salud).	Profesionales al Servicios de la Ingenieria S.A. de C.V. Propietario Jose Erneto Nuñez Serrato	Aldea La Permuta, Santa Ana de Yusguare.	Mantener la Infraestructura de las Unidades de Salud	Contrato de Renta de Equipo Pesado para Nivelacion de Terreno en Muro de Contencion en Centro de Salud.	Mejorar las instalaciones fisicas de las Unidades de Salud	Zona Impactada	N/A		Municipales	16,560.00		100%	16,560.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
12-01-001	SEGURIDAD CIUDADANA (Mejoramiento de Alumbrado Publico: Area Rural y Area Urbana)	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Mantener el alumbrado publico en buenas condiciones.	Contrato de Mano de Obra para Instalacion de dos Lamparas nuevas y Reparacion de tres lamparas en vias publicas.	Mejorar el alumbrado publico en el area rural y urbana	Zona Impactada	N/A		Municipales	1,400.00		100%	1,400.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A

11-01-001	EDUCACION (Subsidios al Sector de Educacion)	Wilmer Alexander Guillen Betanco	Tablones Arriba, La Permuta, Los Zorrillos y El Divisadero.	Mejorar la infraestructura de los Centros Educativos	Contrato de Mano de Obra para Mejoramiento del Sistema Electrico en los Centros Educativos.	Brindar seguridad a los niños y niñas del Municipio	Zona Impactada	N/A	Municipales	14,300.00	100%	14,300.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
12-03-004	CULTURA (Subsidios para Actividades de Cultura)	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Aldea La Permuta, Santa Ana de Yaguare.	Apoyar en las Actividades Culturales	Contrato de Mano de Obra para Cambio e Instalacion de Nuevo Sistema Electrico en Iglesia Adventista.	Tener infraestructura de las Iglesias en buenas condiciones.	Zona Impactada	N/A	Municipales	3,105.00	100%	3,105.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
14-05-001	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (Mejoramiento de Viviendas con la Construccion de Letrinas en el Municipio)	Ronald Alfredo Moreno	Santa Ana de Yaguare	Mejoramiento de Viviendas con la Construccion de Letrinas en el Municipi	Contrato de Mano de Obra para Elaboracion de Dos Casetas para Letrinas.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Zona Impactada	N/A	Municipales	1,955.00	100%	1,955.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
11-02-001	SALUD(Subsidios Al Sector Salud).	Ronald Alfredo Moreno	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yaguare.	Mantener la Infraestructura de las Unidades de Salud	Contrato de Mano de Obra para Elaboracion de Cuatro Balcones y la Reparacion de uno en el Centro Integral de Salud (CIS).	Mejorar las instalaciones fisicas de las Unidades de Salud	Zona Impactada	N/A	Municipales	6,095.00	100%	6,095.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
12-01-003	SEGURIDAD CIUDADANA (Mejoramiento del Boulevard Pablo Antonio Colindres)	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Barrio El Centro, Santa Ana de Yaguare.	Mantener las areas verdes en buenas condiciones	Contrato de Mano de Obra para Reubicacion de Acometida y Cableado de Cobre en el Boulevard Pablo Antonio Colindres.	para tener lugares de receacion con mayor seguridad	Zona Impactada	N/A	Municipales	1,400.00	100%	1,400.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
11-01-001	EDUCACION (Subsidios al Sector de Educacion)	Ronald Alfredo Moreno	Caserio El Zapotillo, Santa Ana de Yaguare.	Mejorar la infraestructura de los Centros Educativos	Contrato de Mano de Obra para Elaboracion de una puerta troquelada, una tapadera de la pila de abastecimiento de agua y cerrar con lamina de aluzinc el espacio fisico donde funciona como Jardin de Niños.	Brindar seguridad a los niños y niñas del Municipio	Zona Impactada	N/A	Municipales	5,175.00	100%	5,175.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
12-01-001	SEGURIDAD CIUDADANA (Subsidios a la Policia Nacional Delegada en el Municipio)	Wilmer Alexander Guillen Betanco	Barrio El Centro, Santa Ana de Yaguare.	Apoyar a la Policia Nacional delegada al Municipio	Contrato de Mano de Obra para Instalacion de 46 m2 de Cielo Falso e Instalacion de 4 lamparas en Posta de la Policia Nacional.	Mejorar las condiciones fisicas de la Posta Policial	Zona Impactada	N/A	Municipales	5,000.00	100%	5,000.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
14-06-001	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (Apoyo a personas de escasos recursos economicos con la Construccion de Viviendas populares en Aldea El Puente)	Felipe Antonio Maradiaga Peralta	Aldea El Puente, Santa Ana de Yaguare.	Apoyar a personas de escasos recursos economicos	Contato de Mano de Obra para la Construccion de una Vivienda de 6.00x6.00 del Señor Mario Ponce.	mejorar la condiciones de vida de la personas mas vulnerables.	Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	63%	30,000.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
13-01-015	PRO HONDURAS (Mejoramiento de Carretera Aldea de Tablones Arriba)	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yaguare.	Mejorar la Infraestructura Vial.	Contrato de Mano de Obra Construccion de Huellas y Empedrado de Carretera.	Mantener de las carreteras del Municipio en mejores condiciones.	Zona Impactada	N/A	Municipales	50,000.00	100%	50,000.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
11-04-001	ATENCION A LA MUJER (Aportes economicos a Microempresas Administradas por Mujeres solas, Financiamiento de Capacitaciones y Apoyo a Eventos Sociales relacionados a la Atencion y Proteccion de la Mujer).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yaguare.	Apoyo a la Mujeres del Municipio	Contrato de Mano de Obra Construccion de dos casetas para venta de tortillas.	Aportes para el desarrollo de Microempresas a la Mujeres Organizadas del Municipio.	Zona Impactada	N/A	Municipales	10,000.00	100%	10,000.00	Obra en Ejecucion	-	-	N/A	N/A

11-02-001	SALUD (Subsidios Al Sector Salud).	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Barrio El Centro, Santa Ana de Yaguare.	Mejorar la Salud de los Habitantes del Municipio.	Contrato de Mano de Obra para Limpieza de Tuberia de aguas Servidas y Construccion de Tres tapaderas de Cajs de Registro.	Brindar calidad de vida con un ambiente sano.	Zona Impactada	N/A	Municipales	2,500.00	100%	2,500.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
12-01-003	SEGURIDAD CIUDADANA (Mejoramiento del Boulevard Pablo Antonio Colindres)	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Barrio El Centro, Santa Ana de Yaguare.	Mantener el alumbrado publico en buenas condiciones.	Contrato de Mano de Obra para mejoramiento del Sistema Electrico en el Boulevard Pablo Antonio Colindres.	Mejorar el alumbrado publico en el Boulevard	Zona Impactada	N/A	Municipales	4,830.00	100%	4,830.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
12-06-001	PRESERVACION DEL PATRIMONIO (Mejoramiento del Edificio Municipal).	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yaguare.	Mejorar la Infraestructura del Edificio Municipal	Contrato N° SAY-022-2021 de Mano de Obra para la Construccion de Dos Bases porta Adornos.	Brindar un buen mantenimiento a los bienes del Municipio.	Zona Impactada	N/A	Municipales	2,300.00	100%	2,300.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
12-01-002	SEGURIDAD CIUDADANA (Mejoramiento de Parques y Plazas Civicas del Municipio)	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio El Centro, Santa Ana de Yaguare.	mejorar las condiciones físicas de las Plazas Civicas del Municipio.	Contrato N° SAY-023-2021 de Mano de Obra de Ampliacion de Fosa Septica, Reparacion de Tapial, Reparacion de Servicios Sanitarios y Limpieza de Fosa Septica en Plaza Civica Municipal.	Mantener las instalaciones físicas y en buenas condiciones de las Plazas Civicas del Municipio.	Zona Impactada	N/A	Municipales	15,000.00	100%	15,000.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
13-001-004	PRO-HONDURAS (Mejoramiento de Carretera de la Aldea La Tajeada)	Profesionales al Servicios de la Ingenieria S.A. de C.V. Propietario Jose Erneto Nuñez Serrato	Aldea Tablones Arriba-La Tajeada, Santa Ana de Yaguare.	Mejorar la Infraestructura Vial.	Contrato N° SAY-024-2021 para Reparacion de Tramo Carretero: Tablones Arriba - La Tajeada.	Mantener de las carreteras del Municipio en mejores condiciones.	Zona Impactada	N/A	Municipales	897,450.00	100%	897,450.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
14-002-001	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (Construccion de Edificio de Centro comunal de Pueblo Nuevo).	Carlos Roberto Erazo Mejia	Aldea Pueblo Nuevo, Santa Ana de Yaguare.	Mejorar la infraestructura de los Centros Comunales.	Contrato N° SAY-025-2021 de Mano de Obra para Elaboracion de Balcones y Puertas del Centro Comunal de la Aldea de Pueblo Nuevo.	Construccion de Centros Comunales	Zona Impactada	N/A	Municipales	14,900.00	100%	14,900.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
14-06-001	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (Apoyo a personas de escasos recursos economicos con la Construccion de Viviendas populares en Aldea El Puente)	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Aldea El Puente, Santa Ana de Yaguare.	Apoyar a personas de escasos recursos economicos	Contrato N° SAY-026-2021 de Mano de Obra para Construccion de 4 Puertas y 4 Ventanas Troqueladas de Vivienda del Señor Mario Ponce.	mejorar la condiciones de vida de la personas mas vulnerables.	Zona Impactada	N/A	Municipales	16,000.00	100%	16,000.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
11-04-001	ATENCION A LA MUJER (Aportes economicos a Microempresas Administradas por Mujeres solas, Financiamiento de Capacitaciones y Apoyo a Eventos Sociales relacionados a la Atencion y Proteccion de la Mujer).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio El Centro, Santa Ana de Yaguare.	Apoyo a la Mujeres del Municipio	Contrato N° SAY-027-2021 de Mano de Obra para la Construccion de Caseta para Venta de Golosinas.	Aportes para el desarrollo de Microempresas a la Mujeres Organizadas del Municipio.	Zona Impactada	N/A	Municipales	6,000.00	100%	6,000.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
12-01-001	SEGURIDAD CIUDADANA (Mejoramiento de Alumbrado Publico: Area Rural y Area Urbana)	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Barrio Tierras Morenas, Colonia Santa Rosa, Aldea de Tablones Arriba y Aldea de Tablones Abajo	Mantener el alumbrado publico en buenas condiciones.	Contrato N° SAY-028-2021 de Mano de Obra para Mejoramiento del Alumbrado Publico.	Mejorar el alumbrado publico en el area rural y urbana	Zona Impactada	N/A	Municipales	2,645.00	100%	2,645.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
12-01-003	SEGURIDAD CIUDADANA (Mejoramiento del Boulevard Pablo Antonio Colindres)	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Barrio El Centro, Santa Ana de Yaguare.	Mantener el alumbrado publico en buenas condiciones.	Contrato N° SAY-029-2021 de Mano de Obra para Mejoramiento del Alumbrado Electrico en el Boulevard Pablo Antonio Colindres.	Mejorar el alumbrado publico en el Boulevard	Zona Impactada	N/A	Municipales	2,530.00	100%	2,530.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A

12-01-003	SEGURIDAD CIUDADANA (Mejoramiento del Boulevard Pablo Antonio Colindres)	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mantener las obras en buenas condiciones.	Contrato N° SAY-030-2021 de Mano de Obra para Construcción Portico de Acceso a Boulevard Pablo Antonio Colindres.	Mejorar las obras de infraestructura	Zona Impactada	N/A		Municipales	72,024.32	47%	72,024.32	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
12-01-002	SEGURIDAD CIUDADANA (Mejoramiento de Parques y Plazas Cívicas del Municipio)	Francis Agustin Manzanarez Torres	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	mejorar las condiciones físicas de las Plazas Cívicas del Municipio.	Contrato N° SAY-031-2021 de Mano de Obra para Pintar Mural en Paredes y Rotulación de Servicios Sanitarios en Plaza Cívica Municipal.	Mantener las instalaciones físicas y en buenas condiciones de las Plazas Cívicas del Municipio.	Zona Impactada	N/A		Municipales	13,800.00	100%	13,800.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A
12-01-002	SEGURIDAD CIUDADANA (Mejoramiento de Parques y Plazas Cívicas del Municipio)	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	mejorar las condiciones físicas de las Plazas Cívicas del Municipio.	Contrato N° SAY-032-2021 de Mano de Obra para Reparación del Alumbrado Eléctrico en Plaza Cívica Municipal.	Mantener las instalaciones físicas y en buenas condiciones de las Plazas Cívicas del Municipio.	Zona Impactada	N/A		Municipales	2,530.00	100%	2,530.00	Obra Terminada	-	-	N/A	N/A

ACTUALIZADO 13-09-2021

