



MUNICIPALIDAD DE SOLEDAD EL PARAISO
PROYECTOS MES DE MAYO 2021



N	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SEC-SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	MONTO DEL PROYECTO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Otilio de la Rosa Oyuela	Educacion	Contruccion de dos aulas en la escuela Froylan Turcio	La Pitahaya	Mejoramleno del centro educativo	Construccion de dos aulas de 7x8 mts	N/A	Gobierno de la republica	770,487.27	14/9/2020	En Construccion	17/6/2021	N/A	N/A
2	Otilio de la Rosa Oyuela	Educacion	Contruccion de una aulas en Centro Basico Cristobal Colon	Santo Domingo	Mejoramleno del centro educativo	Construccion de una aula de 7x8	N/A	Gobierno de la republica	395,240.92	14/9/2020	En Construccion	17/6/2021	N/A	N/A
3	Santos Hernan Hernandez	Viviendas	Construccion de pisos en viviendas	Todo el municipio	Mejoramleno de calidad de vida de los habitantes del municipio	Construccion de pisos en vivienda	N/A	Alcaldia Municipal	980,951.00	9/12/2020	En Construccion	15/5/2021	N/A	N/A
4	Pilar Nicolas Oyuela	Viviendas	Repello de viviendas	Todo el municipio	Mejoramleno de calidad de vida de los habitantes del municipio	Repello de viviendas	N/A	Alcaldia Municipal	962,010.00	9/12/2020	En Construccion	31/5/2021	N/A	N/A
5	Fredys Humberto Herrera	Viviendas	Mejoramleno de techos	Todo el municipio	Mejoramleno de calidad de vida de los habitantes del municipio	Mejoramleno de techos de viviendas	N/A	Alcaldia Municipal	981,750.00	16/12/2020	En Construccion	18/5/2021	N/A	N/A
6	Pilar Nicolas Oyuela	Viviendas	Construccion de techos en vivienda nueva	Todo el municipio	Mejoramleno de calidad de vida de los habitantes del municipio	Construccion de techos de viviendas	N/A	Alcaldia Municipal	956,154.00	6/4/2021	En Construccion	8/6/2021	N/A	N/A


FREDY OLVIN CASTO AGUILAR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO