

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE JUNIO 2021



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE MAYO 2021	EJECUTADO EN EL MES DE JUNIO	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	468-31	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	138,755.33	36,083.18	86%
2	481-36	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	246,855.21	16,712.00	87%
5	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	1,065,921.46	277,085.00	66%
6	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	504,687.51	129,407.00	52%
7	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	590,784.00	138,618.08	91%
8	421-01	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	57,111.82	21,440.00	87%
9	466-77	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ALDEA EL CHIMBO	707,449.00	226,345.00	98%
10	464-17	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTAÑA EL EDEN	220,000.00	81,506.00	38%

SANTA LUCIA 07 DE JULIO DE 2021



SUPERVISOR DE PROYECTOS
FRANCISCO FIGUEROA ILIAS