

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/06/21 AL 30/06/21

Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/21



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	
01	Gastos Grales Administración-Gerencia								
01	Compra De Trrrenos Y Manejo De Cuencas	Siguatepeque	03-01-471	2,368,594.01	0.00	2,368,594.01	0.00	2,368,594.01	
02	Estudios, Investigacion Y Proyectos De Factibilida	Siguatepeque	03-01-251	271,020.68	100,000.00	371,020.68	42,300.00	328,720.68	
Total del Código :				03-01-251	2,639,614.69	100,000.00	2,739,614.69	42,300.00	2,697,314.69
03	Gastos Grales Administración-dministracion								
03	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para El Acondic	Siguatepeque	03-03-421	100,000.00	110,000.00	210,000.00	102,628.62	107,371.38	
Total del Código :				03-03-421	100,000.00	110,000.00	210,000.00	102,628.62	107,371.38
04	Operación y M;antenimiento de Agua								
04	Adqusicion De Equipos Para Estaciones De Tratamien	Siguatepeque	03-02-449	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	216,932.99	1,443,067.01	
05	Construccion Adiciones Y Mejoras En Edificios Para	Siguatepeque	03-02-461	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	
06	Construccion, Adiciones Y Mejoras En Captaciones Y	Sigustepeque	03-02-463	241,209.88	0.00	241,209.88	33,918.78	207,291.10	
07	Construccion, Adiciones Y Mejoras Al Sistema De Ag	Siguatepeque	03-02-464	1,339,551.60	0.00	1,339,551.60	972,543.37	367,008.23	
Total del Código :				03-02-464	3,850,761.48	0.00	3,850,761.48	1,223,395.14	2,627,366.34
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.								
08	Construccion, Adiciones Y Mejoras Al Sistema De Re	Siguatepeque	03-02-465	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	1,135,096.63	1,334,903.37	
Total del Código :				03-02-465	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	1,135,096.63	1,334,903.37
04	Operación y M;antenimiento de Agua								
09	Construccion, Adiciones Y Mejoras A La Red De Dist	Siguatepeque	03-02-466	722,813.80	0.00	722,813.80	0.00	722,813.80	
10	Construccionadiciones Y Mejoras En Obras Varias	Siguatepeque	03-02-466	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/06/21 AL 30/06/21

Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/21



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Código :		03-02-466		1,822,813.80	0.00	1,822,813.80	0.00	1,822,813.80
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
11	Adquisición De Equipo Electrónico E Informatico	Siguatepeque,	03-01-421	0.00	100,000.00	100,000.00	48,048.95	51,951.05
Total del Código :		03-01-421		0.00	100,000.00	100,000.00	48,048.95	51,951.05
07	Recursos Humanos							
12	Adquisicion De Moboliario Y Equipo Para El Area De	Siguatepeque,co	03-05-421	0.00	60,000.00	60,000.00	26,688.19	33,311.81
Total del Código :		03-05-421		0.00	60,000.00	60,000.00	26,688.19	33,311.81
02	Gastos Grales Administración Comercialización							
13	Adquisicion De Equipo De Informatica Y Electrónico	Siguatepeque,	03-04-421	0.00	80,000.00	80,000.00	31,375.59	48,624.41
Total del Código :		03-04-421		0.00	80,000.00	80,000.00	31,375.59	48,624.41
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
14	Adquisición De Equipo De Computación Y Mobiliario	Siguatepeque,co	03-02-421	0.00	80,000.00	80,000.00	10,500.00	69,500.00
15	Adquisicion De Mobiliario En Etaps	Siguatepeque,	03-02-421	0.00	32,072.13	32,072.13	0.00	32,072.13
16	Adquisicion De Equipos Para Acondicionar Cocinas E	Siguatepeque,	03-02-449	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
17	Adquisicion De Bombas Dosificadoras, Bombas Agitad	Siguatepeque,	03-02-449	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
18	Instalacion De Micromedidores En Sectores Hidraulic	Siguatepeque,co	03-02-464	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
19	Implementacion Sistema De Rebombeo, Construcion De	Siguatepeque,	03-02-464	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Total del Código :		03-02-464		0.00	3,142,072.13	3,142,072.13	10,500.00	3,131,572.13
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
20	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio Maca	Barrio Macaruya	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	0.00	508,100.00

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/06/21 AL 30/06/21

Fecha de Elaboración del Informe: **30/06/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
21	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio El C	Barrio El Carmen	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	0.00	508,100.00
22	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio Sant	Bo. Santa Martha	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	0.00	508,100.00
23	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio San	Bo. San Antonio	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	0.00	508,100.00
24	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio San	Bo. San Juan	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	0.00	508,100.00
25	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio San	Bo. San Ramon	03-02-465	0.00	457,290.00	457,290.00	0.00	457,290.00
Total del Código :		03-02-465		0.00	2,997,790.00	2,997,790.00	0.00	2,997,790.00
06	Recursos Hidricos							
26	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para	Siguatepeque,	03-06-421	0.00	34,000.00	34,000.00	5,200.00	28,800.00
Total del Código :		03-06-421		0.00	34,000.00	34,000.00	5,200.00	28,800.00
TOTAL PROYECTOS				10,883,189.97	6,623,862.13	17,507,052.10	2,625,233.12	14,881,818.98


