



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256
GESTION:2021
09/07/2021 09:40:52 a.m.

INSTITUCIÓN:

31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

PROGRAMA: 11 Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de Choluteca / INVEST-H

Producto: 2 - Porcentaje de avance de obra ejecutado en la construcción del Centro Ciudad Mujer de Choluteca

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 2 - Incrementar la infraestructura de apoyo a los servicios sociales que brinda el Gobierno de Honduras

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	85.00	0.00	100.00	0.00	0.00	20,205,963.03	0.00	5,279,980.35	0.00	8,834,313.17	0.00	12,255,421.35

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10												

SUB-PROGRAMA: 11-00 -

PROYECTO: 11-00-012 Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de Choluteca / INVEST-H



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256
GESTION:2021
09/07/2021 09:40:52 a.m.

Producto: 2 - Porcentaje de avance de obra ejecutado en la construcción del Centro Ciudad Mujer de Choluteca

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 2 - Incrementar la infraestructura de apoyo a los servicios sociales que brinda el Gobierno de Honduras

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	85.00	0.00	100.00	0.00	0.00	20,205,963.03	0.00	5,279,980.35	0.00	8,834,313.17	0.00	12,255,421.35

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10												



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256
GESTION:2021
09/07/2021 09:40:52 a.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-012-002 Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de Choluteca / INVEST-H

Producto: 2 - Porcentaje de avance de obra ejecutado en la construcción del Centro Ciudad Mujer de Choluteca

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 2 - Incrementar la infraestructura de apoyo a los servicios sociales que brinda el Gobierno de Honduras

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	85.00	0.00	100.00	0.00	0.00	20,205,963.03	0.00	5,279,980.35	0.00	8,834,313.17	0.00	12,255,421.35

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10												

PROYECTO: 11-00-013 Supervisión de Construcción Tramo III: Neteapa-Danlí



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256
GESTION:2021
09/07/2021 09:40:52 a.m.

Producto: 5 - Supervisión de la rehabilitación del tramo Neteapa-Danlí realizada

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8,480,044.01	1.00	0.00	0.00	716,884.25	1.00	1,749,629.78

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10												



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256
GESTION:2021
09/07/2021 09:40:52 a.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-013-002 Supervisión de Construcción Tramo III: Neteapa-Danlí

Producto: 5 - Supervisión de la rehabilitación del tramo Neteapa-Danlí realizada

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8,480,044.01	1.00	0.00	0.00	716,884.25	1.00	1,749,629.78

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10												



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256
GESTION:2021
09/07/2021 09:40:52 a.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-013-003 Rehabilitación y Mejoramiento Tramo III: Neteapa-Danlí 3815

Producto: 3 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Neteapa-Danlí 3815

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	77.21	0.00	84.10	0.00	94.32	0.00	100.00	10,504,483.61	0.00	0.00	0.00	50,228,927.40

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10												



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256
GESTION:2021
09/07/2021 09:40:52 a.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-013-004 Rehabilitación y Mejoramiento Tramo III: Neteapa-Danlí 2470-2

Producto: 4 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Neteapa-Danlí 2470-2

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	77.21	0.00	84.10	0.00	94.32	107,192,491.91	100.00	30,457,305.82	0.00	0.00	0.00	22,435,920.14

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10												

PROYECTO: 11-00-022 AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANIQUEBRACHAL



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256
GESTION:2021
09/07/2021 09:40:52 a.m.

Producto: 7 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Lamaní - El Quebrachal

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	17.48	0.00	22.32	0.00	32.56	58,730,923.79	41.21	27,530,200.27	49.95	34,056,835.51	59.22	36,516,472.26

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16												



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256
GESTION:2021
09/07/2021 09:40:52 a.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-022-001 AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANIQUETRACHAL

Producto: 7 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Lamaní - El Quebrachal

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	17.48	0.00	22.32	0.00	32.56	58,730,923.79	41.21	27,530,200.27	49.95	34,056,835.51	59.22	36,516,472.26

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16												



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256
GESTION:2021
09/07/2021 09:40:52 a.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-022-002 SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I

Producto: 8 - Supervisión de la rehabilitación y ampliación tramo Lamaní - El Quebrachal realizada

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	9,199,111.15	1.00	2,050,699.80	1.00	0.00	1.00	3,428,521.59

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16												