

# ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

## CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE JULIO 2021



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE JUNIO 2021	EJECUTADO EN EL MES DE JULIO	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO			
2	461-61	REPARACION, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1,343,006.46	32,288.50	68%
3	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	103,630.52	600.00	69%
4	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	634,094.51	141,153.40	65%
5	466-77	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE GAMINOS ALDEA EL CHIMBO	729,402.08	107,193.00	84%
			933,794.00	141,161.00	94%

SANTA LUCIA 02 DE AGOSTO DE 2021



FRANCISCO FIGUEROA ROJAS  
SUPERVISOR DE PROYECTOS