



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

**INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-31 DE OCTUBRE DE 2021.**

Encargado de ejecución del proyecto.	Administración Municipal.
Sector/Subsector	Infraestructura Social.
Nombre del Proyecto	Mejoramiento y Construcción de Muro de Campo de Futbol de la Comunidad de San Juan
Ubicación del Proyecto	San Juan, Tomalá
Propósito	Lograr la mejora y construcción de Muro en perímetro del Campo de Futbol de la Comunidad El Copante.
Descripción del proyecto.	El proyecto consiste en la mejora del campo de futbol y realizar una construcción de un muro a un costado del predio, debido a que las fuertes lluvias crean escorrentías ocasionan que se agriete la superficie del predio.

Avances del proyecto.	- Se realizo el acarreo del material necesario en la construcción. - Se realizo una excavación de 2 mts en la zona que presenta el problema. - Se construyo una cimentación en el área donde se construirá el Muro
Impacto Ambiental	No se tiene impacto ambiental en el proyecto.
Impacto del terreno y asentamiento.	No generara impacto.
Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE)	
Detalles del encargado del proyecto (MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com
Fuentes de financiamiento.	✓ Municipalidad.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-31 DE OCTUBRE DE 2021.

Porcentaje de avance del proyecto.	40%
Fecha de finalización estimada	Diciembre 2021

Memoria Fotográfica del proyecto.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

**INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-31 DE OCTUBRE DE 2021.**





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-31 DE OCTUBRE DE 2021.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-31 DE OCTUBRE DE 2021.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PERIODO ENTRE EL 1-31 DE OCTUBRE DE 2021.

Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL