



# MUNICIPALIDAD DE CEDROS

## FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



### INFORME DE PROYECTOS MES DE OCTUBRE 2021

| NUMERO DE PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO  | LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO | MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO | % EJECUTADO DEL PROYECTO EN EL MENSUAL SEGÚN MONTO PROGRAMADO |
|--------------------|--|---------------------------------|------------------------------|---|
| 1                  | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE CENTRO COMUNAL DE Cedros Abajo | Cedros Abajo                    | 40,000.00                    | 70 %  |

**Angel Alberto Andino**  
Depto. Desarrollo Comunitario



# MUNICIPALIDAD DE CEDROS

## FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



| <b>IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>               |   |
|--|---|
| Encargado de la ejecución del Proyecto           | JOSE LEONIDAS MARTINEZ  |
| Sector, Sub sector                               | DOS   |
| Nombre del Proyecto                              | SEGUNDA ETAPA DE CENTRO COMUNAL   |
| Ubicación del Proyecto                           | <p><b>Coordenadas UTM del Proyecto</b><br/>486125.21 m E 1612502.87 m N</p>  |
| Propósito  | La continuidad del proyecto beneficiara a la de con el desarrollo en la infraestructura   |
| Descripción del Proyecto                         | Segunda etapa de centro comunal   |
| <b>Elaboración del Proyecto</b>                  |   |
| Impacto Ambiental                                | Ninguno   |
| Impacto en el terreno y asentamientos            | ninguno   |
| Detalle del Encargado del Proyecto               | JOSE LEONIDAS MARTINEZ  |
| Fuentes de financiamientos                       | Alcaldía Municipal de Cedros  |
| Presupuesto de Proyecto                          | 40,000.00   |
| Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto | 07/01/2021  |
| Estado del Proyecto (actual)                     | <b>En EJECUCION</b>   |

**Zedros in nostra Sanguinis**



# MUNICIPALIDAD DE CEDROS

## FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Costo de Finalización (proyectado)   | 300,000.00 lempiras                |
| Fecha de Finalización (proyectada)   | DICIEMBRE 2021                     |
| <b>Ejecución del Proyecto</b>  |                                    |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | Primer desembolso: Ejecutado a 50% |
| Variación en el costo total del proyecto                                     | Ninguno                            |
| Variación en el alcance y duración del proyecto                              | Ninguno                            |
| Razones de los cambios antes mencionados                                     | Ninguno                            |



**Angel Alberto Andino**  
Depto. Desarrollo Comunitario